

Tunja, 13 de febrero 2023

Doctor:

EMERSON MAURICIO SOLER NAJAR

Abogado Secretaria Jurídica.
Secretaria Jurídica Municipal
Ciudad

Asunto:

PROCESO: ACCION POPULAR

RADICACION: 15001333300320180009000

DEMANDANTE: YESID FIGUERO GARCIA

DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUNJA E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

Cordial saludo Doctor Soler:

Comedidamente me permito dar respuesta de fondo a la información solicitada, respecto a las gestiones administrativas, técnicas y contractuales, en relación con la acción constitucional del asunto, de acuerdo con el cronograma de actividades desarrolladas para dar cumplimiento al fallo.

Al respecto se señala lo siguiente:

Descripción Sede San Antonio IE Silvino Rodríguez:

La Sede San Antonio está comprendida por cuatro módulos o bloques, así:

- Bloque principal central, de construcción de dos pisos, dónde funcionaba en el primer piso la biblioteca, 2 baterías de baños y dos salones, en el segundo piso funcionaba dos salones de primaria, sala de informática, sala de profesores y salón de inateriales
- Bloque ala oriente contiguo frontal, es donde funciona el acceso principal, la zona administrativa, la cocina y comedor.
- Bloque ala occidental dos salones de primaria.
- Bloque ala sur, dos salones de primaria.

Todos los bloques entrelazados por jardines, zonas verdes y un patio zona norte donde se determinara la ubicación de las zonas deportivas.

Continuando con la información requerida damos a conocer el cronograma de actividades desarrolladas y por desarrollar al cumplimiento de los fallos denotadas en:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 2020

1. En febrero del 2020, Se dio mediante un informe de etapa de cumplimiento del fallo emitido por JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA- BOYACA, dentro de los tres meses siguientes a la notificación del proveído, se realizó medidas preventivas en el muro perimetral de la IE Silvino Rodríguez- Sede San Antonio, donde se hizo una señalización en cinta preventiva, suministro de polisombra, apuntalamiento con madera laterales y cinta preventiva en tres tramos del muro de cerramiento. Esto para evitar la caída del muro y medidas a seguir según oficina de riesgos. 2. En las pretensiones, se ordenó al Municipio de Tunja, se realice un estudio de sismo resistencia a la sede San Antonio.
2. En diciembre 2020, se hizo convocatoria de consultaría, "ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD Y DISEÑO DE INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y/O

Administrativo de apertura del proceso de selección	27/10/2021 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	27/10/2021 6:22:40 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Audiencia de asignación de Riesgos	29/10/2021 10:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	29/10/2021 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	2/11/2021 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo máximo para expedir adendas	2/11/2021 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de Ofertas	6/11/2021 9:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Apertura del sobre 1	6/11/2021 9:31:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Informe de presentación de Ofertas	13/11/2021 10:30:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del informe de verificación o evaluación	13/11/2021 10:30:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	23/11/2021 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económica	25/11/2021 9:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	25/11/2021 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Firma del Contrato	26/11/2021 2:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	26/11/2021 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE SAN ANTONIO DE LA IE SILVINO RODRIGUEZ” de mínima cuantía, donde se adjudicó con numero de Contrato número 1770 DEL 2020 y se recibió a satisfacción en febrero del 2021. De este estudio se determinó, que, por las condiciones de la construcción existente del bloque de salones, en su estructura, las condiciones reales y no cumplimiento de la norma NTC 10, es necesario demoler en su totalidad dicha estructura de intervención de estudio, al igual que su cerramiento, y hacer un tratamiento especial en la recolección por filtro de las aguas lluvias, el estudio contratado arrojó como resultado además del estudio de vulnerabilidad sísmica, el levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño hidrosanitario, diseños eléctricos, diseños estructurales y presupuesto de obra, correspondientes a la obra planteada.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 2021

La Secretaría de Educación, para el mes de julio del 2021, y dando cumplimiento al proceso por JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA – BOYACA, y verificando el presupuesto de la sectorial, determino, abrir convocatoria de LICITACION PUBLICA, con recursos de sentencias de rubro 1,3,13,01,01 por un valor aproximado de 500 millones, cuyo objeto es “ **CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO PARA LA SEDE SAN ANTONIO DE LA I.E. SILVINO RODRÍGUEZ EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCIÓN POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA. (P_05.108)**”, donde se ejecutó en cronograma en:

1. Publicación y proceso a convocatoria de LICITACION PUBLICA DE “CONSTRUCCION MURO DE CERRAMIENTO DE LA IE SILVINO RODRIGUEZ-SEDE SAN ANTONIO”, El proceso total de la convocatoria hasta la adjudicación es de 30 días de ejecución, iniciando desde el 8 de octubre hasta el 26 de diciembre
2. El 21 de septiembre del 2021 Se inician tramite de licencia de construcción de muro de cerramiento ante la curaduría número 1, dónde se hace el pago de radicado por un valor de \$330.505.00
3. ACCIONES DE PROCESO DE CONVOCATORIA

4. El 26 de noviembre del 2022, Se adjudica contrato número 1138/2021, objeto: Construcción de muro de cerramiento para la sede San Antonio de la I.E Silvino Rodríguez en cumplimiento a lo ordenado en la acción popular N 150013333300320180009000 del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito De Tunja.
De valor total de \$432.993.925,00COP duración 30 días

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL 2022

1. En 23 abril 2022, se adjudica el contrato N. 993/2022 interventoría de objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO 1138 DE 2021 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO PARA LA SEDE SAN ANTONIO DE LA I.E. SILVINO RODRÍGUEZ EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCIÓN POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA. (P_05.108)" , por un valor de \$9.798.000,00 de duración 30 días
2. El 5 de abril del 2022 se hace el pago de licencia de construcción por un valor de \$924.890.000
 1. En mayo del 2022 se dio cumplimiento a inicio a ejecución de contratos de objeto 1138 del 2021: "CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO PARA LA SEDE SAN ANTONIO DE LA I.E. SILVINO RODRÍGUEZ EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCIÓN POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA", y contrato número 993-2022: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO 1138 DE 2021 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PARA LA SEDE SAN ANTONIO DE LA I.E. SILVINO RODRÍGUEZ EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCIÓN POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA. (P_05.108)"
 2. El 7 de diciembre del 2022, mediante acta de terminación se recibe la infraestructura del muro de cerramiento a satisfacción por parte de la Secretaria de Infraestructuras.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADA Y A DESARROLLAR DEL 2023

1. El 13 de febrero se entregó finalizado a los directivos de la IE Silvino Rodríguez, el muro de cerramiento, recibido a satisfacción en su ejecución por la Secretaria de Infraestructura, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



1. De febrero a marzo se está efectuando la actualización de precios al presupuesto indicado en el resultado de la consultoría, correspondiente a la INTERVENCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE SAN ANTONIO DE LA I.E. SILVINO RODRÍGUEZ EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCIÓN POPULAR No.15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA.
2. Junto con el Departamento Administrativo de Hacienda Pública, se están estructurando los lineamientos que se requieren para contar con los recursos necesarios para ejecución del contrato indicado en el numeral anterior.
3. También se está construyendo el proyecto de acuerdo, con el fin de realizar una operación de crédito por parte de la entidad territorial, para presentarse ante el Concejo de Tunja.
4. En abril y mayo del 2023 se iniciaría proceso de convocatoria cuyo objeto corresponde "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE LA INSTITUCION EDUACTIVA SILVINO RODRIGUEZ, SEDE SAN ANTONIO" Duración 2 meses, una vez, se apruebe la operación de crédito por parte del Concejo Municipal.
5. De Junio 2023 a febrero del 2024, se inicia proceso de objeto "CONSTRUCCION DE MODULO DE LA SEDE SAN ANTONIO DE LA I.E. SILVINO RODRÍGUEZ EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA ACCIÓN POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA", Duración 9 meses.

El cronograma dado en fechas estimadas, por cuanto está determinado por los tiempos exigidos de acuerdo al trámite regular los procesos contractuales, igualmente se informa que la administración actual, no cuenta con los recursos para ejecución de la construcción del módulo de la Sede San Antonio, razón por la cual, se están haciendo gestiones y postulación con proyectos, tanto al Ministerio de Educación, FFIE, y otros.

Se reitera, el anexo de documentación que soporta las actividades desarrolladas a la fecha, acorde con lo señalado en el presente informe.

Cordialmente.



JOSE MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación de Tunja

Proyectó: *Nidia Israel-Contratista Secretaria de Educación Territorial*
Revisó: *Diana Carolina Rodríguez Ramírez-Profesional Universitario*