



Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:30 am	Hora de finalización	10:30 am
	10	Agosto	2020				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
SOL INDIRA QUICENO FORERO	Directora de Cobertura y Equidad - MEN
NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO	Delegada por la Secretaría de Educación de la ETC – Tunja
LUCIA AGUIRRE	Supervisora Secretaría de Educación de la ETC – Tunja
ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES	Profesional de Apoyo MEN Dirección de Cobertura y Equidad
PAULO HERRERA	Profesional de Apoyo FFIE (Opcional)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo Marco No. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC Alcaldía de Tunja.

TEMAS TRATADOS	
1	Verificación de los asistentes.
2	Lectura, ajustes y aprobación del orden del día.
3	Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revisión de compromisos.
4	Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades contempladas en el convenio.
5	Temas de relevancia para la correcta coordinación y seguimiento del presente Convenio.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cláusula quinta del mencionado Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este comité se celebrará mínimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario hacerlo.
2	En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecución les corresponden a otras instancias contractuales, tales como, contratistas y sus interventorías.
3	En cuanto a la revisión de compromisos, se tiene lo siguiente:  Para las instituciones que se encuentran en ejecución se deben garantizar las siguientes obligaciones:



- *Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes públicas, accesos, pozos, canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran afines para el logro del objeto del presente convenio.*
- *Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, cerramientos, arborización o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el inicio de operación de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la ejecución de los proyectos no cuenten con vías de acceso, a través de las Alcaldías de las instituciones educativas que serán atendidas.*
- *Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la implementación de la jornada única escolar.*

El presente comité se adelanta con base en la información con corte a junio de 2020 remitida por la UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos priorizados por la Alcaldía de Tunja cuyo avance es el siguiente:

IE-SEDE	VALOR MAXIMO ESPERADO	VALOR COFINANCIADO ETC	VALOR MEN-FFIE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	AULAS NUEVAS ESPECIALIZADAS	AULAS ESPECIALIZADAS MEJORADAS	TOTA AULAS	MATRICULA
IE GONZALO SUAREZ RENDON O	\$ 3.086	\$ 926	\$ 2.161	8	0	4	0	12	1.270
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA	\$ 2.672	\$ 864	\$ 1.808	11	0	4	0	15	310
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CEN	\$ 7.145	\$ 3.319	\$ 3.826	26	0	7	0	33	960
I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	\$ 6.169	\$ 1.858	\$ 4.312	22	0	6	0	28	820
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON O	\$ 4.364	\$ 1.316	\$ 3.047	18	0	2	0	20	2.476
	<b>\$ 23.436</b>	<b>\$ 8.283</b>	<b>\$ 15.154</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>5.836</b>

4

IE-SEDE	ESTADO DEL PROYECTO	ETAPA DE EJECUCIÓN (1)	% PROGRAMADO (2)	% EJECUTADO (3)	FECHA TERMINACION OBRA
IE GONZALO SUAREZ RENDON O	EN EJECUCIÓN	OBRA	84%	88%	03-sep-20
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA	EN EJECUCIÓN	TRAMITE DE LICENCIA	0%	0%	02-dic-20
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE	EN EJECUCIÓN	TRAMITE DE LICENCIA	0%	0%	02-mar-21
I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	EN EJECUCIÓN	TRAMITE DE LICENCIA	0%	0%	02-feb-21
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	EN EJECUCIÓN	OBRA	99%	90%	08-ago-20

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educación Nacional al convenio marco 1037 de 2016, se consultó a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trámite de licencia de construcción cuyo estado es el siguiente:



**JULIUS SIEBER:** se subsano por parte de la ETC la licencia de reconocimiento (enviada 25 de abril de 2020), y la aclaración de linderos por parte de ETC a través de los debidos certificados emitidos por el IGAC. Con lo anterior se subsano jurídicamente la documentación predial del lote y se tiene definido hacer una última mesa de trabajo con ETC, contratistas y UG-FFIE previo a la radicación en curaduría el miércoles 12 de agosto de 2020 para realizar la respectiva revisión documental. La ETC informa que frente a los casos positivos de COVID-19 en personal de la alcaldía municipal, se debe revisar el protocolo de esta reunión toda vez que se cerraron las instalaciones de la alcaldía y se está definiendo los lineamientos para atender entonces la situación; por lo anterior la ETC informara al FFIE el procedimiento para llevar a cabo la reunión y poder entregar en curaduría la documentación correspondiente para iniciar el trámite de solicitud de licencia. De igual manera FFIE informa que las observaciones presentadas por la curaduría en el trámite anterior ya fueron atendidas por el contratista actual y la documentación se encuentra lista para la revisión, suscripción y radicación.

Frente al compromiso establecido por la ETC de realizar las demoliciones y actividades de desmantelacion del salón comunal existente, el traslado de un parque biosaludable y una huerta comunal ETC informa que A través del FFIE y sus contratistas se realizarán dichas actividades teniendo en cuenta que en la desmantelacion Se deberá entregar a la comunidad los elementos reciclables que puedan ser reutilizables.

De acuerdo con la verificación de diseños se evidencio que se han presentado obras complementarias correspondientes a demoliciones, movimiento de tierras y obras de escorrentías. Debido a que se solicitó ejecutar las actividades de adecuación del lote por parte del contratista del FFIE, este se encuentra ajustando presupuesto y una vez se tenga la cuantificación se informará a la ETC para su verificación y aprobación.

MEN solicita iniciar con los tramites de diseños y solicitud de conexión de servicios públicos una vez sea aprobadas a las licencias de construcción.

**IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA:** se subsano por parte de la ETC la licencia de reconocimiento (enviada 25 de abril de 2020), y la aclaración de linderos por parte de ETC a través de los debidos certificados emitidos por el IGAC. Con lo anterior se subsano jurídicamente la documentación predial del lote y se tiene definido hacer una última mesa de trabajo con ETC, contratistas y UG-FFIE previo a la radicación en curaduría el miércoles 12 de agosto de 2020 para realizar la respectiva revisión documental. La ETC informa que frente a los casos positivos de COVID-19 en personal de la alcaldía municipal, se debe revisar el protocolo de esta reunión toda vez que se cerraron las instalaciones de la alcaldía y se está definiendo los lineamientos para atender entonces la situación; por lo anterior la ETC informara al FFIE el procedimiento para llevar a cabo la reunión y poder entregar en curaduría la documentación correspondiente para iniciar el trámite de solicitud de licencia. De igual manera FFIE informa que las observaciones presentadas por la curaduría en el trámite anterior ya fueron atendidas por el contratista actual y la documentación se encuentra lista para la revisión, suscripción y radicación.

De acuerdo con la verificación de diseños se evidencia que se han presentado obras complementarias correspondientes a demoliciones y rellenos y conexiones a redes hidrosanitarias. Se presento opciones presupuestales para que la ETC defina la inversión a ejecutar. La mejor propuesta en términos de relación costo-beneficio consistía en realizar un relleno para levantar el terreno en aproximadamente 1,40 metros para poder ejecutar las redes. FFIE informa que la dirección de



infraestructura de la alcaldía de Tunja realizó una revisión topográfica en terreno y presento un informe técnico a los contratistas del FFIE donde con autorización del consultor de la administración (VEOLIA) se puede disponer de la entrega de las aguas residuales a la cota de batea del alcantarillado, lo que implicaría una reducción en la ejecución del relleno a 57 centímetros. La ETC informa que solicita una verificación en campo con contratistas de FFIE y los profesionales técnicos de la alcaldía de Tunja porque ellos argumentan que el relleno todavía es de menor espesor. Dado lo anterior FFIE realizara las gestiones pertinentes para realizar la reunión técnica de verificación y solicita a la ETC radicar el informe final o el oficio de VEOLIA ESP autorizando la conexión de aguas hervidas a la cota de batea resultado de estos estudios para poder realizar los análisis definitivos sobre la alternativa de solución.

I.E. RURAL DEL SUR: se subsano por parte de la ETC los documentos de licencia de reconocimiento y aclaración de linderos por parte de ETC a través de los debidos certificados emitidos por el IGAC. Con lo anterior se subsano jurídicamente la documentación predial del lote y se tiene definido hacer una última mesa de trabajo con ETC, contratistas y UG-FFIE previo a la radicación en curaduría en un tiempo estimado de 15 días para realizar la respectiva revisión documental, toda vez que se están realizando algunos ajustes documentales por parte del contratista de acuerdo con observaciones presentadas por la Interventoría del proyecto.

ETC informa que se puede realizar el trámite de radicación de licencia mientras se hace paralelamente un estudio de tránsito requerido por la curaduría, cuyo presupuesto de ejecución ya fue aprobado por la ETC para que fuera ejecutado por el contratista del FFIE.

Se informa que se requieren Obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras, escorrentías y PTAR con conexión final con recursos aproximados de (\$ 1.030 millones) los cuales se deben ajustar por los diseños finales de la conexión final de la PTAR, ante lo cual se informa que también se está evaluando la alternativa propuesta por la ETC; sin embargo se informa por parte del FFIE que cualquier opción escogida para el tratamiento de las aguas residuales y su disposición requiere de permiso de vertimientos y su correspondiente trámite ante la corporación ambiental correspondiente. una vez se tengan los diseños y los presupuestos definitivos se informará a la entidad territorial para su aprobación, situación que se presentara en el transcurso de la próxima semana (17 a 21 de agosto de 2020)

Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades de la Fase I), así como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE II, por Falta de capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecución de las obras, por lo que se iniciaron por parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminación anticipada y acuerdos de cesión.

Las obras fueron cesionados el último trimestre del año 2019 y una vez cumplidas las condiciones resolutorias para que la cesión pudiera surtir como que los diseños y las licencias de construcción estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de obra donde se evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre de 2019 de acuerdo con la siguiente información:



Nombre IE	Cesión	Cedente	Cesionario
I.E. RURAL DEL SUR	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE GONZALO SUAREZ RENDON	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE JULIUS SIEBER	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7	CONSORCIO IE BOYACÁ
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7	CONSORCIO GA ESCUELAS

Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos que se encuentran en fase 2 de construcción:

IE GONZALO SUAREZ RENDON: se informa por parte del FFIE que los PAPSOS fueron aprobados y que el proyecto se reinició el día de hoy 10 de agosto de 2020. cuenta con disponibilidad de servicios públicos completos donde está garantizada la conexión de todos los servicios públicos. Se informa que al proyecto le quedan 30 días de ejecución, pero se va a evaluar la implementación de los protocolos de seguridad, situación que podría afectar el tiempo de ejecución final del proyecto

Está pendiente ejecutar unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras de escorrentías y unas demoliciones. Contratista debe radicar presupuesto y especificaciones subsanadas de acuerdo con observaciones presentadas por la interventoría para aprobación de ETC.

ETC informa que, de acuerdo con la presentación de los diseños, las especificaciones y el presupuesto y cronograma de las obras complementarias, realizara los respectivos análisis para definir si ejecuta de manera total o parcial estas actividades.

FFIE informa que se encuentra en tramite el proceso de radicación de la documentación para la solicitud de la conexión de energía; una vez aprobado por parte de la empresa prestadora del servicio se presentara ante la ETC la obra complementaria de la conexión final de energía la cual consiste en el cableado y la conexión entre la subestación y el transformador. Esta obra tiene una duración aproximada de 1 semana y el presupuesto esta en elaboración por parte del contratista de obra.

Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se suspendió el 15 de enero debido a que se requieren obras complementarias para la conexión de los puntos de conexión eléctrico y de gas y la aprobación de obras complementarias correspondiente a un tendido de taludes, obras de urbanismo y escorrentías; se informa que la suspensión no ha podido ser levantada y que continua el proceso de etapa de verificación y aprobación de diseños y presupuestos por parte de Interventoría para aprobación de ETC y conexión finales de servicios públicos EBSA y Vanti.

FFIE informa que la ETC realizo la obra complementaria de la conexión eléctrica correspondiente a la instalación del transformador. El contratista se encuentra realizando los tramites de solicitud de conexión ante la empresa prestadora de servicio EBSA, y que una vez autorizada la conexión



presentara a la ETC la obra complementaria correspondiente a la conexión final la cual consiste en el cableado y la conexión entre la subestación y el transformador. Esta obra tiene una duración aproximada de 1 semana y el presupuesto está en elaboración por parte del contratista de obra. Para este caso se informa que la ampliación quedara con una cuenta independiente en la facturación de energía.

Para el caso de gas natural se está a la espera de la conexión al punto cero al cual se debe conectar por parte de la empresa VANTI. Esta gestión se realiza en conjunto entre todas las partes. FFIE reitera la solicitud a la ETC una reunión con la empresa prestadora de servicio toda vez que en la gestión de los tramites para el permiso de la conexión a la red se ha evidenciado confusión en la empresa frente al punto de conexión, por lo que solicita a la ETC realizar la intermediación para explicar y definir el punto de conexión mas favorable desde el punto de vista técnico de conexión y seguridad. La ETC realizara las gestiones correspondientes con la empresa prestadora del servicio.

Los diseños y presupuesto y cronograma definitivo de las obras complementarias se estarán presentando por parte de interventoría el día de hoy 10 de agosto de 2020 al FFIE, ante lo cual este será revisado por parte del FFIE y una vez revisado se presentará en el transcurso de esta semana (10 a 14 de agosto de 2020) a la ETC para su valoración y aprobación. En ese orden de ideas se espera reiniciar actividades de obra en un tiempo esperado de 15 dias calendario para terminar las actividades pendientes de fase 2 y ejecutar las obras complementarias.

ETC informa que se debe realizar la prórroga de la licencia de construcción toda vez que esta se encuentra vencida.

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construcción de la fase 2, el FFIE suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestión y sus respectivos contratistas de obra e interventoría. La fase 2 comprende como alcance los volúmenes de la infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexión de servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden ejecutar durante la fase 2 de construcción o en una fase complementaria posterior a la fase de construcción. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario por cada espacio construido con el ánimo de ser entregado físicamente cada espacio y/o elemento funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotación y puesta en funcionamiento. En esta acta se dejará constancia de los pendientes por conexiones de servicios públicos o cualquier situación que implique una entrega posterior de algún equipo o elemento para su utilización.

Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidación contractual con sus respectivos contratistas para al final de los tiempos establecidos en este proceso de liquidación entregar a la ETC la documentación final del proyecto (Dossier documental) con toda la información del proyecto.

Una vez entregada la información documental la entidad territorial de acuerdo con la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas deberá iniciar los respectivos tramites. Es importante precisar que para este trámite la entidad territorial requiere de la información documental del proyecto (ver listado de documentación según proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al **certificado de ocupación** (una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y





	<p>previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá expedir bajo la gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para licencias de construcción solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica deberá entregar a la entidad territorial para que esta realice la correspondiente inscripción y legalización de la infraestructura nueva construida ante escritura pública con el ánimo de expedir una póliza todo riesgo que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez estén sean terminadas y entregadas.</p> <p>Bajo ese escenario se evaluará por parte de la UG-FFIE la posibilidad de entregar las infraestructuras de fase 2 de construcción con el animo de que la ETC pueda empezar a realizar las gestiones pertinentes para la puesta en funcionamiento como incorporar la vigilancia y dotación respectiva y las demás requeridas para garantizar el funcionamiento de estas.</p> <p>Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectúa la supervisión de los convenios en los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificación de cumplimiento de las obligaciones de la ETC que se viene adelantando desde las visitas que se iniciaron en el mes de octubre de 2019.</p>
5	<p>1. Se expone también; Como es de conocimiento público, ante el brote viral que se ha presentado a nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido:</p> <p>El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 declaró "la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020" por causa del Coronavirus, en el que ordena entre otros, "(...) a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19 (...) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por los términos señalados en cada uno de ellos".</p> <p>Es así como, la Unidad de Gestión del FFIE ha realizado una evaluación del estado de ejecución de los proyectos que se vienen ejecutando en el FFIE, encontrándose por un lado, que aquellas actas de servicio de obra o acuerdos de obra que se encuentran en Fase II "Construcción" no pueden ejecutarse por requerirse la asistencia del personal para avance; y en el caso de los proyectos en Fase I en ejecución, con diseños aprobados o en trámite de licencia y permisos, o con licencia de construcción ejecutoriada, o para inicio o ejecución de Fase II de obra, no se puede considerar que existan circunstancias que indiquen que los contratos logren seguir su ejecución en condiciones remotas por lo que se hizo indispensable suspender los contratos marco de obra y de Interventoría así como los contratos de obra e interventoría que se encuentren actualmente vigentes y en ejecución. Para el caso de los contratos de Interventoría, entendiendo su coligación funcional con los contratos de obra, al no contar con aquellas actividades relacionadas con el seguimiento propias de su actividad, también sería objeto de suspensión.</p> <p>En virtud de lo anterior, el Comité Fiduciario en su calidad de órgano máximo de decisión del Patrimonio Autónomo del FFIE y luego de la evaluación realizada, aprobó la suspensión del plazo de</p>



ejecución de los contratos de obra e interventoría, y contratos marco de obra e Interventoría, extensivo a todas las actas de servicio de obra, acuerdos de obra y actas de servicio de interventoría derivadas de estos Contratos Marco, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020, en consonancia con lo dispuesto en el precitado Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, novedades contractuales que están en trámite de legalización con los Contratistas, debido a las circunstancias de inminencia e imprevisibilidad que se presentó con ocasión de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.

De acuerdo con el Decreto 593 de 2020 el cual permite como excepción que desde el 27 de abril de 2020 se puedan ejecutar actividades de ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de estas, a partir de esta fecha se informa que se reinician los contratos marco de obra e interventoría, pero no los acuerdos de obra e interventoría toda vez que se deben realizar los protocolos de bioseguridad – aprobación e implementación de estos planes. El PAPSO (PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA) lo debe avalar cada ETC, ARL y supervisor.

2. Frente a la obligación referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a desarrollar cumplan con los parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco de la política de jornada única deban atenderse se expresa lo siguiente:

El Decreto No. 2105 de 2017 «*Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del - sistema especial de carrera. docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, básica y media.*» que se encuentra vigente, en su artículo 2.3.3.6.1.4 “Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Única señala en el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.

Adicionalmente los dos incisos finales del citado artículo establecen:

*“Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan al Proyecto Educativo Institucional, adoptado en uso de la autonomía escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 y de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades territoriales certificadas en educación otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada institución educativa.*

*La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se refiere el párrafo del artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formación, establecimientos educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo del establecimiento educativo.”*

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que la verificación que señala la obligación No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definición de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestación de la jornada única





la realiza el establecimiento educativo, basado en la autonomía que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formación.

Por lo que para el cumplimiento de esta obligación, los miembros del comité validarán que los espacios que han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, hayan contado con una interventoría técnica durante todo el proyecto, quien será la responsable de validar tanto el cumplimiento de la aplicación de la NTC 4595, así como de la calidad de las obras y procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el marco de este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es Responsabilidad del contratista de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo informado por el FFIE quien manifiesta que periódicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe de interventoría y adicionalmente este viene acompañado de un informe de un supervisor técnico independiente quienes avalan la ejecución de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar periódicamente de manera virtual soportes sobre esta situación con el ánimo de soportar esta actividad.

se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera:

Proyecto	Contratista de Interventoría Inicial	Contratista de Interventoría reasignado o cesionados
I.E.RURAL DEL SUR	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE GONZALO SUAREZ RENDON	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE JULIUS SIEBER	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

3. Frente a la obligación referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizó los aportes por concepto de contrapartida con ocasión del convenio marco 1037 de 2015 y específico 911 de 2016 y el Acuerdo de Cofinanciación suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.

De acuerdo con la información entregada por el Patrimonio Autónomo La ETC ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Documento de formalización de las condiciones de transferencia de recursos al Patrimonio Autónomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente información con corte a 30 de junio de 2020:



PRIORIZADO	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TOTAL
TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS	\$ 8.224.907.169	\$ 14.960.573.763	\$ -	\$ 23.185.480.932
TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FIJO INTERVENTORÍA	\$ 100.147.183	\$ 150.829.388	\$ -	\$ 250.976.571
TOTAL RECURSOS EN PROCESO DE PRIORIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS</b>	<b>\$ 8.325.054.352</b>	<b>\$ 15.111.403.151</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 23.436.457.503</b>
DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TOTAL
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	\$ 3.720.787.574			\$ 3.720.787.574
<b>TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR</b>	<b>\$ 3.720.787.574</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.720.787.574</b>
PAGOS REALIZADOS	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TOTAL
TOTAL PAGO POR PROYECTOS	\$ 829.381.618	\$ 3.729.117.365	\$ -	\$ 4.558.498.983
TOTAL PAGO POR COSTO FIJO INTERVENTORÍA	\$ 98.414.926	\$ 148.220.475	\$ -	\$ 246.635.401
TOTAL PAGO VISITAS	\$ 2.103.000	\$ 4.907.000	\$ -	\$ 7.010.000
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>\$ 929.899.544</b>	<b>\$ 3.882.244.840</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4.812.144.384</b>

Frente al saldo presentado la ETC solicita al FFIE presentar un balance de las obras complementarias por proyecto con el animo de definir el universo de estas actividades y evaluar las prioridades de las mismas frente al saldo disponible de las bolsas, toda vez que la ETC manifiesta que no cuenta en el momento con disponibilidad presupuestal para realizar adiciones para cualquier actividad que se requiera.

Compromisos adquiridos (verificación acta anterior)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Radicación de licencias de construcción IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA, IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL, I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	Sujeto a evolución de emergencia sanitaria nacional – junio 2020	FFIE – Alcaldía de Tunja – continua en trámite de radicación de solicitudes de licencias de construcción
Reinicio de proyecto IE GONZALO SUAREZ RENDON, IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON. Aprobación de obras Complementarias.	Sujeto a evolución de emergencia sanitaria nacional – mayo 2020	FFIE – Alcaldía de Tunja – Se reinicio proyecto IE GONZALO SUAREZ RENDON, este pendiente reinicio de IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON por aprobación y definición de obras complementarias y conexión final de servicios públicos.
Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos	Junio 30	Alcaldía de Tunja – En cumplimiento






Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos.	Junio 30	FFIE - Alcaldía de Tunja – En espera de presentación de diseños y presupuestos de obras complementarias definitivos de todos los proyectos a ETC para revisión y aprobación. Se debe evaluar presupuesto de la bolsa disponible en el patrimonio, toda vez que ETC manifestó que no cuenta con recursos para adiciones presupuestales en estos momentos.
---	----------	--

<b>Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</b>		
<b>Compromiso</b>	<b>Fecha de límite de cumplimiento</b>	<b>Responsable</b>
Radicación de licencias de construcción IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA, IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL, I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	Sujeto a evolución de emergencia sanitaria nacional – 30 de agosto 2020	FFIE – Alcaldía de Tunja.
Reinicio de proyecto IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON. Aprobación de obras Complementarias.	30 de agosto de 2020	FFIE – Alcaldía de Tunja
Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos	Octubre 30-2020	Alcaldía de Tunja
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos.	Octubre 30-2020	FFIE - Alcaldía de Tunja
Presentación de balance general de obras complementarias de todo el universo de proyectos con el ánimo de evaluar las prioridades y definir el techo presupuestal de estas actividades	15 – septiembre de 2020	FFIE

<b>Nombre</b>	<b>NIDIA LEONOR ISRAEL</b>	<b>Nombre</b>	<b>LUCIA AGUIRRE</b>
<b>Dependencia/Entidad</b>	Delegado ETC SED del Alcaldía de Tunja	<b>Dependencia/Entidad</b>	Delegado ETC SED del Alcaldía de Tunja



			
<b>Nombre</b>	<b>SOL INDIRA QUICENO FORERO</b>	<b>Nombre</b>	<b>PAULO HERRERA</b>
Dependencia/ Entidad	Directora de Cobertura y Equidad - Ministerio de Educación Nacional	Dependen cia/Entidad	Profesional de apoyo FFIE
		 Firma	
		<b>Nombre</b>	<b>ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ</b>
		Dependen cia/Entidad	Apoyo – Dirección de Cobertura y Equidad MEN