

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN**

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE**

Informe de avance de los proyectos en el marco de los convenios interadministrativos suscritos entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC TUNJA

## CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS N° 1037 DE 2015 Y N° 911 DE 2016 SUSCRITOS ENTRE EL MEN Y LA ETC TUNJA .....	2
1.1.	Información Contractual PA–FFIE: Contratos marco de Obra e Interventoría .....	2
1.1.1.	Contratistas de Obra .....	3
1.1.2.	Contratistas de Interventoría.....	3
2.	ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN, ESTADO Y AVANCE POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA.....	3
2.1.	Alcance de la Intervención por Institución Educativa.....	3
2.2.	Estado y Avance Ejecutado por Institución Educativa .....	4
2.3.	Licencias de Construcción Expedidas .....	5
2.4.	Reuniones informativas con la comunidad.....	5
2.5.	Obligaciones a cargo de la ETC que están pendientes.....	5
3.	BALANCE FINANCIERO DE RECURSOS COMPROMETIDOS POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA .....	6
4.	ACCIONES JURÍDICAS .....	7
4.1.	Reasignaciones.....	7

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN**  
**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE**

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS N° 1037 DE 2015 Y N° 911 DE 2016 SUSCRITOS ENTRE EL MEN Y LA ETC TUNJA**

Período del informe: 1° de julio al 31 de diciembre del 2022.

El Ministerio de Educación Nacional suscribió con la ETC TUNJA el Convenio Interadministrativo Marco No. 1037 de 2015, cuyo objeto es *“AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JORNADA ÚNICA”* y “El plazo de ejecución del presente Convenio será de tres (3) años contados a partir del perfeccionamiento del Convenio”.

- Fecha de inicio: 24 de junio de 2015
- Fecha de la prórroga (No. 3): 16 de diciembre de 2022
- Fecha de terminación: 30 de octubre de 2024

De este Convenio se derivó el Convenio Interadministrativo Específico No. 911 de 2016, cuyo objeto es *“CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA, QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JORNADA ÚNICA Y QUE SERÁN EJECUTADOS POR EL FFIE A TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015.”* y “El plazo de ejecución del presente convenio derivado, iniciará desde la legalización del mismo, hasta la finalización de las obras y seis meses más, pero en todo caso no podrá ser superior al vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo Marco No. 1037 de 2015.”

Es necesario resaltar que el Artículo 184° de la Ley 1955 de 2019 mediante el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, modifica el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 señalado en el objeto del Convenio. Sin embargo, este texto normativo no cambia de manera sustancial la Ley 1753 de 2015.

**1.1. Información Contractual PA–FFIE: Contratos marco de Obra e Interventoría**

Como ha sido señalado en los anteriores informes, el Ministerio de Educación Nacional atendiendo la facultad contenida en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 (hoy modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019) de administrar los recursos del Fondo a través de Patrimonios Autónomos cuando hay confluencia de las fuentes de recursos indicadas en esta disposición, adelantó la licitación pública LP MEN-018-2015 que dio como resultado la suscripción del contrato de fiducia mercantil No. 1380 de 2015 cuyo objeto es: *“ADMINISTRAR Y PAGAR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, A TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSTITUIDO CON LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, CREADO POR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015.”*

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN  
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE**

De esta manera fue constituido el Patrimonio Autónomo del FFIE, a través del cual se adelantaron invitaciones abiertas para seleccionar a los contratistas que tienen a su cargo la ejecución de los proyectos.

**1.1.1. Contratistas de Obra**

EJECUTOR OBRA	No. DE CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 CESIÓN A: CONSORCIO GA ESCUELAS, CONSORCIO IE BOYACÁ	1380-37-2016	18/07/2016	20/07/2022

Fuente: Dirección Jurídica y Dirección Técnica UG FFIE – 31/12/2022

**1.1.2. Contratistas de Interventoría**

EJECUTOR INTERVENTORÍA	No. DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS (CESIÓN PAYC S.A.S.)	1380-53-2016	27/07/2016	01/08/2022

Fuente: Dirección Jurídica y Dirección Técnica UG FFIE – 31/12/2022

Para atender a las instituciones educativas priorizadas en la ETC TUNJA, se han suscrito 5 acuerdos obra e igual número de actas de servicio de interventoría derivados del contrato marco de obra No. 1380-37-2016 y del contrato marco de interventoría No. 1380-53-2016.

Fue necesario reasignar 3 contratos de interventoría con proponentes de la invitación No. 26, sin embargo, los 3 contratos de están pendientes de inicio a la espera de la reasignación del contratista de obra (Ver punto 4 del informe).

**2. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN, ESTADO Y AVANCE POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

A continuación, se relacionan los proyectos que forman parte del Plan Nacional de Infraestructura Educativa cuya ejecución se adelanta a través del PA-FFIE, acorde con la priorización de predios, obras e instituciones educativas indicadas por la Entidad Territorial Certificada - ETC y los recursos aportados como contrapartida a su cargo y la priorización realizada por la Junta Administradora del FFIE.

**2.1. Alcance de la Intervención por Institución Educativa**

En el siguiente cuadro se registra el alcance de cada institución educativa con el número de aulas nuevas y mejoradas, así como de los espacios complementarios correspondientes:

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN**
**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE**

LLAVE MEN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SEDE	AULAS DE CLASE NUEVAS		AULAS ESPECIALIZADAS NUEVAS						AULAS MEJORADAS		ESPACIOS COMPLEMENTARIOS NUEVOS				
		AULAS (PREESCOLAR)	AULAS (BÁSICA Y MEDIA)	BIBLIOTECA	AULA DE BILINGÜISMO	LABORATORIO INTEGRADO	AULA DE TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA	AULA POLIVALENTE	AULA MULTIPLE	AULAS MEJORADAS ESPECIALIZADAS	AULAS DE CLASE MEJORADAS	COMEDOR	COCINA	ZONAS ADMINISTRATIVAS	BATERÍAS SANITARIAS	ZONAS RECREATIVAS
LL1192	IE GONZALO SUAREZ RENDÓN	0	8	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	15	0
LL1193	IE JULIUS SIEBER - SEDE SANTA RITA	2	9	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	19	0
LL1359	IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE CENTRAL	4	22	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	43	0
LL1360	IE RURAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL	3	19	1	1	2	1	1	0	0	0	1	1	1	37	1
LL1361	IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN	2	16	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	33	1
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>147</b>	<b>2</b>

Fuente: Dirección Técnica UG FFIE – 31/12/2022

## 2.2. Estado y Avance Ejecutado por Institución Educativa

En las siguientes tablas se registran las fechas relevantes para los proyectos y el estado de avance de estos:

### Fase I: Diseño

LLAVE MEN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SEDE	FASE ACTUAL	PORCENTAJE PROGRAMADO DISEÑO	PORCENTAJE EJECUTADO DISEÑO	FECHA DE INICIO DISEÑO	FECHA DE RECIBO DISEÑOS
LL1359	IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE CENTRAL	DISEÑO RECIBIDO A SATISFACCIÓN	100%	100%	16/11/2017	27/09/2019
LL1360	I.E. RURAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL	DISEÑO RECIBIDO A SATISFACCIÓN	100%	100%	25/07/2017	19/06/2019

Fuente: Dirección Técnica UG FFIE – 31/12/2022

### Fase II: Obra

LLAVE MEN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SEDE	FASE ACTUAL	PORCENTAJE PROGRAMADO OBRA	PORCENTAJE EJECUTADO OBRA	FECHA DE INICIO DISEÑO	FECHA DE RECIBO DISEÑO	FECHA DE INICIO OBRA
LL1193	IE JULIUS SIEBER - SEDE SANTA RITA	OBRAS COMPLEMENTARIAS INICIALES <sup>1</sup>	100%	100%	04/01/2017	13/08/2019	12/05/2022

Fuente: Dirección Técnica UG FFIE – 31/12/2022

<sup>1</sup> Obras complementarias de demolición de estructuras existentes, movimiento de tierras y conformación de terrazas, diseño y construcción de muros de contención y muros en mampostería estructural, construcción de cerramiento y contención por diferencia de niveles.

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN  
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE**
**Obras Terminadas**

LLAVE MEN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SEDE	FASE ACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	CONTRATISTA DE OBRA
LL1192	IE GONZALO SUAREZ RENDÓN	OBRA TERMINADA	08/10/2020	UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO GA ESCUELAS
LL1361	IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN	OBRA TERMINADA	15/12/2020	UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 - G7 - CONSORCIO IE BOYACÁ

Fuente: Dirección Técnica UG FFIE – 31/12/2022

### 2.3. Licencias de Construcción Expedidas

El siguiente es el listado de licencias de construcción emitidas para la ETC TUNJA:

LLAVE MEN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SEDE	ESTADO DEL ACTA	ETAPA DE OBRA	FASE ACTUAL	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIA
LL1192	IE GONZALO SUAREZ RENDON	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	02/05/2019
LL1359	IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE CENTRAL	EN EJECUCIÓN	LICENCIA EXPEDIDA	DISEÑO RECIBIDO A SATISFACCIÓN	26/04/2021
LL1361	IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	27/02/2018
LL1193	IE JULIUS SIEBER – SEDE SANTA RITA	EN EJECUCIÓN	OBRA	OBRAS COMPLEMENTARIAS INICIALES	06/05/2021
LL1360	I.E. RURAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL	EN EJECUCIÓN	LICENCIA EXPEDIDA	DISEÑO RECIBIDO A SATISFACCIÓN	10/12/2021

Fuente: Dirección Técnica UG FFIE – 31/12/2022

### 2.4. Reuniones informativas con la comunidad

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SEDE	FECHA DE REUNIÓN DE AVANCE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	FECHA REUNIÓN DE FINALIZACIÓN – OBRAS COMPLEMENTARIAS
TUNJA	IE JULIUS SIEBER – SEDE SANTA RITA	14/07/2022	12/08/2022

Fuente: Dirección Técnica UG FFIE – 31/12/2022

### 2.5. Obligaciones a cargo de la ETC que están pendientes

En la siguiente tabla, se indican las obligaciones pendientes de la ETC en cada institución educativa, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio Interadministrativo marco No. 1037 de 2015 y específico No. 0911 de 2016.

LLAVE MEN	ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SEDE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE LA ETC
LL1193	TUNJA	IE JULIUS SIEBER - SEDE SANTA RITA	- Realizar la gestión y los trámites necesarios para garantizar la conexión final de servicios públicos de alcantarillado, aguas lluvias, escorrentías, conexión eléctrica y conexión de gas.

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN**
**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE**

LLAVE MEN	ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SEDE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE LA ETC
LL1359	TUNJA	IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE CENTRAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar obras complementarias fundamentales y posterior entrega del lote.</li> <li>- Realizar la gestión y los trámites necesarios para garantizar la conexión final de servicios públicos de alcantarillado, aguas lluvias, escorrentías, conexión eléctrica, conexión de gas e instalación de hidrante.</li> <li>- Entregar el predio.</li> </ul>
LL1360	TUNJA	IE RURAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar obras complementarias fundamentales y posterior entrega del lote.</li> <li>- Pendiente movimiento de tierra y rellenos.</li> <li>- Realizar la gestión y los trámites necesarios para garantizar la conexión final de servicios públicos de alcantarillado sistema séptico, conexión final de aguas lluvias, escorrentías, conexión eléctrica EBSA y conexión de gas VANTI</li> <li>- Entregar el predio.</li> </ul>
LL1192	TUNJA	IE GONZALO SUAREZ RENDÓN	Realizar la gestión y los trámites necesarios para garantizar la instalación del sistema de red contra incendio y el remitir certificado de seguridad humana.

Fuente: Dirección Técnica UG FFIE – 31/12/2022

### 3. BALANCE FINANCIERO DE RECURSOS COMPROMETIDOS POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA

A continuación, se presenta una tabla con el total de recursos comprometidos en cada proyecto por cada una de las entidades aportantes (ETC, FFIE y municipios).

LLAVE MEN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SEDE	RECURSOS COMPROMETIDOS POR CADA ENTIDAD APORTANTE (\$ Millones)				
		FFIE	ETC	TERCERO	CONTINGENCIAS	TOTAL COMPROMETIDO
LL1192	IE GONZALO SUAREZ RENDÓN	2.136	1.042	-	16	3.194
LL1193	IE JULIUS SIEBER - SEDE SANTA RITA	1.786	1.658	-	980	4.424
LL1359	IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE CENTRAL	3.750	4.066	-	2.119	9.935
LL1360	IE RURAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL	4.271	2.453	-	2.016	8.740
LL1361	IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZON	3.018	1.795	36	9	4.858

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa UG FFIE – 31/12/2022

Se muestran a continuación los recursos destinados por cada fuente para cubrir el costo fijo de cada una de las interventorías.

ETC	FFIE (\$ Millones)	ETC (\$ Millones)	CONTINGENCIAS (\$ Millones)
TUNJA	148	100	204

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa UG FFIE – 31/12/2022

Adicional a lo anterior, se presenta una tabla con el valor total aportado por la ETC TUNJA, incluyendo los rendimientos financieros incorporados hasta la fecha de corte.

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN**
**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE**

APORTANTE	APORTES (\$ Millones)	RENDIMIENTOS INCORPORADOS A 31/12/2022 (\$ Millones)	DISPONIBLE PARA PRIORIZAR (\$ Millones)
TUNJA	11.668	3.061	3.501

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa UG FFIE – 31/12/2022

▪ **Relación de pagos por proyecto, por Institución Educativa**

A continuación, se presenta un cuadro con el valor total facturado y pagado a los contratistas de obra e interventoría para cada uno de los proyectos de la ETC.

LLAVE MEN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SEDE	FACTURADO (\$ Millones)		
		OBRA	INTERVENTORÍA	EXPENSAS
LL1192	IE GONZALO SUAREZ RENDÓN	2.875	176	-
LL1193	IE JULIUS SIEBER - SEDE SANTA RITA	480	69	-
LL1359	IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE CENTRAL	31	31	-
LL1360	IE RURAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL	26	27	-
LL1361	IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZON	4.373	287	-

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa UG FFIE – 31/12/2022

Nota: Los valores se presentan en millones de pesos con redondeo a cero decimales.

#### 4. ACCIONES JURÍDICAS

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2022 la Unidad de Gestión del FFIE emprendió las siguientes acciones jurídicas con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de Infraestructura Educativa:

##### 4.1. Reasignaciones

Con ocasión del vencimiento del plazo del Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016 suscrito con PAYC SAS y teniendo en cuenta que las Actas de Servicios de Interventoría son accesorias al Contrato Marco de Interventoría, finalizó el plazo de ejecución de las mismas. De acuerdo con lo anterior, se realizaron los procesos de reasignación que dio como resultado en el presente período el siguiente contrato de interventoría dando cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura.

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – SEDE	TIPO DE CONTRATO (OBRA o INT)	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO	NÚMERO DE CONTRATO
TUNJA	IE RURAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL	INT	CONSORCIO CONSULTORES 26	PÓLIZAS APROBADAS 21 DE OCTUBRE, PENDIENTE REASIGNACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	1380-1629-2022

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN**  
**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE**

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – SEDE	TIPO DE CONTRATO (OBRA o INT)	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO	NÚMERO DE CONTRATO
TUNJA	IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE CENTRAL	INT	CONSORCIO CONSULTORES 26	PÓLIZAS APROBADAS 21 DE OCTUBRE, PENDIENTE REASIGNACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	1380-1628-2022
TUNJA	IE JULIUS SIEBER - SEDE SANTA RITA	INT	CONSORCIO CONSULTORES 26	PÓLIZAS APROBADAS 21 DE OCTUBRE, PENDIENTE OBRA	1380-1627-2022

Fuente: Dirección Jurídica UG FFIE – 31/12/2022

Consolidó : Eva Letty Valencia Chaverra, Directora Oficina Asesora de Planeación UG FFIE *[Signature]*  
Jenniffer Johanna Serrano Ulloque, Contratista Oficina Asesora de Planeación UG FFIE *[Signature]*

Revisó y Aprobó: Jaime Javier Talero Beltrán, Director Técnico UG FFIE *[Signature]*  
Jaime Alejandro Durán Fontanilla, Director Jurídico UG FFIE *[Signature]*  
Audrey Álvarez Bustos, Directora Financiera y Administrativa UG FFIE *[Signature]*

Elaboró: Lauren Diane Iguarán Salinas, Coordinadora de Seguimiento y Control - Dirección Técnica UG FFIE  
Álvaro Julián Ardila Estévez, Coordinador de la Región Centro Oriente - Dirección Técnica UG FFIE  
Camilo Alfredo D'Costa Rodríguez, Coordinador de Controversias Contractuales – Dirección Jurídica UG FFIE  
Erika Paola Atencio Peralta, Profesional - Dirección Jurídica UG FFIE  
Sandra Patricia Rocha Rodríguez, Coordinadora de Gestión Financiera - Dirección Financiera y Administrativa UG FFIE