 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	1 DE 6

FECHA: 05 de agosto de 2021

CONTRATO MARCO	X	ACTA DE SERVICIO	X	ACUERDO DE OBRA	X
-----------------------	----------	-------------------------	----------	------------------------	----------

N°	1380-53-2016	N° 406058	N° 406048
ACTA No :	REUNION VISITA A PREDIO IE TNU PARA DEFINICION DE PUNTO DE DESCARGA AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES.		
FECHA:	05/08/2021		
OBJETO:	CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)		


LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO¹

TEMAS PRESENTE ACTA

<p>Se reúnen el día 05 de agosto de 2021 en las instalaciones del predio definido para el proyecto de la IE Normal Superior Santiago de Tunja, representantes de la ETC, Ing. John Santamaría, Arq. Nidia Israel, Representante de la UG del FFIE Arq. Paulo Andrés Herrera, representante del Contratista Consorcio GA Escuelas Ing. Jaime Peña Tovar, Edgardo Monroy G. Walter Rojas Díaz y representante de Interventoría Payc SAS Ing. Rafael Cabrera, Arq. Juan Pablo Perilla, para revisar y definir en sitio de obra el punto de descarga de aguas servidas y pluviales del proyecto a construir en la IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA del Acuerdo de obra No. 406058.</p>
<p>AO 406058 TNU IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA Se informa que el objetivo de la reunión es verificar y definir la ubicación de la caja que servirá como punto de descarga de las aguas servidas y pluviales del proyecto IE Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, para tal fin se realiza recorrido del lote verificando planos de implantación e información de nube de puntos aportados por la ETC y se concluye lo siguiente:</p>

¹ En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	2 DE 6

FECHA: 05 de agosto de 2021


1. La visita se realiza visita de campo atendiendo la observación del contratista quien manifestó que la información en viada pon la ETC no era legible y tampoco permitía tomar decisiones sobre qué coordinada tomar de las referenciadas en la nube puntos.
2. Se aclara que el sistema sanitaria y pluvial se maneja por separado dentro de las instalaciones de la IE, una vez llega al punto de la caja ubicada sobre el perímetro del lote (caja a la cual se le está definiendo el sitio de construcción el día de hoy) desde la caja al pozo de la red pública se convierte en un sistema mixto.
3. El alcance de las obras a ejecutar por el contratista va desde las redes internas de los bloques hasta la caja ubicada en el rango de las coordenadas N – 5° 33,680'; E – 73° 20,815' (Coordenadas tomadas durante visita el 05 de agosto de 2021), desde la caja en mención hasta el pozo de la red pública será ejecutado por la ETC.
4. Durante recorrido por el predio se da ubicación de la caja para la descarga de aguas servidas y pluviales en las coordenadas N – 5° 33,680'; E – 73° 20,815' Z – 2708MSNM, coordenadas tomadas durante visita el 05 de agosto de 2021, (ver plano anexo con ubicación de la estructura sanitaria a ejecutar). Se deja como recomendación que esta caja se puede ubicar en un perímetro de 4m sobre del lindero del predio, tomando como referencia un sumidero de aguas lluvias existente.
5. Para el nivel de entrega de la caja de inspección se informa que se debe tomar el sistema de coordenado y referencia de ESP Veolia S.A. y demás documentos aportados por la ETC de acuerdo comunicado COM-0983-21 del 27 de julio de 2021, cuyo objeto es la *“remisión información punto de descarga para planteamiento de obras”*.
6. La UG del FFIE informa a la ETC la necesidad de un reajuste al diseño hidrosanitario de acuerdo a la información aportada por la ETC; por lo anterior, el contratista enviara el rediseño de redes hidrosanitarias a interventoría para revisión, también enviara información de propuesta técnica y financiera de rediseño de redes hidrosanitarias y obras complementarias de demoliciones a interventoría para su inclusión al acuerdo de obra.
7. Una vez surta la aprobación del otro si de (Obras complementarias de demoliciones y rediseño de redes hidrosanitarias) el contratista entregara la propuesta técnica y financiera definitiva.
8. La ETC recomienda tener en cuenta los tiempos de trámite del estudio de tránsito para realizar y tramitar las obras complementarias necesarias para la IE, es decir ejecutar todas actividades de manera paralela.
9. Se solicita al contratista revisar obras complementarias de escurrimientos necesarias para el funcionamiento de la IE.

OTROS.

- La ETC recuerda que si ya están los borradores de los estudios de tránsito es importante ponerlos en su conocimiento para programas mesa de trabajo de con la secretaria de tránsito y se hagan las respectivas correcciones.
- Se revisa en campo la obra complementaria de demoliciones.

ANEXOS.

- Registro fotográfico
- Plano con ubicación de caja de inspección
- Comunicado COM-0983-21

 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	3 DE 6

FECHA: 05 de agosto de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO.



Visita a sitio de obra verificación punto de descarga aguas servidas y pluviales.



Visita a sitio de obra verificación punto de descarga aguas servidas y pluviales.



Vista panorámica cerramiento desde ingreso actual hacia el interior




Vista cerramiento hacia punto de descarga



Cerramiento sobre sumidero existente



Sumidero existente

 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	4 DE 6

FECHA: 05 de agosto de 2021



Sumidero existente



Obras complementarias demoliciones.



Obras complementarias demoliciones.




Obras complementarias demoliciones.



Obras complementarias demoliciones.










Obras complementarias demoliciones.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	5 DE 6

VISITA TÉCNICA A THU
PUNTO DE DESCARGA AN. ALL
2021-08-05

PARTICIPANTES

NOMBRE		Firma
En Representación de	Paulo A Herrera Perez	
Correo electrónico	pherrera@ffie.com.co	
Teléfono	300 241 4965	
NOMBRE	Jaime Peña Tovar	Firma
En Representación de	Consorcio GA Escuelas	
Correo electrónico	jaime.pt@alfagasas.com	
Teléfono	310 248 2377	
NOMBRE	John Teniente	Firma
En Representación de	Alcaldía	
Correo electrónico	John.Teniente242@Gmail	
Teléfono	305 541 2715	
NOMBRE	Nidia Israel Salgado	Firma
En Representación de	Secretaría Educación	
Correo electrónico	nidia.israel@hdmal.com	
Teléfono	310 598 2912	
NOMBRE	Edgardo Monroy G.	Firma
En Representación de	Consorcio GA Escuelas	
Correo electrónico	helmer.monroy@uptc.edu.co	
Teléfono	313 223 0516	
NOMBRE	Walter Rojas Diaz	Firma
En Representación de	Consorcio GA Escuelas	
Correo electrónico	topowhrojas@gmail.com	
Teléfono	314 471 7142	

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	6 DE 6

PARTICIPANTES

NOMBRE	<i>Rafael Ricardo Cabrera</i>	Firma
En Representación de	<i>PAYC S.A.S</i>	<i>[Signature]</i>
Correo electrónico	<i>coordinador1.fie2@payc.co</i>	
Teléfono	<i>3166182120</i>	
NOMBRE	<i>Juan P. Ramos R.</i>	
En Representación de	<i>PAYC S.A.S.</i>	<i>[Signature]</i>
Correo electrónico	<i>coordinador2.fie2@payc.co</i>	
Teléfono	<i>313 661 7664</i>	
NOMBRE	<i>/</i>	
En Representación de	<i>/</i>	<i>/</i>
Correo electrónico	<i>/</i>	
Teléfono	<i>/</i>	
NOMBRE	<i>/</i>	
En Representación de	<i>/</i>	<i>/</i>
Correo electrónico	<i>/</i>	
Teléfono	<i>/</i>	
NOMBRE	<i>/</i>	
En Representación de	<i>/</i>	<i>/</i>
Correo electrónico	<i>/</i>	
Teléfono	<i>/</i>	
NOMBRE	<i>/</i>	
En Representación de	<i>/</i>	<i>/</i>
Correo electrónico	<i>/</i>	
Teléfono	<i>/</i>	

Bogotá D.C. 27 julio de 2021

COM-0983-21
FFIE 1706

Señores

CONSORCIO GA ESCUELAS

Atn.: Ing. Camilo Gómez L.

Representante Legal

Carrera 47 A # 6 – 39 – Barrio JJ Camacho

Tunja - Boyacá

Referencia: Contrato Marco No. 1380-37-2016 – Elaboración de los Diseños y Estudios Técnicos, así como la Ejecución de las Obras mediante las cuales se desarrollen los proyectos de infraestructura educativa requeridos por el PA FFIE - Grupo 7


Asunto: AO 406058 – IE Normal Santiago de Tunja – Tunja, Boyacá. Remisión información punto de descarga para planteamiento de Obras.

Respetados señores:

Dando alcance a la solicitud realizada por el PA FFIE, anexamos respuestas dadas por la secretaria de desarrollo, la secretaria de educación y secretaria de infraestructura, en la que señalan el cumplimiento del compromiso de la entrega de la información para tener en cuenta como posibles puntos de conexión de las redes de la IE del asunto, según mesa de trabajo del 16 de julio de 2021 quienes relacionan y señalan lo siguiente a la información requerida por el contratista así:

- Se realizó levantamiento topográfico para determinar, tanto la ubicación como la cota terreno del área donde quedará la caja de inspección del colegio referenciado, se anexa plano (PDF,DWG) en el plano se evidencia una nube de puntos con su respectiva cota terreno (CT), para la posible conexión mediante una caja inspección dirigida las estructuras sanitarias locales
-
- Es por lo anterior, que la secretarías en mención reiteran que se dio cumplimiento a lo solicitado por el FFIE y contratista GA Escuelas, a ubicación de caja de inspección y los puntos de conexión de aguas sanitarias, y es por esta que se solicita al FFIE, tramitar en el menor tiempo posible la radicación y aprobación de obras complementarias de IE Normal Santiago de Tunja, para nuestra revisión y viabilidad, también se reitera, la no aceptación a ninguna clase de excusas a demoras o trabas, que se han venido presentado por más de un año, a su vez recordarles que la ETC, dio cumplimiento en licencia en mayo, y ya pasados dos meses no se inician labores de aprobación a estudios de tránsito ante la Secretaría de tránsito de Tunja, se recuerda que los recursos para este estudio, fueron aprobados por la ETC desde el mes de marzo del 2021, y que este insumo, es requisito indispensable para iniciar obra.

De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta la documentación adjunta del plano en DWG y la carta remisoría de la secretaria de educación con fecha 21 de julio de 2021, la cual incluye el detalle de descarga, según imagen 1, ésta interventoría insta a presentar lo antes posible las obras complementarias que se derivan de la definición del punto de descarga; sin embargo vale la pena señalar que según comunicado LEN-0206-21 del 4 de febrero del 2021 se encuentran avaladas las obras de consultoría, sin embargo es necesario el replantear y verificar la necesidad de las obras.



Finalmente, se solicita atender los requerimientos de la ETC lo antes posible, ya que se cuenta con la información requerida por el contratista Consorcio GA Escuelas, a cargo del proyecto, para continuar con los tramites de diseños requeridos según comunicado de la ETC y de la secretaria de desarrollo.

Cordialmente,

Penhaul

Arq. Martha Patricia Cortes
Director General de Interventoría
PAYC SAS

Anexo: Lo enunciado. Dos archivos en PDF y DWG
Copia Ing. Paulo Herrera - Supervisor Zona Centro Oriente - Boyacá - Fondo Financiero de Infraestructura Educativa. (Boyacá). Digital
Archivo