	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>1 DE 9</b>

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 11 de marzo de 2022

CONTRATO MARCO	X	ACTA DE SERVICIO	X	ACUERDO DE OBRA	X
----------------	---	------------------	---	-----------------	---

Nº	1380-53-2016	N.A.	N.A.
ACTA No :	COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA		
FECHA:	11/03/2022		
OBJETO:	CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)		

#### LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

#### TEMAS PRESENTE ACTA

El día 11 de marzo de 2022, se reúnen en las instalaciones de la ETC de Tunja, representantes de la ETC Arq. Nydia Israel Salgado, Representantes del FFIE, Arq. María Camila Manrique (virtual por Microsoft Teams), Arq. Mónica Cortes Ramírez Arq. Paulo Andrés Herrera, representante del consorcio GA Escuelas Ing, Oscar Lozano (Vía telefónica), representante del consorcio IE Boyacá, Ing, Eduardo Aldana (Vía telefónica) y representantes de interventoría PAYC SAS, Arq. Juan Pablo Perilla, para revisar el estado actual y hacer seguimiento de los proyectos de nueva Infraestructura Educativa de los planteles en ejecución por parte del Consorcio GA Escuelas y Consorcio IE Boyacá.

#### CONSORCIO IE BOYACÁ

AO 201002 NSU

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN – TUNJA


Estado de Obra: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 1 – finalizada.

Fase 2 – Finalizada desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 3 – Liquidación, a la fecha está pendiente que el contratista atienda observaciones de planos record.



	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	2 DE 9

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 11 de marzo de 2022

- **Dossier.** La UG FFIE informa que se realizó revisión de documentación en la plataforma TEAMS de los 183 numerales que componen la lista de chequeo, actualmente se ha logrado avanzar en un 96% de esta lista; entendiendo que la información revisada está bien se dio aprobación para que le contratista inicie el proceso de impresión y radicación.
- **Certificación RETIE y RETILAP.** Informa que el contratista obtuvo certificación de RETIE y RETILAP, sin embargo, queda pendiente la formalización de la matrícula del servicio de energía dado que cuando los funcionarios de la EBSA hicieron la visita para suscripción de la matrícula se observó que la calibración del medidor había caducado, actualmente el contratista está gestionando la calibración del medidor para cual fue necesario desmontarlo y llevarlo a la ESP EBSA, de acuerdo a lo informado por el contratista se espera instalar el medidor debidamente calibrado el día hoy 11 de marzo, adicionalmente, dejar la documentación requerida para el proceso e matrícula también el día de hoy radicada en las oficinas de ESP EBSA.


Departamento de interventoría se consulta al contratista sobre la actualización del estudio fotométrico dado que se realizó cambio de las lámparas inicialmente aprobadas en el diseño fotométrico. El contratista informa que una vez verificado el estudio inicial versus los resultados arrojados por el certificador RETILAP, el diseño fotométrico no tubo alteraciones y se cumplió con los lúmenes que se exige por norma. Sin embargo, la interventoría solicita que se allegue documento donde el contratista informe que el cambio de lámparas no altero el estudio fotométrico inicial y que lo instalado cumple con los estudios anualmente aprobados.

- **Planos record.** A la fecha el contratista continúa subsanando observaciones emitidas por interventoría.
- **Posventas:** se realizó visita a obra el día 24 de febrero de 2022 y se identificaron 2 bombas que no están en funcionamiento, durante la visita se realizaron pruebas de presión y 2 de estas están funcionando, sin embargo, las otras 2 no dieron arranque por lo que no se pudo hacer pruebas de presión. De parte del contratista informa que se hará la revisión el próximo lunes 14 de marzo. De acuerdo a las condiciones contractuales está pendiente hacer la visita a obra para verificación de posventas anual y a la vez cerrar el acta de posventas del 24 de julio de 2021. Se programa para el 23 de marzo para las 3:00pm.
- **Nuevas posventas:** la ETC informa que se han recibido algunas quejas de parte de la IE manifestando que se están presentando una posventa por humedades en los antepechos de las ventanas de algunas aulas. Se solicita a la ETC que se allegue soporte fotográfico donde se pueda evidenciar los posibles daños. La ETC informa que enviara información el día 14 de marzo.
- **Firma de documentos:** La UG FFIE informa que a la fecha se ha firmado FE-015 del contratista, está pendiente firmar el formato FE-015 de interventoría. Aún está pendiente firma FE-051 y FE-052 de contratista e interventoría, en cuanto al acta de transferencia, formato FE 018 también continúan pendientes hasta que no surta el proceso de cierre de pendientes y liquidación.

#### COMPROMISOS.

- Revisión de bombas, lunes 14 de marzo de 2022.
- Visita a obra para verificación de posventas, miércoles 23 de marzo de 2022.
- Seguimiento a subsanación de pendientes de liquidación y dossier. Próxima semana.
- Entrega de soporte donde se aclare que las lámparas instaladas cumplen con el diseño fotométrico inicial. Lunes 14 de marzo de 2022.
- Enviar información sobre posibles posventas por humedades. Lunes 14 de marzo de 2022.



	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>3 DE 9</b>

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 11 de marzo de 2022

## CONSORCIO GA ESCUELAS.

**AO 201002 GSR**

**IE GONZALO SUAREZ RENDÓN - TUNJA**

**Estado de Obra:** Finalizado desde el 08 de octubre de 2020.

**Fase 1** – finalizada.

**Fase 2** – Finalizada desde el 8 de octubre de 2020.

**Fase 3** – En Liquidación, a fecha del presente comité se cuenta con toda la documentación para liquidación salvo la certificación de seguridad humana.

**DOSSIER:** Finalizado, la UG FFIE informa que se cuenta con la aprobación de toda la documentación de liquidación requerida por la lista de chequeo del dossier.

**CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD HUMANA.** La UG FFIE informa que continua pendiente la certificación de seguridad humana. De parte de la UG FFIE se envió oficio a la ETC solicitando actualizar o reiterar el compromiso de la ejecución de las obras necesarias para la certificación de seguridad humana en la IE Gonzalo Suarez, la ETC informa que radicará el día 11 de marzo de 2022 una carta donde se informa los tiempos que se consideran para la ejecución de obras y la posible entrega del certificado de seguridad humana para mediados del mes de mayo de 2022.

A la fecha no se ha suscrito el formato *FE-018\_Acta de cierre final del acuerdo de obra*, teniendo en cuenta que el documento de seguridad humana es parte integral de la matriz del dossier, sin embargo, por parte de la UG FFIE se envió una consulta al área jurídica del FFIE solicitando aclarar si con la carta de compromiso de la ETC donde manifiesta que se compromete a ejecutar las obras necesarias y el posterior trámite de obtención de la certificación de seguridad humana es suficiente para liquidar o se debe esperar a que esté en firme el documento, a la fecha no se tiene respuesta de la solicitud.

También informa que fue anexado al dossier el certificado de ocupación por parte del supervisor técnico independiente debidamente autenticado. Adicionalmente, se informa que está revisado el paquete de dossier que va para el FFIE y el paquete que para la ETC. Respecto al acta de transferencia esta se firmará una vez se tengan todos los pendientes cerrados.

## COMPROMISOS.

- Hacer seguimiento a certificación de seguridad con la ETC

**A.O. 406001 JSB FF**


**IE JULIUS SIEBER - TUNJA**

**Estado de Obra:** Sin inicio de fase 2.

**Acuerdo directo.** La UG FFIE informa que de acuerdo al compromiso adquirido para la presente semana respecto a dar respuesta al arreglo directo del tema de los aceros de la I.E. Julius Sieber, se ha venido adelantando en mesas de trabajo con el contratista GA escuelas evaluando los costos de indexación a la fecha, adicionalmente se han revisado los insumos que han superado sobrecostos al 48%; estas revisiones se hicieron el día 10 de marzo en compañía de la gerencia del FFIE y Contratista para formalizar una respuesta. Se espera que para la próxima semana entre el 14 y 18 de marzo se tenga una directriz o una decisión sobre el posible ajuste de precios o una terminación anticipada por mutuo acuerdo entre el PA FFIE y el contratista Consorcio GA Escuelas, esto en el caso de no llegar a un acuerdo respecto al acuerdo directo.

La ETC consulta si esta decisión solo afecta a la IE Julius Sieber o también a las IE de Rural del Sur y Normal Santiago, la UG FFIE manifiesta que inicialmente a la IE Julius Sieber, dado que se tiene premura en dar inicio a la fase de construcción de esta IE, pero posteriormente también podría afectar a las otras dos IE.



	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>4 DE 9</b>

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 11 de marzo de 2022

La ETC manifiesta que por solicitud de un juzgado están requiriendo fecha de inicio de los proyectos, es por esta razón que se traslada estas consultas al FFIE. Dado el caso en que no se continúe con el contratista actual cuanto sería el tiempo que se tomaría para la reasignación esto con el objetivo de dar respuesta al requerimiento del juzgado. La UG FFIE informa que llegado el caso de llegar a una terminación anticipada por mutuo acuerdo con el consorcio GA Escuelas esta tendría que pasar por comité técnico Fiduciario, lo que demoraría unos 20 días aproximadamente. De ahí en adelante, para hacer una reasignación se demoraría otros 20 días, que sería el tiempo mientras algún contratista hace una manifestación de interés, más el tiempo por apropiación de diseños que requiere el contratista para hacer la revisión de estos, hacer consultas a la interventoría de llegar a requerirse y que esta de respuesta.

Concluye manifestando que, revisando los dos escenarios uno el de la reasignación que conlleva un tiempo considerable, y el otro el de continuar con el contratista actual siempre y cuando se llegue a un arreglo respecto al acuerdo directo. En pro de dar celeridad y dar inicio a las fases de construcción siempre será mejor continuar con el contratista actual, no obstante, como menciono anteriormente, es necesario llegar a un arreglo con GA escuelas respecto al acuerdo directo que se está revisando.


Por otra parte, la ETC manifiesta que en el caso de las obras complementarias que se continuaran adelantado, y que para tal caso el FFIE envió una solicitud con las obras complementarias de topografía para las IE Rural del sur y Santiago de Tunja, las cuales ya fueron aprobadas por la secretaria de infraestructura y está pendiente la firma del señor secretario de educación, la consulta es: ¿estos procesos continuarían sin obstáculos? La UG FFIE informa que no debería haber ningún tipo contratiempo dado que llegado el caso de reasignar los acuerdos de obra estas complementarias se incluirían como parte integral de los acuerdos.

La ETC manifiesta que a pesar de los tiempos tomados para las aprobaciones de las obras complementarias estas no deberían ser un motivo para no dar inicio a la fase de construcción de las IE, la UG FFIE manifiesta respecto a lo anterior que las obras complementarias si inciden en el inicio de la fase 2 dado que estas preceden a las actividades propias de la fase 2, tal es caso de la obra complementaria de topografías que se requieren para determinar el rediseño sanitario y pluvial, y rellenos de la IE Santiago de Tunja, y para determinar el movimiento de tierras y el manejo de escorrentías de la IE Rural del sur, actividades que se deben ejecutar antes de iniciar la fase 2 de cada una de las IE.

La ETC manifiesta su preocupación respecto a las demoras en el inicio de las fases de construcción, por lo que prevé en un tiempo no mayor a dos semanas solicitar una reunión con la gerencia del FFIE para revisar el estado actual de los acuerdos de obra y plan se tiene para continuar y finalizar las instituciones educativas, lo anterior dado a que el contratista está proponiendo unos tiempos muy largos para la ejecución de obras complementarias como en el caso de las demoliciones. También que se dé una explicación a la ETC dado que se ha venido cumpliendo los compromisos adquiridos como la priorización de recursos para la indexación de los proyectos que a la fecha no han iniciado. El objetivo de la ETC es establecer un cronograma de compromisos. El FFIE informa que en el caso de IE Julius Sieber están definido los tiempos, sin embargo, en el caso de las otras dos instituciones definir los tiempos de las obras complementarias se convierte en una prioridad dado que hay actividades predecesoras para el inicio de la fase 2, en este orden, se debe trabajar aminorando los tiempos de respuesta en cada una de las solicitudes.

**Entrega de planos DWG aprobados por Curaduría:** Se recuerda al contratista el compromiso de radicar a la interventoría los planos en archivos DWG de la última versión aprobada por curaduría, dado que los planos que enviaron en físico y aprobados por curaduría no coinciden con la versión en DWG aprobada por interventoría, el contratista informa que los planos en físico ya enviaron a interventoría, respecto a los planos digitales en archivo DWG informa que se está haciendo el acercamiento con la UTMEN 2016 a través del arquitecto Miguel Ramírez, quien envió una información en PDF y un archivo en DWG, y hará la debida revisión para enviar a interventoría, aclara que solo recibió un paquete de archivos y no se han revisado por lo que no está seguro si corresponde a planos de la IE Julius Sieber o de la IE Rural del sur, sin embargo hará la revisión y enviara el próximo lunes 14 de marzo. En cuanto al otro digital en el transcurso de la próxima semana.



	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>5 DE 9</b>

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 11 de marzo de 2022

De parte UG FFIE se solicita que cumpla cuanto antes con el envío de planos para cerrar la fase 1 y proceder al pago de la misma, también manifiesta que se debe cumplir con los compromisos adquiridos en los comités anteriores, el contratista informa y solicita que deje constancia en la presente acta lo siguiente: *"El consorcio Ga escuelas hace una función de acompañamiento a las actividades de la fase 1, en el entendido que el contratista para la fase 1 es la Unión Temporal MEN 2016"* la interventoría manifiesta que en el caso de persistir los pendientes no se debería cerrar la fase 1.

Por otra parte, el contratista manifiesta que para la firma de las actas de los comités de seguimiento es necesario dejar algunas anotaciones como la anteriormente mencionada, no obstante, la interventoría informa que en cada acta se consiga lo manifestado por cada una de las partes, si no se registró antes es porque de parte del contratista no se ha manifestado.

#### COMPROMISOS.

- Dar respuesta a arreglo directo, semana del 14 al 18 de marzo de 2022.

A.O. 406036 RUS

IE RURAL DEL SUR – TUNJA

Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

#### OBRAS COMPLEMENTARIAS.


**Topografía:** La UG FFIE informa que una vez aprobada por interventoría se envió a la ETC la consultoría referente a información topográfica. De parte de la ETC. Se informa que estas obras complementarias ya están aprobadas y firmadas y se enviaron al gestor territorial del FFIE. En este orden el gestor territorial envió al FFIE para trámites correspondientes en comité técnico y fiduciario.

**Estudio de tránsito.** La UG FFIE informa que la interventoría le envió la información correspondiente al estudio de tránsito y a su vez el Gestor territorial envió vía correo electrónico a la secretaria de educación de Tunja el día 07 de marzo de 2022, para que se vaya adelantando la revisión de la información y radique ante la curaduría para subsanar el pendiente que condiciona el inicio de obra. (146 folios + 13 planos + oficio de aprobación de la secretaria de tránsito)

**Escorrentías y sistema séptico.** La UG FFIE informa que el contratista de obra una vez recibió la cotización por parte de la empresa que suministra el sistema encapsulado, realizó la propuesta técnica y financiera la cual ya fue enviada a la interventoría, la interventoría lo envía para verificación a la UG FFIE quien a su vez lo envió a los especialistas del FFIE el día 10 de marzo y actualmente está en revisión, y se está a la espera de que emitan un concepto de visto bueno a la propuesta presentada por el contratista. No obstante, el gestor territorial hace referencia al alcance de la consultoría – Permiso para ocupación de cause, permiso de vertimientos, diseño hidráulico de las estructuras, por un costo de \$116.826.348,00. La UG FFIE informa que está a espera de la respuesta de los especialistas y poder hacer una mesa de trabajo para que se socialice el alcance y los costos de la obra complementaria de llegar a ser necesario.

El contratista manifiesta que entre las observaciones de interventoría informan que hay una dualidad o una repetición dado que en las propuestas presentadas se hace referencia a un diseño hidrológico para la obra complementaria de escorrentías y un diseño hidrológico para las aguas servidas del sistema séptico. El contratista explica que objetivo del diseñador sanitario es diseñar la red de aguas negras conduciéndola hasta el punto de vertimiento de acuerdo a lo manifestado en reunión anterior donde se contó la asistencia de la ingeniería Viviana Velosa del FFIE, donde a la vez se diseñaran las estructuras (Cabezal de descarga) para el punto de descarga y que de una vez sirva para la descarga de las aguas pluviales. Esta estructura de descarga también contempla una estructura de disipación de energía. Es entendible que en la fuente cada profesional tome por aparte los causes y se presente por independiente los estudios hidrológicos, en este orden solicita a la interventoría considerar las observaciones emitidas y se proceda con la aprobación, la interventoría informa que lo consultada con el profesional de la oficina de Bogotá. No obstante, manifiesta que la idea es consolidar en un solo estudio que cubra las dos redes sanitarias y pluvial. El contratista que de acuerdo a lo hablado en la reunión con la



	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>.6 DE 9</b>

**COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA**

**FECHA: 11 de marzo de 2022**

especialista del FFIE se dejó claro que cada consultoría haría sus estudios por aparte uno orientado hacia el tema de escorrentías y el otro hacia el tema sanitario. De la parte de la UG del FFIE cree conveniente hacer una mesa de trabajo para aclarar estas dudas, sin embargo, no se establece fecha.

De parte de la ETC manifiestan que dada las condiciones de recursos de la ETC se considera pertinente aprobar solo el equipo del sistema sanitario, por lo anterior emitirá oficio informando la situación a haciendo claridad sobre la priorización de las obras complementarias. El FFIE manifiesta que es vital que se adicionen las obras complementarias completas, por lo tanto, se continuara con el proceso de revisión y aprobación.

El contratista manifiesta y solicita que se deje constancia en la presente acta: *"El consorcio GA escuelas ha venido estando atento a los requerimientos que hace el cliente, que este caso es el FFIE, para tal fin se cuenta con una trazabilidad de las acciones realizadas frente a las alternativas que se han solicitado por la ETC, presentando los análisis técnicos tanto para el caso de los rellenos para la IE Normal Santiago de Tunja, los desagües, el conexonado final, propuestas técnicas que en su momento contaron con la aprobación de la interventoría y que han estado supeditados a decisiones de aprobación o no de la ETC. Ahora, para el caso de la IE Rural del sur viene sucediendo lo mismo, se han adelantado ejercicios de propuestas de PETAR, luego un sistema de láminas filtrantes, lo que ha conllevado a unos tiempos de trabajo de profesionales y costos que al igual que el caso de la IE Santiago de Tunja han estado supeditados a las decisiones de la ETC.*

La UG FFIE concluye manifestando que el objetivo es atender las solicitudes de la ETC concluir con el proceso de las consultorías solicitas y radicar a la ETC para que sea entidad decida si se tienen en cuenta las propuestas de las consultorías.

La ETC manifiesta que el objetivo es priorizar recursos de acuerdo a la necesidad para poder iniciar la fase 2, y las que puedan desarrollar en paralelo con la fase 2.

#### **COMPROMISOS**

- Radicar estudio de tránsito a la curaduría. ETC en el transcurso de la semana del 14 al 18 de marzo.
- Subsana observaciones a propuesta técnica y financiera de la obra complementaria sistema séptico y escorrentías
- Hacer seguimiento a trámite de aprobación en comité técnico y fiduciario de obra complementaria de topografía.

**A.O. 406058 TNU**

**IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA - TUNJA**


**Estado de Obra:** Sin inicio de fase 2.

**Licencia de construcción:** La UG FFIE informa que actualmente el proyecto cuenta con licencia de construcción expedida por curaduría 1 de Tunja.

**Entrega del lote:** Pendiente entrega del predio por parte de la ETC a FFIE. La ETC tiene pendiente hacer un retiro de árboles, retiro de maquinaria.

#### **OBRAS COMPLEMENTARIAS.**

**Topografía:** La UG FFIE informa que una vez aprobada por interventoría se envió a la ETC la consultoría referente a información topográfica, rediseño sanitario y pluvial, y diseño de placa deportiva solicitada por la ETC mediante oficio No. 110122440 del 28 de agosto. De parte de la ETC. se informa que estas obras complementarias ya están aprobadas y firmadas por secretaría de infraestructura y en horas de la tarde del día 11 de marzo se enviara a la UG FFIE, en este orden el gestor territorial enviara al FFIE para trámites correspondientes en comité técnico y fiduciario. Finalmente, el GT radica la documentación de aprobación por parte de interventoría comunicado COM-0283-22 de las obras completarias a la ETC. Las consultorías tienen un valor de \$9.560.959,00 y valor interventoría \$1.434.114,00 MLV, tiempo de ejecución 25 días calendario, termina reiterando que esta consultoría es vital para definir si se requieren o no rellenos.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>7 DE 9</b>

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 11 de marzo de 2022

**Estudio de tránsito.** La UG FFIE informa que la interventoría le envió la información correspondiente al estudio de tránsito y a su vez el Gestor territorial envió vía correo electrónico a la secretaria de educación de Tunja el día 07 de marzo de 2022, para que se vaya adelantando la revisión de la información y radique ante la curaduría para subsanar el pendiente que condiciona el inicio de obra. (75 folios + 4 planos + oficio de aprobación de la secretaria de tránsito)

**Despeje del lote:** La UG FFIE solita información sobre el avance en el retiro de maquinaria amarilla y árboles del predio, la ETC informa que en el transcurso de la presente semana se espera que retire la maquinaria, en cuanto a los arboles la secretaria de educación está a la espera que la Corpoboyaca emita la autorización para el aprovechamiento de los árboles.


**Demoliciones:** La UG FFIE informa que la interventoría envió comunicado COM-0257-22 del 01 de marzo donde se aprueba un tiempo de 110 días y solicitan la indexación, se consulta al contratista si ya se respondió esta solicitud, el contratista informa que se dio respuesta el día 10 de marzo, en este orden está en revisión por parte de interventoría y una vez revisado aprobado se enviara a la ETC para la aprobación de priorización de recursos.

La ETC manifiesta que por parte de la secretaria de infraestructura se están haciendo nuevamente cotizaciones para el tema de las demoliciones, dado que consideran que los costos presentados por el contratista Consorcio GA Escuelas son altos y requieren evaluar comparando con otras propuestas, y que estas se han tenidas en cuenta por el FFIE, estas propuestas se enviaran a la UG FFIE el próximo 15 de marzo de 2022.







#### COMPROMISOS

- Radicar estudio de tránsito a la curaduría. ETC en el trascurso de la semana del 14 al 18 de marzo.
- Enviar carta de priorización de recursos de obra complementaria topografía. 11 de marzo de 2022.
- Retiro de maquinaria amarilla y árboles del lote. Semana del 14 al 18 de marzo.
- Enviar cotizaciones de las demoliciones por parte de la ETC al FFIE. 15 de marzo de 2022.




	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>8 DE 9</b>

71 de Marzo de 2022  
**PARTICIPANTES** CONITE DE GESTIÓN TERRITORIAL  
 ETC - TUNJA, 9:00 AM.

NOMBRE	Paulo A. Herrera Peraz	Firma 
En Representación de	UG FFEC	
Correo electrónico	pherrera@ffec.com.co	
Teléfono	3002417985	
NOMBRE	Nidia Fajuel Salgado	Firma 
En Representación de	Secretaría Educativa	
Correo electrónico	nidiafajuel@hotmar.com	
Teléfono	3135982512	
NOMBRE	Monica Cortes Ramirez	Firma 
En Representación de	FFSE	
Correo electrónico	mcortes@ffse.com.co	
Teléfono	3003279364	
NOMBRE	JUAN PABLO PEREZ LOYERO	Firma 
En Representación de	PAYC SA	
Correo electrónico	coordinador2.ffiec@payc.co	
Teléfono	3136617664	
NOMBRE	/	Firma 
En Representación de	/	
Correo electrónico	/	
Teléfono	/	
NOMBRE	/	Firma 
En Representación de	/	
Correo electrónico	/	
Teléfono	/	



	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>9 DE 9</b>

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 11 de marzo de 2022

**PARTICIPANTES**

NOMBRE	Arq. María Camila Manrique	Firma
En Representación de	UG FFIE	
Correo electrónico	mmanrique@ffie.com.co	
Teléfono	320 3436923	
NOMBRE	Oscar Lozano	Firma
En Representación de	Consorcio GA Escuelas	
Correo electrónico	oscar.lozano@alfacosas.com	
Teléfono	314 3476283	
NOMBRE	Eduardo Aldana Robayo	Firma
En Representación de	Consorcio IE Boyacá	
Correo electrónico	consorcio.i.e.boyaca@gmail.com	
Teléfono	301 799 3540	
NOMBRE		Firma
En Representación de	/ /	
Correo electrónico	/ /	
Teléfono	/ /	
NOMBRE		Firma
En Representación de	/ /	
Correo electrónico	/ /	
Teléfono	/ /	
NOMBRE		Firma
En Representación de	/ /	
Correo electrónico	/ /	
Teléfono	/ /	