



Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	09	julio	2021				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
SOL INDIRA QUICENO FORERO	Directora de Cobertura y Equidad - MEN
JOSE ALBERTO MORENO	Secretario de Educación ETC – Tunja
NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO	Arquitecta Contratista de la Secretaría de Educación de la ETC – Tunja
ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES	Profesional de Apoyo MEN Dirección de Cobertura y Equidad
PAULO HERRERA	Profesional de Apoyo FFIE (Opcional)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC Alcaldía de Tunja.

TEMAS TRATADOS	
1	Verificación de los asistentes.
2	Lectura, ajustes y aprobación del orden del día.
3	Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revisión de compromisos.
4	Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades contempladas en el convenio.
5	Temas de relevancia para la correcta coordinación y seguimiento del presente Convenio.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cláusula quinta del mencionado Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este comité se celebrará mínimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario hacerlo.
2	En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecución les corresponden a otras instancias contractuales, tales como, contratistas y sus interventorías.
3	En cuanto a la revisión de compromisos, se tiene lo siguiente: Para las instituciones que se encuentran en ejecución se deben garantizar las siguientes obligaciones:



- *Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes públicas, accesos, pozos, canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran afines para el logro del objeto del presente convenio.*
- *Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, cerramientos, arborización o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el inicio de operación de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la ejecución de los proyectos no cuenten con vías de acceso, a través de las Alcaldías de las instituciones educativas que serán atendidas.*
- *Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la implementación de la jornada única escolar.*

El presente comité se adelanta con base en la información con corte a junio de 2021 remitida por la UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos priorizados por la Alcaldía de Tunja cuyo avance es el siguiente:

INSTITUCION EDUCATIVA	TIPO PREDIO	VALOR TOTAL MAXIMO ESPERADO (\$)	VALOR TOTAL FFIE (\$)	VALOR TOTAL COFINANCIACIÓN ETC (\$)
IE GONZALO SUAREZ RENDON	URBANO	\$ 3.212.889.387	\$ 2.160.794.463	\$ 1.052.094.924
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA	URBANO	\$ 3.380.524.429	\$ 1.822.103.632	\$ 1.558.420.797
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL	URBANO	\$ 7.309.174.336	\$ 3.916.294.266	\$ 3.392.880.070
I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	RURAL	\$ 6.248.884.130	\$ 4.365.128.248	\$ 1.883.755.882
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	URBANO	\$ 4.901.190.960	\$ 3.047.423.231	\$ 1.853.767.729
Total	Total	\$ 25.052.663.242	\$ 15.311.743.840	\$ 9.740.919.402

INSTITUCION EDUCATIVA	Total Aulas (N+M+Esp.)	ESTADO DEL ACTA	ETAPA DE OBRA	% AVANCE EJECUTADO DE OBRA
IE GONZALO SUAREZ RENDON	12	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	100%
IE JULIUS SIEBER	15	EN EJECUCIÓN	LICENCIA EXPEDIDA	0%
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	33	EN EJECUCIÓN	LICENCIA EXPEDIDA	0%
I.E. RURAL DEL SUR	28	EN EJECUCIÓN	TRAMITE DE LICENCIA	0%
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	20	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	100%

Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades de la Fase I), así como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE II, por Falta de



capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecución de las obras, por lo que se iniciaron por parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminación anticipada y acuerdos de cesión.

Los contratos de los proyectos fueron sesionados el último trimestre del año 2019 y una vez cumplidas las condiciones resolutorias para que la cesión pudiera surtirse como que los diseños y las licencias de construcción estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de los proyectos, donde se evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre de 2019 de acuerdo con la siguiente información:

Nombre IE	Cesión	Cedente	Cesionario
I.E. RURAL DEL SUR	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE GONZALO SUAREZ RENDON	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE JULIUS SIEBER	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO IE BOYACÁ
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7	CONSORCIO GA ESCUELAS

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educación Nacional al convenio marco 1037 de 2016, se consultó a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trámite de licencia de construcción cuyo estado es el siguiente:

JULIUS SIEBER: se informa que se radico oficialmente en la curaduría No. 01 de la ciudad de Tunja el día 01-09-2020 y se presentaron observaciones por parte de curaduría el día 23-10-2020. Se presentaron las subsanaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE el 30-12-2020. Finalmente se obtuvo la licencia el día 06 de mayo de 2021 a través de la resolución No. 150011210262 – 15001121035.

Frente al compromiso establecido por la ETC de realizar las demoliciones y actividades de desmantelación del salón comunal existente, el traslado de un parque biosaludable y una huerta comunal, la ETC informa que ya se realizaron estas actividades. El día 04 de junio de 2021 se hizo la verificación del lote por parte de la unidad de gestión y de la misma manera se entregó al contratista del proyecto. se informa que ya se envió la solicitud de orden de inicio a la interventoría.

Se informa que se iniciaran actividades con unas obras complementarias, las cuales ya se encuentran aprobadas por parte de la ETC por un valor de \$694.699.577 incluyendo la Interventoría, correspondientes a unos muros de contención, unas demoliciones, movimientos de tierras, andenes y una carpeta asfáltica para accesos y urbanismos. Para esta fase de obras complementarias se informa que el contratista solicitó un ajuste al ítem de acero, lo cual afecta el presupuesto en un valor aproximado de 32 millones de pesos por lo que esta revisión se encuentra en análisis por parte del equipo de controversias contractuales de la unidad de gestión.

Por otra parte, se informa que la fase 2 se va a ejecutar bajo la modalidad de global fijo y el contratista solicitó indexación de precios, situación que se encuentra en análisis y cuyo resultado será presentado a la entidad territorial para su revisión.



MEN solicita iniciar con los tramites de diseños y solicitud de conexión de servicios públicos. La entidad territorial solicita iniciar las obras lo más pronto posible toda vez que están dadas las condiciones para el inicio del proyecto. Adicionalmente la entidad territorial realizó compromisos con los entes de control para la puesta en funcionamiento de estas instituciones, así como con las comunidades educativas por lo que se requiere celeridad en los procesos de inicio de las obras.

Sin embargo la unidad de gestión manifiesta que de acuerdo con la solicitud del contratista, se ha visualizado un déficit presupuestal por la indexación más el valor de las obras complementarias, situación que está siendo evaluada por la misma unidad teniendo en cuenta el saldo disponible de la bolsa de recursos de la ETC.

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: se informa que se radico la solicitud de licencia el día 01-09-2020 y se presentaron observaciones el día 17-11-2020. Se presentaron las subsanaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE el 30-12-2020 y la curaduría presento unas observaciones sobre el paramento cuyas subsanaciones finales se radicarán el próximo viernes 12 de marzo de 2021. Finalmente se obtuvo la licencia el día 08 de abril de 2021 a través de la resolución No. 15001221055. La entidad territorial ya realizó el pago de la expensa y se está la espera de la entrega de esta firmada por la curaduría.

Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduría solicitó presentar un estudio de tránsito, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad con lo establecido por el artículo 101 de la ley 769 de 2002, que para la nueva edificación y/o ampliación de este desarrollo institucional, con el ánimo de verificar el impacto en el sistema de tránsito y a la movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio deberá ser tramitado y aprobado por parte de la autoridad de tránsito competente y será exigible por parte del municipio, en el momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción. Lo anterior toda vez que la exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaría de educación realizará las reuniones internas con la oficina de tránsito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el ánimo de iniciar con los preliminares de obra.

Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprobó la ejecución de este estudio a través del contratista de la unidad de gestión del fondo, ante lo cual se informa que se están realizando los trámites de la modificación del contrato para poder realizar este estudio cuyo plazo es de 60 días. La legalización de esta modificación debe de quedar suscrita la próxima semana.

Frente a la definición de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada frente a las cotas del terreno, se informa que la entidad territorial entregó a través de la empresa de servicios públicos VEOLIA, la información técnica en planos donde se identifican varias cajas donde se podría realizar la entrega y disposición de las aguas lluvias y negras, Por lo anterior se solicita la unidad de gestión que a través de la consultoría que se está pagando para la ejecución de los diseños y con la aprobación de la respectiva interventoría se defina cuál es la caja la cual se van a conectar con el compromiso que la entidad territorial realizará las correspondientes conexiones de esta caja a la red principal. En resumen, la caja definida por el diseñador y avalada por la interventoría será el punto cero de conexión del proyecto. Las actividades de la caja al interior del colegio serán responsabilidad del contratista de obra y las actividades que correspondan de la caja definida a la red principal serán responsabilidad de la alcaldía municipal. Una vez se defina la caja y punto de conexión se deberá estructurar las propuestas técnicas y presupuestales para la ejecución de estas obras complementarias que corresponderían a unos rellenos para garantizar la instalación del alcantarillado, incluyendo unas



contenciones y las obras de conexión como tal. Adicionalmente se debe evaluar las actividades de demolición de un tanque enterrado.

I.E. RURAL DEL SUR:

A la fecha la UG-FFIE y la ETC informa que previo a la radicación se realizó una mesa de subsanación de observaciones el día 06/03/2021. el 24/03/2021 se radicó en debida forma la solicitud de licencia de construcción del proyecto. el día 08/06/2021 se recibió acta de observaciones por parte de la curaduría. se están estructurando las mesas de trabajo con el ánimo de realizar la subsanación de estas observaciones; se solicitará una prórroga para la radicación de estas observaciones para lo cual se tiene estimado radicar las mismas el próximo 29/07/2021.

Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduría solicitó presentar un estudio de tránsito, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad con lo establecido por el artículo 101 de la ley 769 de 2002, que para la nueva edificación y/o ampliación de este desarrollo institucional, con el ánimo de verificar el impacto en el sistema de tránsito y a la movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio deberá ser tramitado y aprobado por parte de la autoridad de tránsito competente y será exigible por parte del municipio, en el momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción. Lo anterior toda vez que la exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaría de educación realizará las reuniones internas con la oficina de tránsito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el ánimo de iniciar con los preliminares de obra.

Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprobó la ejecución de este estudio a través del contratista de la unidad de gestión del fondo, ante lo cual se informa que se están realizando los trámites de la modificación del contrato para poder realizar este estudio cuyo plazo es de 60 días. La legalización de esta modificación debe de quedar suscrita la próxima semana.

Se informa que se requieren Obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras, escorrentías y la definición del sistema de entrega definitiva de las aguas residuales. Para el ultimo hito la UG-FFIE y la ETC informa que continúan evaluando 3 alternativas: 1. La construcción por parte de la ETC de un colector para que pueda existir la conexión. (la conexión al colector requeriría de un sistema de bombeo lo cual hace compleja y costosa la operación.) 2. Diseñar un campo de infiltración 3. Diseñar una PTAR para lo cual se requeriría permiso de vertimientos ante la Corporación ambiental. La UG-FFIE informa que el contratista continúa estructurando las propuestas correspondientes con el fin de evaluar la opción más favorable teniendo en cuenta la variable recursos-tiempo que más favorezca al proyecto. Se tiene proyectada una mesa de trabajo la próxima semana con el ánimo de definir la opción de descarga, de acuerdo con las propuestas presentadas y a la valoración de estas. (16-07-2021). Adicionalmente se debe de definir el manejo de las escorrentías del proyecto.

Para los 3 proyectos informados, es importante precisar de qué se requieren las obras complementarias de conexiones de servicios públicos de energía acueducto y alcantarillado cuyas estructuraciones se encuentran en curso.

Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos que se encuentran en fase 2 de construcción:



IE GONZALO SUAREZ RENDON: El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entregó por espacios el 08-10-2020.

Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras de escorrentías y unas demoliciones por valor aproximado de \$110.000.000.

Se informo que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestación del servicio de energía. Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

La entidad territorial informa que continúa gestionando el menaje del restaurante y de computadores. La IE cuenta con todo el mobiliario de puestos para garantizar la prestación del servicio. De todas maneras, la ETC informa que delegara una persona para verificar la dotación existente e informar sobre la completitud y necesidades. Se informó por parte de la entidad territorial que esta sede cuenta con vigilancia.

La UG-FFIE informa que continua con la organizando la información para la entrega del dossier documental. Adicionalmente se solicitó el certificado de supervisión técnica independiente. Lo anterior con el fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas.

La ETC informa que, para el caso del cerramiento, después de unas visitas de las oficinas de gestión del riesgo y de las oficinas de infraestructura y planeación del municipio se determinó que se realizará una reparación del muro existente el cual seguirá funcionando como cerramiento de la institución. Por otra parte, se informó que se está gestionando un proceso de mínima cuantía para ejecutar unas actividades de la red contra incendios, necesaria para que el cuerpo de bomberos de la ciudad emita los permisos necesarios para la puesta en funcionamiento.

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se informa que la fecha de terminación del proyecto fue el día 15-12-2020 y se realizó la entrega por espacios a la entidad territorial.

Se informa que el dossier documental se encuentra en revisión y la unidad de gestión está pendiente de la entrega del informe final de interventoría.

la entidad territorial informa que la dotación de mobiliario para las aulas se encuentra completa al 100% y que se están realizando las revisiones del menaje para el restaurante con el ánimo de gestionarlo. Adicionalmente se informa que la institución cuenta con vigilancia y en términos generales se informa que existe un contrato anual de vigilancia que se suscribe para todas las instituciones del municipio.

Se informa que el proyecto ya se encuentra energizado y que el servicio de gas natural también se encuentra conectado. Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron a las redes ya existentes en el lote.

Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes:

1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentías, espacio público, urbanismos y cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de \$600.000.000.



2. Fase complementaria: conexión final eléctrica y la instalación de un hidrante por valor aproximado de \$ 55.000.000

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construcción de la fase 2, el FFIE suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestión y sus respectivos contratistas de obra e interventoría. La fase 2 comprende como alcance los volúmenes de la infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexión de servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden ejecutar durante la fase 2 de construcción o en una fase complementaria posterior a la fase de construcción. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario por cada espacio construido con el ánimo de ser entregado físicamente cada espacio y/o elemento funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotación y puesta en funcionamiento. En esta acta se dejará constancia de los pendientes por conexiones de servicios públicos o cualquier situación que implique una entrega posterior de algún equipo o elemento para su utilización.

Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidación contractual con sus respectivos contratistas para al final de los tiempos establecidos en este proceso de liquidación entregar a la ETC la documentación final del proyecto (Dossier documental) con toda la información del proyecto.

Una vez entregada la información documental la entidad territorial de acuerdo con la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas deberá iniciar los respectivos trámites. Es importante precisar que para este trámite la entidad territorial requiere de la información documental del proyecto (ver listado de documentación según proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al **certificado de ocupación** (una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá expedir bajo la gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para licencias de construcción solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica deberá entregar a la entidad territorial para que esta realice la correspondiente inscripción y legalización de la infraestructura nueva construida ante escritura pública con el ánimo de expedir una póliza todo riesgo que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez estén sean terminadas y entregadas.

El MEN informa que adjuntara con la presenta acta la Directiva 05 del 17 de junio de 2021, la cual brinda orientaciones para el regreso a la prestación del servicio educativo de manera presencial en todas las instituciones educativas oficiales y privadas del país, en desarrollo de lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 4 de la Resolución 777 del 2 de junio de 2021.

Sugiero de manera respetuosa que esta directiva sea compartida con sus equipos de trabajo, para las acciones que nos correspondan para la plena reactivación del servicio educativo de manera presencial, en cada caso según las competencias y para la orientación y asistencia técnica que en diferentes componentes se brinda.



	<p>De igual manera, comparto las siguientes disposiciones que considero relevantes para conocimiento de los equipos y labores de asistencia técnica que se brindan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2021 y de la cual destaco entre otros aspectos el numeral 2.4 del artículo 2.2. Resolución 777 del 2 de junio de 2021;3. Circular Externa 009 del 15 de junio de 2021 expedida por la Unidad de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender <p>Es importante mencionar que el Ministerio continuará con el proceso de acompañamiento, seguimiento y monitoreo presupuestal a las ETC en el marco de la implementación de los protocolos y los recursos asignados, con el objetivo de propender la eficiencia en su ejecución.</p> <p>Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectúa la supervisión de los convenios en los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificación de cumplimiento de las obligaciones de la ETC.</p>
5	<ol style="list-style-type: none">1. Se expone también; Como es de conocimiento público, ante el brote viral que se ha presentado a nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido:<p>El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(...) a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19 (...) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por los términos señalados en cada uno de ellos”.</p><p>Es importante precisar que la emergencia Económica, Social y Ecológica se ha extendido a través de la Resolución No. 738 del 26 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional hasta el 31 de agosto de 2021.</p>2. Frente a la obligación referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a desarrollar cumplan con los parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco de la política de jornada única deban atenderse se expresa lo siguiente:<p>El Decreto No. 2105 de 2017 <i>«Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del - sistema especial de carrera. docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, básica y media.»</i> que se encuentra vigente, en su artículo 2.3.3.6.1.4 “Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Unica” señala en el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:</p><ol style="list-style-type: none">1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.<p>Adicionalmente los dos incisos finales del citado artículo establecen:</p>



“Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan al Proyecto Educativo Institucional, adoptado en uso de la autonomía escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 y de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades territoriales certificadas en educación otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada institución educativa.

La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se refiere el párrafo del artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formación, establecimientos educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo del establecimiento educativo.”

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que la verificación que señala la obligación No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definición de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestación de la jornada única la realiza el establecimiento educativo, basado en la autonomía que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formación. Por lo que para el cumplimiento de esta obligación, los miembros del comité validarán que los espacios que han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, hayan contado con una interventoría técnica durante todo el proyecto, quien será la responsable de validar tanto el cumplimiento de la aplicación de la NTC 4595, así como de la calidad de las obras y procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el marco de este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es Responsabilidad del contratista de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo informado por el FFIE quien manifiesta que periódicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe de interventoría y adicionalmente este viene acompañado de un informe de un supervisor técnico independiente quienes avalan la ejecución de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar periódicamente de manera virtual soportes sobre esta situación con el ánimo de soportar esta actividad.

Se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera:

Proyecto	Contratista de Interventoría Inicial	Contratista de Interventoría reasignado o cesionados
I.E.RURAL DEL SUR	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE GONZALO SUAREZ RENDON	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE JULIUS SIEBER	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7



3. Frente a la obligación referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizó los aportes por concepto de contrapartida con ocasión del convenio marco 1037 de 2015 y específico 911 de 2016 y el Acuerdo de Cofinanciación suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.

De acuerdo con la información entregada por el Patrimonio Autónomo La ETC ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Documento de formalización de las condiciones de transferencia de recursos al Patrimonio Autónomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente información con corte a 03 de junio de 2021:






PRIORIZADO	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TERCERO	TOTAL
TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS	\$ 9.605.155.169	\$ 14.960.573.763	\$ -	\$ 35.617.050	\$ 24.565.728.932
TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FIJO INTERVENTORÍA	\$ 100.147.183	\$ 147.665.893	\$ 203.504.184	\$ -	\$ 451.317.260
TOTAL RECURSOS EN PROCESO DE PRIORIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS	\$ 9.705.302.352	\$ 15.108.239.656	\$ 203.504.184	\$ 35.617.050	\$ 25.017.046.192
DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TERCERO	TOTAL
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	\$ 2.611.699.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.611.699.184
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	\$ 2.611.699.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.611.699.184
PAGOS REALIZADOS	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TERCERO	TOTAL
TOTAL PAGO POR PROYECTOS	\$ 2.289.855.437	\$ 4.709.991.398	\$ -	\$ -	\$ 6.999.846.835
TOTAL PAGO POR COSTO FIJO INTERVENTORÍA	\$ 100.147.183	\$ 147.665.893	\$ 203.504.184	\$ -	\$ 451.317.260
TOTAL PAGO VISITAS	\$ 2.103.000	\$ 4.907.000	\$ -	\$ -	\$ 7.010.000
TOTAL PAGO	\$ 2.392.105.620	\$ 4.862.564.291	\$ 203.504.184	\$ -	\$ 7.458.174.095

Compromisos adquiridos (verificación acta anterior)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Radicación de licencias de construcción I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	08-03-2021 –	FFIE – Alcaldía de Tunja. - Cumplida 24-03-2021
I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y definición de estudio de tránsito y definición de sistema de entrega definitiva de aguas residuales	15-03-2021	FFIE – Alcaldía de Tunja – En cumplimiento – aprobado y contratado el estudio de tránsito – reunión para definición de entrega de aguas residuales 16-07-2021
I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y aprobación de ejecución de estudio de tránsito	17-03-2021	FFIE – Cumplida – en legalización de modificación contractual para ejecución por parte de contratista de FFIE
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA radicación de subsanaciones para expedición de licencia de construcción	05-03-2021	Contratista FFIE – Cumplida licencia expedida
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA presentación de Propuesta para estudio de tránsito	15-03-2021	Contratista FFIE – Cumplida – estudio aprobado – en legalización de modificación contractual para ejecución por parte de contratista de FFIE
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA presentación de Propuesta para obras complementarias	15-03-2021	Contratistas FFIE – pendiente definición de diseños de caja de entrega.
Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos	30-06-2021	Alcaldía de Tunja – en cumplimiento
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos.	30-06-2021	FFIE - Alcaldía de Tunja – En cumplimiento



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Radicación y subsanación de observaciones de licencias de construcción I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	29-07-2021	FFIE – Alcaldía de Tunja.
I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y definición de sistema de entrega definitiva de aguas residuales	16-07-2021	FFIE – Alcaldía de Tunja
I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA aprobación de estudio de tránsito e inicio de obras	15-09-2021	Contratista FFIE
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA presentación de Propuesta para obras complementarias	30-08-2021	Contratistas FFIE
Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos	30-09-2021	Alcaldía de Tunja
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos.	30-09-2021	FFIE - Alcaldía de Tunja

			
Nombre	NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO	Nombre	JOSE ALBERTO MORENO
Dependencia/Entidad	Delegado ETC SED del Alcaldía de Tunja	Dependencia/Entidad	Secretario de Educación ETC SED del Alcaldía de Tunja
			
Nombre	SOL INDIRA QUICENO FORERO	Nombre	PAULO HERRERA
Dependencia/Entidad	Directora de Cobertura y Equidad - Ministerio de Educación Nacional	Dependencia/Entidad	Profesional de apoyo FFIE
			
Nombre		Nombre	ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Apoyo – Dirección de Cobertura y Equidad MEN