



Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	05	abril	2022				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
SOL INDIRA QUICENO FORERO	Directora de Cobertura y Equidad - MEN
NESTOR BARRERA	Secretario de Educación ETC – Tunja
NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO	Arquitecta Contratista de la Secretaría de Educación de la ETC – Tunja
ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES	Profesional de Apoyo MEN Dirección de Cobertura y Equidad
PAULO HERRERA	Profesional de Apoyo FFIE
MONICA CORTES RAMIREZ	Profesional de Apoyo FFIE
MARIA CAMILA MANRIQUE	Profesional Senior de Apoyo FFIE

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC Alcaldía de Tunja.

**TEMAS TRATADOS**

1	Verificación de los asistentes.
2	Lectura, ajustes y aprobación del orden del día.
3	Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revisión de compromisos.
4	Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades contempladas en el convenio.
5	Temas de relevancia para la correcta coordinación y seguimiento del presente Convenio.

**CONCLUSIONES/DECISIONES**

1	En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cláusula quinta del mencionado Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este comité se celebrará mínimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario hacerlo.
2	En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecución les corresponden a otras instancias contractuales, tales como, contratistas y sus interventorías.
3	En cuanto a la revisión de compromisos, se tiene lo siguiente:  Para las instituciones que se encuentran en ejecución se deben garantizar las siguientes obligaciones:



- *Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes públicas, accesos, pozos, canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran afines para el logro del objeto del presente convenio.*
- *Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, cerramientos, arborización o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el inicio de operación de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la ejecución de los proyectos no cuenten con vías de acceso, a través de las Alcaldías de las instituciones educativas que serán atendidas.*
- *Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la implementación de la jornada única escolar.*

El presente comité se adelanta con base en la información con corte a marzo de 2022 remitida por la UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos priorizados por la Alcaldía de Tunja cuyo avance es el siguiente:

INSTITUCION EDUCATIVA	TIPO PREDIO	VALOR TOTAL MAXIMO ESPERADO (\$)	VALOR TOTAL FFIE (\$)	VALOR TOTAL COFINANCIACIÓN ETC (\$)
IE GONZALO SUAREZ RENDON	URBANO	\$ 3.234.935.896	\$ 2.182.840.972	\$ 1.052.094.924
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA	URBANO	\$ 3.380.524.429	\$ 1.822.103.632	\$ 1.558.420.797
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL	URBANO	\$ 7.313.854.785	\$ 3.916.294.266	\$ 3.397.560.519
I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	RURAL	\$ 6.252.821.902	\$ 4.365.128.248	\$ 1.887.693.654
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	URBANO	\$ 4.902.467.368	\$ 3.048.699.639	\$ 1.853.767.729
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 25.084.604.380</b>	<b>\$ 15.335.066.757</b>	<b>\$ 9.749.537.623</b>

INSTITUCION EDUCATIVA	Total Aulas (N+M+Esp.)	ESTADO DEL ACTA	ETAPA DE OBRA	% AVANCE EJECUTADO DE OBRA
IE GONZALO SUAREZ RENDON	12	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	100%
IE JULIUS SIEBER	15	EN EJECUCIÓN	LICENCIA EXPEDIDA	0%
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	33	EN EJECUCIÓN	LICENCIA EXPEDIDA	0%
I.E.RURAL DEL SUR	28	EN EJECUCIÓN	TRAMITE DE LICENCIA	0%
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	20	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	100%



Es importante tener en cuenta que los proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 por inconvenientes y atrasos presentados en la entrega de los productos (especialidades de la Fase I), así como en los hitos y obras complementarias que componían la FASE II.

Las obras fueron sesionadas el último trimestre del año 2019 y una vez cumplidas las condiciones resolutorias para que la cesión pudiera surtir, como que los diseños y las licencias de construcción estuvieran listas por parte del contratista cedente, se reiniciaron las actividades de los proyectos de acuerdo con la siguiente información:

Nombre IE	Cesión	Cedente	Cesionario
I.E. RURAL DEL SUR	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE GONZALO SUAREZ RENDON	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE JULIUS SIEBER	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO IE BOYACÁ
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7	CONSORCIO GA ESCUELAS

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educación Nacional al convenio marco 1037 de 2016, se consultó a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trámite de licencia de construcción cuyo estado es el siguiente:

**JULIUS SIEBER:** Finalmente se obtuvo la licencia el día 06 de mayo de 2021 a través de la resolución No. 150011210262 – 15001121035. Licencia C1LC-0088-2021

El día 04 de junio de 2021 se hizo la verificación del lote por parte de la unidad de gestión y de la misma manera se entregó al contratista del proyecto. se informa que ya se envió la solicitud de orden de inicio a la interventoría.

Se informa que se iniciaran actividades con unas obras complementarias, las cuales ya se encuentran aprobadas por parte de la ETC por un valor de \$694.699.577 incluyendo la Interventoría, correspondientes a unos muros de contención, unas demoliciones, movimientos de tierras, andenes y una carpeta asfáltica para accesos y urbanismos. Se definió que las obras complementarias se van a realizar a través de una fase complementaria previa a la fase 2 en un tiempo de 75 días.

Frente a los requerimientos existentes sobre el cierre financiero del proyecto se informa por las partes que de acuerdo con reunión sostenida el pasado 13/01/2021 entre el alcalde municipal y la gerente de la unidad de gestión del FFIE se llegó al acuerdo de que la entidad territorial financiará los valores correspondientes para los cierres de los proyectos de la entidad territorial y que en un término de 15 días se gestionará el correspondiente CDP y se modificará el acuerdo de cofinanciación.

Sin embargo se informa que no se ha podido llegar a un acuerdo directo con el contratista frente a algunos precios sobre insumos y materiales, especialmente el acero, por lo que se está evaluando



sesiones internas del contratista a uno de los socios del Consorcio contratante CONSORCIO GA ESCUELAS

los valores necesarios para la reactivación del proyecto corresponden aproximadamente a:

acuerdo de obra: \$232.179.680

acta de servicio de interventoría \$ 13.930.781 y supervisión técnica independiente: \$1.062.669

Se informa por parte de la unidad de gestión que los recursos para el ajuste del ítem de acero de las obras complementarias correspondiente a 34 millones de pesos aproximadamente, el valor indeterminado del ajuste para el acero del proyecto de fase 2 y la prórroga y el valor de los costos fijos de la mayor permanencia de interventoría serán asumidas por el fondo de financiamiento para la infraestructura educativa a través de las cuentas de contingencia que tienen determinadas para este proyecto.

se informa que las obras complementarias correspondientes a demoliciones, contenciones, rellenos y una bahía se encuentran adicionadas.

se debe estructurar y presupuestar todas las obras complementarias correspondientes a conexión de servicios públicos.

MEN solicita iniciar con los tramites de diseños y solicitud de conexión de servicios públicos. La entidad territorial solicita iniciar las obras lo más pronto posible toda vez que están dadas las condiciones para el inicio del proyecto. Adicionalmente la entidad territorial realizó compromisos con los entes de control para la puesta en funcionamiento de estas instituciones, así como con las comunidades educativas por lo que se requiere celeridad en los procesos de inicio de las obras. A lo anterior la entidad territorial manifiesta preocupación porque existe una acción popular para que el colegio se encuentre construido y se pueda empezar a prestar el servicio educativo.

Adicionalmente se informa que se debe resolver previo al inicio de las obras una situación contractual, toda vez que el consorcio GA escuelas solicitó la terminación anticipada de los proyectos por problemas de liquidez de uno de los socios. Por lo anterior se está negociando con uno de los consorciados para la contratación de los proyectos cuya sesión se surtiría con el contratista ALFACO.

Frente a lo anterior la unidad de gestión informa que el día 08 de abril de 2022 dará una respuesta oficial sobre el procedimiento contractual a definir para la reactivación de los tres proyectos. Julius Sieber, Normal Superior Santiago de Tunja y Rural del Sur

ETC informa que se requiere esta respuesta con el ánimo de responder también a una acción popular la cual se lleva a cabo en el juzgado noveno de Tunja donde ya hay un fallo en primera instancia en donde se obliga al municipio a ejecutar el proyecto.

También existen acciones populares en el juzgado 13 de la ciudad de Tunja sobre la falta de ejecución en los proyectos

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: Finalmente se obtuvo la licencia el día 08 de abril de 2021 a través de la resolución No. 15001221055. La entidad territorial ya realizó el pago de la expensa y se está la espera de la entrega de esta, firmada por la curaduría. El estudio de tránsito se encuentra aprobado



Frente a la definición de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada frente a las cotas del terreno, Se informa que se identificaron las cajas de entrega y se verificaron las cotas de entrega, ante lo cual el contratista presentó la correspondiente propuesta de diseño de alcantarillado a través de la cual se deben ejecutar las siguientes actividades: topografía de la línea de alcantarillado, diseño hidrológico para manejo de escorrentías, diseño de una placa deportiva, concepto geotécnico del relleno.

es importante precisar que se introdujeron 2 actividades adicionales necesarias para el buen funcionamiento de la institución con el ánimo de que la entidad territorial apruebe la ejecución de estos diseños para verificar o gestionar los recursos para su ejecución.

el valor de esta consultoría es de aproximadamente 9 millones de pesos incluida la interventoría.

expuesto lo anterior la entidad territorial informa que realizará la aprobación de la correspondiente consultoría ante lo cual se realizarán los trámites correspondientes.

se informa por parte de la unidad de gestión que la duración de esta consultoría es de aproximadamente 65 días calendario y que se debe tener en cuenta el tiempo de la legalización contractual.

se informa que continua la evaluación sobre unas mayores cantidades correspondientes a unas demoliciones de unas placas de contrapiso y unas casetas por un presupuesto aproximado de 400 millones de pesos. una vez se tenga el presupuesto definitivo y aprobado por interventoría y la unidad de gestión se presentará el correspondiente a la entidad territorial. ETC reitera en la evaluación de las cotizaciones presentadas por el municipio cuyos valores no superan los 200 millones ante lo cual la UG-FFIE manifiesta que se evalúe la posibilidad de que la ETC realice estas actividades. La ETC informa que tiene todo el recursos en la bolsa del patrimonio y que actualmente no cuenta con recursos para esta actividad ante lo cual la UG-FFIE informa que continuara con las evaluaciones.

La ETC reitera su preocupación frente a esta contratación, y solicita evaluar muy bien las propuestas toda vez que se encuentran en un proceso de mejora con la contraloría.

se informa que se encuentra pendiente el retiro de una maquinaria del lugar de las obras y de una gestión de tala de árboles, ante lo cual la entidad territorial informa que ya se presentó el permiso de tala ante Corpoboyacá, Se pagaron los correspondientes permisos y se realizará el trámite de notificación ante la oficina de Secretaría de Desarrollo la cual es la que se encargará de la gestión de la tabla de los individuos arbóreos. Esta gestión continua en ejecución y en 15 días se tendrá desocupado el lote.

La unidad de gestión informa que el contratista del proyecto solicitó indexación de precios por lo que se afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervisión técnica independiente de la siguiente manera:

acuerdo de obra: \$649.641.446

acta de servicio de interventoría \$ 29.232.865

supervisión técnica independiente: \$7.433.398

La indexación por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del proyecto será asumida por el fondo.

expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que realizara la correspondiente cofinanciación de acuerdo con lo expuesto inicialmente en el presente comité y queda a la espera de la respuesta por parte de la UG-FFIE frente a la solución contractual para activar el proyecto en su fase de construcción.



La UG-FFIE manifiesta que el contratista está solicitando indexación sobre los precios del metro cuadrado, recursos que debería gestionar se a través de la bolsa de contingencias y que sobre los cuales no se cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender esta petición.  
se informa que en la bolsa hay recursos disponibles para poder iniciar con obras fundamentales sin embargo a la fecha no se ha podido cotizar las mismas toda vez que no se ha podido conciliar con el contratista para el inicio de los proyectos.

de todas maneras la entidad territorial informa que tiene priorizado los recursos por valor aproximado de 1657 millones de pesos para financiar las necesidades contractuales de los proyectos.

la entidad territorial solicita que se presenten las cotizaciones de todas las actividades necesarias para la terminación de los proyectos incluidas conexiones de servicios públicos, cerramientos y urbanismos.

#### **I.E. RURAL DEL SUR:**

A la fecha la UG-FFIE y la ETC informa que se expidió la licencia de construcción el pasado 10-12-2021 Se informa por parte de la unidad de gestión que se encuentra pendiente la entrega del oficio de aprobación del estudio de tránsito por lo que solicita la entidad territorial realizar las gestiones para poder obtener el documento.

Se informa que se encuentra en proceso de estructuración unas obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras, escorrentías y la definición del sistema de entrega definitiva de las aguas residuales.

para el caso del manejo de escorrentías se presentó una propuesta para el diseño hidrológico y manejo de escorrentías.

para el caso de la solución de disposición de aguas residuales se informa que finalmente se decidió ejecutarse la propuesta de tratamiento biológico.

Actualmente se encuentra en adición una obra complementaria correspondiente a un levantamiento topográfico para verificar la implantación del proyecto debido a una observación presentada por la curaduría sobre el perfil vial.

La unidad de gestión informa que el contratista del proyecto solicitó indexación de precios por lo que se afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervisión técnica independiente de la siguiente manera:

acuerdo de obra: \$556.623.258

acta de servicio de interventoría \$ 27.831.163

supervisión técnica independiente: \$6.369.054

La indexación por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del proyecto será asumida por el fondo.

expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que realizara la correspondiente cofinanciación de acuerdo con lo expuesto inicialmente en el presente comité.

Para los 3 proyectos informados, es importante precisar de qué se requieren las obras complementarias de conexiones de servicios públicos de energía acueducto y alcantarillado cuyas estructuraciones se encuentran en curso.





Es importante precisar que el día jueves 30 de marzo de 2022 se realizó seguimiento a la ejecución de los proyectos con la Contraloría General de la Republica en el marco del programa Colombia Avanza.

Se informa por parte de la UG-FFIE que el día 08 de abril de 2022 se informara sobre los procedimientos o las soluciones contractuales para reactivar los proyectos e iniciar las fases de ejecución de los mismos.

Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos que se encuentran en fase 2 de construcción:

**IE GONZALO SUAREZ RENDON:** El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entregó por espacios el 08-10-2020.

Informes finales: se informa por parte de la unidad de gestión que el acta de cierre de los acuerdos se cerró en diciembre de 2021, el dossier documental se encuentra completo, mediante oficio radicado bajo el numero FIE2022EE003724 de fecha 15 de marzo de 2022 con asunto AO 201001 - Revisión Informe final - IE Gonzalo Suarez Rendon – Tunja se concluye que el informe final y el dossier presentado por la interventoría para la IE Gonzalo Suarez Rendon, se encuentra acorde a lo contemplado en el CMI, anexo técnico y los TCC. Adicionalmente se solicitó el certificado de supervisión técnica independiente, ante lo cual se informa que este documento ya se encuentra suscrito y presentado. Lo anterior con el fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas.

También se informa que continua en trámite el certificado de ocupación humana por parte de la ETC. El acta de bienes y servicios se encuentra en revisión.

Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras de escorrentías y unas demoliciones por valor aproximado de \$110.000.000.

Se informo que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestación del servicio de energía. Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

Se informa que la dotación de aulas de esta institución se encuentra al 100%

La entidad territorial informa que continúa gestionando el menaje del restaurante y de computadores. La IE cuenta con todo el mobiliario de puestos para garantizar la prestación del servicio. De todas maneras, la ETC informa que se encuentra en estructuración una convocatoria de dotación para menaje de varias instituciones del municipio de Tunja, donde se espera poder realizar una dotación del menaje del restaurante en un 50% y de mobiliario de aulas y restaurante (mesas y sillas) en un 100%. Se informa que al final de la vigencia del año 2021 no se pudo materializar la compra de la dotación y se iniciará en febrero del 2022 con los respectivos procesos contractuales.

Se informó por parte de la entidad territorial que esta sede cuenta con vigilancia.

La ETC informa que, para el caso del cerramiento, después de unas visitas de las oficinas de gestión del riesgo y de las oficinas de infraestructura y planeación del municipio se determinó que se realizará una reparación del muro existente el cual seguirá funcionando como cerramiento de la institución. Por otra parte, se informó que se está gestionando un proceso de mínima cuantía para ejecutar unas actividades de la red contra incendios, necesaria para que el cuerpo de bomberos de la ciudad emita los permisos necesarios para la puesta en funcionamiento. la anterior actividad es fundamental para obtener el certificado de seguridad humana.



IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se informa que la fecha de terminación del proyecto fue el día 15-12-2020 y se realizó la entrega por espacios a la entidad territorial. Se informa que el dossier documental se encuentra en revisión con observaciones y la unidad de gestión está en revisión el informe final de interventoría. Se cuenta con el certificado de ocupación. El proceso de revisión se encuentra en un 96% y se espera radicar la próxima semana.

la entidad territorial informa que la dotación de mobiliario para las aulas se encuentra completa al 100% y que se están realizando las revisiones del menaje para el restaurante con el ánimo de gestionarlas a través de la convocatoria mencionada.

Adicionalmente se informa que la institución cuenta con vigilancia y en términos generales se informa que existe un contrato anual de vigilancia que se suscribe para todas las instituciones del municipio.

Se informa que el proyecto ya se encuentra energizado y que el servicio de gas natural también se encuentra conectado. Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron a las redes ya existentes en el lote.

Se informa que se presentó una atención de posventas para unas humedades, unas tomas eléctricas y unas reparaciones menores ante lo cual se dio traslado al contratista correspondiente y se realizó visita el 23-03-2022 por parte del contratista para atender la situación.

Se recomienda por parte de la UG-FFIE realizar mantenimiento de vigas canales y se solicita a la ETC evaluar algunas obras de manejo de aguas lluvias ante lo cual la ETC manifiesta que realizara las evaluaciones correspondientes.

Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes:

1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentías, espacio público, conexiones, urbanismos y cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de \$420.000.000
2. Fase complementaria: conexión final eléctrica y la instalación de un hidrante por valor aproximado de \$ 55.000.000

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construcción de la fase 2, el FFIE suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestión y sus respectivos contratistas de obra e interventoría. La fase 2 comprende como alcance los volúmenes de la infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexión de servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden ejecutar durante la fase 2 de construcción o en una fase complementaria posterior a la fase de construcción. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario por cada espacio construido con el ánimo de ser entregado físicamente cada espacio y/o elemento funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotación y puesta en funcionamiento. En esta acta se dejará constancia de los pendientes por conexiones de servicios públicos o cualquier situación que implique una entrega posterior de algún equipo o elemento para su utilización.





Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidación contractual con sus respectivos contratistas para al final de los tiempos establecidos en este proceso de liquidación entregar a la ETC la documentación final del proyecto (Dossier documental) con toda la información del proyecto.

Una vez entregada la información documental la entidad territorial de acuerdo con la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas deberá iniciar los respectivos tramites. Es importante precisar que para este trámite la entidad territorial requiere de la información documental del proyecto (ver listado de documentación según proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al **certificado de ocupación** (una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá expedir bajo la gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para licencias de construcción solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica deberá entregar a la entidad territorial para que esta realice la correspondiente inscripción y legalización de la infraestructura nueva construida ante escritura pública con el ánimo de expedir una póliza todo riesgo que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez estén sean terminadas y entregadas.

Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectúa la supervisión de los convenios en los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificación de cumplimiento de las obligaciones de la ETC.

1. Se expone también; Como es de conocimiento público, ante el brote viral que se ha presentado a nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido es importante precisar que la emergencia Económica, Social y Ecológica se ha extendido a través de la Resolución No. 304 de 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional hasta el 30 de abril de 2022.

2. Frente a la obligación referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a desarrollar cumplan con los parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco de la política de jornada única deban atenderse se expresa lo siguiente:

5 El Decreto No. 2105 de 2017 «*Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del - sistema especial de carrera. docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, básica y media.*» que se encuentra vigente, en su artículo 2.3.3.6.1.4 " Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Única señala en el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.

Adicionalmente los dos incisos finales del citado artículo establecen:

*"Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan al Proyecto Educativo Institucional, adoptado en uso de la autonomía escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 y de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades*



*territoriales certificadas en educación otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada institución educativa.*

*La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se refiere el parágrafo del artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formación, establecimientos educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo del establecimiento educativo.”*

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que la verificación que señala la obligación No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definición de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestación de la jornada única la realiza el establecimiento educativo, basado en la autonomía que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formación.

Por lo que para el cumplimiento de esta obligación, los miembros del comité validarán que los espacios que han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, hayan contado con una interventoría técnica durante todo el proyecto, quien será la responsable de validar tanto el cumplimiento de la aplicación de la NTC 4595, así como de la calidad de las obras y procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el marco de este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es Responsabilidad del contratista de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo informado por el FFIE quien manifiesta que periódicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe de interventoría y adicionalmente este viene acompañado de un informe de un supervisor técnico independiente quienes avalan la ejecución de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar periódicamente de manera virtual soportes sobre esta situación con el ánimo de soportar esta actividad.

se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera:

Proyecto	Contratista de Interventoría Inicial	Contratista de Interventoría reasignado o cesionados
I.E.RURAL DEL SUR	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE GONZALO SUAREZ RENDON	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE JULIUS SIEBER	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7



3. Frente a la obligación referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizó los aportes por concepto de contrapartida con ocasión del convenio marco 1037 de 2015 y específico 911 de 2016 y el Acuerdo de Cofinanciación suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.

De acuerdo con la información entregada por el Patrimonio Autónomo La ETC ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Documento de formalización de las condiciones de transferencia de recursos al Patrimonio Autónomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente información con corte a 28 de febrero de 2022:

PRIORIZADO	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TERCERO	TOTAL
TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS	\$ 9.613.773.390	\$ 14.960.573.763	\$ 23.322.917	\$ 35.617.050	\$ 24.597.670.070
TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FIJO INTERVENTORIA	\$ 100.147.183	\$ 147.665.893	\$ 203.504.184	\$ -	\$ 451.317.260
TOTAL RECURSOS EN PROCESO DE PRIORIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS</b>	<b>\$ 9.713.920.573</b>	<b>\$ 15.108.239.656</b>	<b>\$ 226.827.101</b>	<b>\$ 35.617.050</b>	<b>\$ 25.048.987.330</b>
DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TERCERO	TOTAL
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	\$ 2.756.732.932	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.756.732.932
<b>TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR</b>	<b>\$ 2.756.732.932</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.756.732.932</b>
PAGOS REALIZADOS	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TERCERO	TOTAL
TOTAL PAGO POR PROYECTOS	\$ 2.673.793.347	\$ 4.765.858.784	\$ -	\$ -	\$ 7.439.652.131
TOTAL PAGO POR COSTO FIJO INTERVENTORIA	\$ 100.147.183	\$ 147.665.893	\$ 203.504.184	\$ -	\$ 451.317.260
TOTAL PAGO VISITAS	\$ 2.103.000	\$ 4.907.000	\$ -	\$ -	\$ 7.010.000
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>\$ 2.776.043.530</b>	<b>\$ 4.918.431.677</b>	<b>\$ 203.504.184</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7.897.979.391</b>

Nota:

#### Compromisos adquiridos (verificación acta anterior)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Definición contractual frente a requerimiento de CONSORCIO GA ESCUELAS de terminación anticipada y cesión a uno de sus socios.	04-02-2022	UG-FFIE – a la fecha no se ha podido definir la situación contractual para la reactivación de los proyectos que ejecuta este contratista – en espera de respuesta oficial por parte del FFIE el 08-04-2022
Inicio del proyecto JULIUS SIEBER	14-02-2022	UG-FFIE – Contratistas – no cumplida
JULIUS SIEBER: definición de obras complementarias de servicios públicos	30-03-2022	UG-FFIE – no se ha cumplido
JULIUS SIEBER - I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA expedición de CDP para cierre financiero del proyecto e inicio de las obras	14-02-2022	Alcaldía de Tunja – en espera de presentación de presupuestos oficiales por parte de contratistas de UG-FFIE - Continua pendiente



IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL Aprobación y legalización de consultorías para obras complementarias	14-02-2022	UG-FFIE – Alcaldía de Tunja – en ejecución de legalización
IE GONZALO SUAREZ RENDON Ejecución de obras complementarias de ampliación de red contra incendios	30-03-2022	Alcaldía de Tunja – en ejecución
IE GONZALO SUAREZ RENDON - IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON entrega de dossier documentales – certificados de ocupación.	30-03-2022	UG-FFIE – liquidaciones en tramite
Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos	30-03-2022	Alcaldia de Tunja – En cumplimiento
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos.	30-03-2022	FFIE - Alcaldia de Tunja – En cumplimiento

<b>Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)</b>		
<b>Compromiso</b>	<b>Fecha de límite de cumplimiento</b>	<b>Responsable</b>
Definición contractual frente a requerimiento de CONSORCIO GA ESCUELAS para reactivación de proyectos	08-04-2022	UG-FFIE
JULIUS SIEBER - I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA expedición de CDP para cierre financiero del proyecto e inicio de las obras	Depende de solución contractual para reactivación de proyectos	Alcaldía de Tunja
IE GONZALO SUAREZ RENDON Ejecución de obras complementarias de ampliación de red contra incendios	30-04-2022	Alcaldía de Tunja
IE GONZALO SUAREZ RENDON - IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON entrega de dossier documentales – certificados de ocupación.	30-05-2022	UG-FFIE



Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos	30-06-2022	Alcaldía de Tunja
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos.	30-06-2022	FFIE - Alcaldía de Tunja

			
<b>Nombre</b>	<b>NIDIA LEONOR ISRAEL</b>	<b>Nombre</b>	<b>NESTOR BARRERA</b>
Dependencia/ Entidad	Delegado ETC SED del Alcaldía de Tunja	Dependen cia/Entidad	Secretario de Educación ETC SED del Alcaldía de Tunja
			
<b>Nombre</b>	<b>SOL INDIRA QUICENO FORERO</b>	<b>Nombre</b>	<b>PAULO HERRERA</b>
Dependencia/ Entidad	Directora de Cobertura y Equidad - Ministerio de Educación Nacional	Dependen cia/Entidad	Profesional de apoyo FFIE
			
<b>Nombre</b>	<b>MARIA CAMILA MANRIQUE</b>	<b>Nombre</b>	<b>ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ</b>
Dependencia/ Entidad	Profesional Senior de apoyo FFIE	Dependen cia/Entidad	Apoyo – Dirección de Cobertura y Equidad MEN
			
<b>Nombre</b>	<b>MONICA CORTES RAMIREZ</b>	<b>Nombre</b>	
Dependencia/ Entidad	Profesional de apoyo FFIE	Dependen cia/Entidad	