



| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 12:00 pm | Hora de finalización | 02:00 pm |
|-------|-----|-----------|------|----------------|----------|----------------------|----------|
| | 03 | noviembre | 2021 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|----------------------------------|--|
| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
| SOL INDIRA QUICENO FORERO | Directora de Cobertura y Equidad - MEN |
| JOSE ALBERTO MORENO | Secretario de Educación ETC – Tunja |
| NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO | Arquitecta Contratista de la Secretaría de Educación de la ETC – Tunja |
| OSCAR PACHECO | Ingeniero De apoyo – secretaria de Infraestructura - Tunja |
| NESTOR PEREZ | Ingeniero De apoyo – secretaria de Infraestructura - Tunja |
| ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES | Profesional de Apoyo MEN Dirección de Cobertura y Equidad |
| PAULO HERRERA | Profesional de Apoyo FFIE |
| MARIA CAMILA MANRIQUE | Profesional Senior de Apoyo FFIE |

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC Alcaldía de Tunja.

TEMAS TRATADOS

| | |
|---|---|
| 1 | Verificación de los asistentes. |
| 2 | Lectura, ajustes y aprobación del orden del día. |
| 3 | Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revisión de compromisos. |
| 4 | Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades contempladas en el convenio. |
| 5 | Temas de relevancia para la correcta coordinación y seguimiento del presente Convenio. |

CONCLUSIONES/DECISIONES

| | |
|---|---|
| 1 | En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cláusula quinta del mencionado Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este comité se celebrará mínimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario hacerlo. |
| 2 | En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecución les corresponden a otras instancias contractuales, tales como, contratistas y sus interventorías. |
| 3 | En cuanto a la revisión de compromisos, se tiene lo siguiente: |



Para las instituciones que se encuentran en ejecución se deben garantizar las siguientes obligaciones:

- *Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes públicas, accesos, pozos, canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran afines para el logro del objeto del presente convenio.*
- *Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, cerramientos, arborización o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el inicio de operación de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la ejecución de los proyectos no cuenten con vías de acceso, a través de las Alcaldías de las instituciones educativas que serán atendidas.*
- *Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la implementación de la jornada única escolar.*

El presente comité se adelanta con base en la información con corte a septiembre de 2021 remitida por la UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos priorizados por la Alcaldía de Tunja cuyo avance es el siguiente:

| INSTITUCION EDUCATIVA | TIPO PREDIO | VALOR TOTAL MAXIMO ESPERADO (\$) | VALOR TOTAL FFIE (\$) | VALOR TOTAL COFINANCIACIÓN ETC (\$) |
|---|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| IE GONZALO SUAREZ RENDON | URBANO | \$ 3.212.889.387 | \$ 2.160.794.463 | \$ 1.052.094.924 |
| IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA | URBANO | \$ 3.380.524.429 | \$ 1.822.103.632 | \$ 1.558.420.797 |
| IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL | URBANO | \$ 7.313.854.785 | \$ 3.916.294.266 | \$ 3.397.560.519 |
| I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL | RURAL | \$ 6.248.884.130 | \$ 4.365.128.248 | \$ 1.883.755.882 |
| IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | URBANO | \$ 4.901.190.960 | \$ 3.047.423.231 | \$ 1.853.767.729 |
| TOTAL | | \$ 25.057.343.691 | | |

| INSTITUCION EDUCATIVA | Total Aulas (N+M+Esp.) | ESTADO DEL ACTA | ETAPA DE OBRA | % AVANCE EJECUTADO DE OBRA |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| IE GONZALO SUAREZ RENDON | 12 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | 100% |
| IE JULIUS SIEBER | 15 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | 0% |
| IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | 33 | EN EJECUCIÓN | LICENCIA EXPEDIDA | 0% |
| I.E.RURAL DEL SUR | 28 | EN EJECUCIÓN | TRAMITE DE LICENCIA | 0% |
| IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | 20 | OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA | 100% |



Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades de la Fase I), así como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE II, por Falta de capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecución de las obras, por lo que se iniciaron por parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminación anticipada y acuerdos de cesión.

Los contratos de los proyectos fueron sesionados el último trimestre del año 2019 y una vez cumplidas las condiciones resolutorias para que la cesión pudiera surtirse como que los diseños y las licencias de construcción estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de los proyectos, donde se evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre de 2019 de acuerdo con la siguiente información:

| Nombre IE | Cesión | Cedente | Cesionario |
|---|--------|------------------------------|-----------------------|
| I.E. RURAL DEL SUR | Si | UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 | CONSORCIO GA ESCUELAS |
| IE GONZALO SUAREZ RENDON | Si | UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 | CONSORCIO GA ESCUELAS |
| IE JULIUS SIEBER | Si | UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 | CONSORCIO GA ESCUELAS |
| IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | Si | UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 | CONSORCIO IE BOYACÁ |
| IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | Si | UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 | CONSORCIO GA ESCUELAS |

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educación Nacional al convenio marco 1037 de 2016, se consultó a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trámite de licencia de construcción cuyo estado es el siguiente:

JULIUS SIEBER: Finalmente se obtuvo la licencia el día 06 de mayo de 2021 a través de la resolución No. 150011210262 – 15001121035. Licencia C1LC-0088-2021

El día 04 de junio de 2021 se hizo la verificación del lote por parte de la unidad de gestión y de la misma manera se entregó al contratista del proyecto. se informa que ya se envió la solicitud de orden de inicio a la interventoría.

Se informa que se iniciaran actividades con unas obras complementarias, las cuales ya se encuentran aprobadas por parte de la ETC por un valor de \$694.699.577 incluyendo la Interventoría, correspondientes a unos muros de contención, unas demoliciones, movimientos de tierras, andenes y una carpeta asfáltica para accesos y urbanismos. Se definió que las obras complementarias se van a realizar a través de una fase complementaria previa a la fase 2 en un tiempo de 75 días.

Para esta fase de obras complementarias se informa que el contratista solicitó un ajuste al ítem de acero, lo cual afecta el presupuesto en un valor aproximado de 32 millones de pesos.

Por otra parte, se informa que la fase 2 se va a ejecutar bajo la modalidad de global fijo y el contratista solicitó indexación de precios (en especial en el ítem del acero).

Una vez analizadas las situaciones por parte del equipo de controversias contractuales de la unidad de gestión del FFIE se determinó que éstas eran viables ante lo cual se le solicitó a la ETC la aprobación de los recursos.



La ETC manifiesta que a través de oficio del 29/09/2021 no aprobó los recursos disponibles argumentando que con la bolsa actual se deben de financiar las obras complementarias necesarias para terminar todos los proyectos y Adicionalmente argumenta que ellos en su momento fueron diligentes con los tiempos transcurridos del convenio y de los proyectos siendo no atribuible esta causa de indexación a ellos.

expuesto lo anterior la unidad de gestión informa que para la reactivación del proyecto no están solicitando todo el 100% de los recursos solicitados por el contratista y que la solicitud corresponde a financiar \$247.173.130 millones de pesos m/cte. (acuerdo de obra: \$232.179.680 – acta de servicio de interventoría \$ 13.930.781 y supervisión técnica independiente: \$1.062.669) concerniente a los ajustes que hay que realizar en los contratos de obra e interventoría y supervisión técnica independiente. se informa por parte de la unidad de gestión que los recursos para el ajuste del ítem de acero de las obras complementarias correspondiente a 34 millones de pesos aproximadamente, el valor indeterminado del ajuste para el acero del proyecto de fase 2 y la prórroga y el valor de los costos fijos de la mayor permanencia de interventoría serán asumidas por el fondo de financiamiento para la infraestructura educativa a través de las cuentas de contingencia que tienen determinadas para este proyecto.

Explica la formulación de los presupuestos la entidad territorial solicita radicar nuevamente la solicitud de recursos para la institución cole con el ánimo de realizar la correspondiente evaluación de aprobación de recursos.

MEN solicita iniciar con los tramites de diseños y solicitud de conexión de servicios públicos. La entidad territorial solicita iniciar las obras lo más pronto posible toda vez que están dadas las condiciones para el inicio del proyecto. Adicionalmente la entidad territorial realizó compromisos con los entes de control para la puesta en funcionamiento de estas instituciones, así como con las comunidades educativas por lo que se requiere celeridad en los procesos de inicio de las obras. A lo anterior la entidad territorial manifiesta preocupación porque existe una acción popular para que el colegio se encuentre construido y se pueda empezar a prestar el servicio educativo.

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: Finalmente se obtuvo la licencia el día 08 de abril de 2021 a través de la resolución No. 15001221055. La entidad territorial ya realizó el pago de la expensa y se está la espera de la entrega de esta, firmada por la curaduría.

Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduría solicitó presentar un estudio de tránsito, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad con lo establecido por el artículo 101 de la ley 769 de 2002, que para la nueva edificación y/o ampliación de este desarrollo institucional, con el ánimo de verificar el impacto en el sistema de tránsito y a la movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio deberá ser tramitado y aprobado por parte de la autoridad de tránsito competente y será exigible por parte del municipio, en el momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción. Lo anterior toda vez que la exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaría de educación realizará las reuniones internas con la oficina de tránsito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el ánimo de iniciar con los preliminares de obra.

Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprobó la ejecución de este estudio a través del contratista de la unidad de gestión del fondo, ante lo cual se informa que el estudio ya se ejecutó, se encuentra terminado y radicado en la secretaria de transito donde se espera la aprobación para la próxima semana. Dentro del estudio de tránsito se planteó la ejecución del diseño de bahías para



estacionamiento de buses, actividad que está siendo evaluada como una obra complementaria no fundamental y que se encuentra en análisis de factibilidad.

Frente a la definición de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada frente a las cotas del terreno, Se informa que se identificaron las cajas de entrega y se verificaron las cotas de entrega, ante lo cual el contratista presentó la correspondiente propuesta de diseño de alcantarillado a través de la cual se deben ejecutar las siguientes actividades: topografía de la línea de alcantarillado, diseño hidrológico para manejo de escorrentías, diseño de un muro de contención, diseño de una placa deportiva, concepto geotécnico del relleno.

es importante precisar que se introdujeron 2 actividades adicionales necesarias para el buen funcionamiento de la institución con el ánimo de que la entidad territorial apruebe la ejecución de estos diseños para verificar o gestionar los recursos para su ejecución.

el valor de esta consultoría es de aproximadamente 32 millones de pesos incluida la interventoría.

expuesto lo anterior la entidad territorial informa que realizará la aprobación de la correspondiente consultoría ante lo cual se realizarán los trámites correspondientes.

se informa por parte de la unidad de gestión que la duración de esta consultoría es de aproximadamente 65 días calendario y que se debe tener en cuenta el tiempo de la legalización contractual.

se identificó que la actividad del tanque enterrado ya no es necesaria.

se informa que actualmente se están evaluando unas mayores cantidades correspondientes a unas demoliciones de unas placas de contrapiso y unas casetas por un presupuesto aproximado de 400 millones de pesos. una vez se tenga el presupuesto definitivo y aprobado por interventoría y la unidad de gestión se presentará el correspondiente a la entidad territorial.

se informa que se encuentra pendiente el retiro de una maquinaria del lugar de las obras y de una gestión de tala de árboles, ante lo cual la entidad territorial informa que ya se presentó el permiso de tala ante Corpoboyacá, Se pagaron los correspondientes permisos y se realizará el trámite de notificación ante la oficina de Secretaría de Desarrollo la cual es la que se encargará de la gestión de la tabla de los individuos arbóreos.

La unidad de gestión informa que el contratista del proyecto solicitó indexación de precios por lo que se afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervisión técnica independiente de la siguiente manera:

acuerdo de obra: \$649.641.446

acta de servicio de interventoría \$ 29.232.865

supervisión técnica independiente: \$7.433.398

La indexación por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del proyecto será asumida por el fondo.

expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que no cuenta con los recursos para los correspondientes ajustes y que reitera que no es atribuible estas causas para financiación 100% por parte de la misma. Se continuará con la evaluación de posibles alternativas para la ejecución del proyecto por parte del fondo y la entidad territorial.

I.E. RURAL DEL SUR:



A la fecha la UG-FFIE y la ETC informa que previo a la radicación se realizó una mesa de subsanación de observaciones el día 06/03/2021. el 24/03/2021 se radicó en debida forma la solicitud de licencia de construcción del proyecto. el día 08/06/2021 se recibió acta de observaciones por parte de la curaduría y ya se subsanaron las observaciones finales. Actualmente ya existe la viabilidad de la licencia de construcción y la entidad territorial se encuentra gestionando el pago de la expensa.

Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduría solicitó presentar un estudio de tránsito, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad con lo establecido por el artículo 101 de la ley 769 de 2002, que para la nueva edificación y/o ampliación de este desarrollo institucional, con el ánimo de verificar el impacto en el sistema de tránsito y a la movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio deberá ser tramitado y aprobado por parte de la autoridad de tránsito competente y será exigible por parte del municipio, en el momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción. Lo anterior toda vez que la exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaría de educación realizará las reuniones internas con la oficina de tránsito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el ánimo de iniciar con los preliminares de obra.

Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprobó la ejecución de este estudio a través del contratista de la unidad de gestión del fondo, ante lo cual se informa que el estudio ya se ejecutó, se encuentra terminado y radicado en la secretaria de transito donde se espera la aprobación para la próxima semana.

Se informa que se encuentra en estructuración unas obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras, escorrentías y la definición del sistema de entrega definitiva de las aguas residuales.

Para el caso de los movimientos de tierra se debe hacer un ajuste a la estructuración de esta actividad por una observación presentada por la curaduría sobre el perfil vial.

para el caso del manejo de escorrentías se presentó una propuesta para el diseño hidrológico y manejo de escorrentías por valor aproximado de 22 millones de pesos más interventoría.

para el caso de El sistema de entrega definitiva de aguas residuales se presentó propuesta de consultoría para solución a través del sistema de láminas filtrantes por un valor de 28 millones de pesos más interventoría.

actualmente la entidad territorial está solicitando un concepto a la corporación ambiental con el ánimo de validar si efectivamente el sistema de láminas filtrantes no requiere del permiso de vertimientos, con el propósito de aprobar estas consultorías para la estructuración de las obras complementarias.

La unidad de gestión informa que el contratista del proyecto solicitó indexación de precios por lo que se afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervisión técnica independiente de la siguiente manera:

acuerdo de obra: \$556.623.258

acta de servicio de interventoría \$ 27.831.163

supervisión técnica independiente: \$6.369.054

La indexación por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del proyecto será asumida por el fondo.



expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que no cuenta con los recursos para los correspondientes ajustes y que reitera que no es atribuible estas causas para financiación 100% por parte de la misma. Se continuará con la evaluación de posibles alternativas para la ejecución del proyecto por parte del fondo y la entidad territorial.

Para los 3 proyectos informados, es importante precisar de qué se requieren las obras complementarias de conexiones de servicios públicos de energía acueducto y alcantarillado cuyas estructuraciones se encuentran en curso.

Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos que se encuentran en fase 2 de construcción:

IE GONZALO SUAREZ RENDON: El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entregó por espacios el 08-10-2020.

Informes finales: se informa por parte de la unidad de gestión que el acta de cierre de los acuerdos se encuentra en trámite de firmas, el dossier documental se encuentra completo y está en revisión por parte de la interventoría ante lo cual se espera entregar en aproximadamente un mes. Adicionalmente se solicitó el certificado de supervisión técnica independiente. Lo anterior con el fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas.

Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras de escorrentías y unas demoliciones por valor aproximado de \$110.000.000.

Se informo que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestación del servicio de energía. Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

La entidad territorial informa que continúa gestionando el menaje del restaurante y de computadores. La IE cuenta con todo el mobiliario de puestos para garantizar la prestación del servicio. De todas maneras, la ETC informa que se encuentra en estructuración una convocatoria de dotación para menaje de varias instituciones del municipio de Tunja y se espera en el mes de noviembre del 2021 poder realizar una dotación del menaje del restaurante en un 50% y de mobiliario de aulas y restaurante (mesas y sillas) en un 100%.

Se informó por parte de la entidad territorial que esta sede cuenta con vigilancia.

La ETC informa que, para el caso del cerramiento, después de unas visitas de las oficinas de gestión del riesgo y de las oficinas de infraestructura y planeación del municipio se determinó que se realizará una reparación del muro existente el cual seguirá funcionando como cerramiento de la institución. Por otra parte, se informó que se está gestionando un proceso de mínima cuantía para ejecutar unas actividades de la red contra incendios, necesaria para que el cuerpo de bomberos de la ciudad emita los permisos necesarios para la puesta en funcionamiento. la anterior actividad es fundamental para obtener el certificado de seguridad humana.

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se informa que la fecha de terminación del proyecto fue el día 15-12-2020 y se realizó la entrega por espacios a la entidad territorial.

Se informa que el dossier documental se encuentra en revisión y la unidad de gestión está pendiente de la entrega del informe final de interventoría.



la entidad territorial informa que la dotación de mobiliario para las aulas se encuentra completa al 100% y que se están realizando las revisiones del menaje para el restaurante con el ánimo de gestionarlo a través de la convocatoria mencionada.

Adicionalmente se informa que la institución cuenta con vigilancia y en términos generales se informa que existe un contrato anual de vigilancia que se suscribe para todas las instituciones del municipio.

Se informa que el proyecto ya se encuentra energizado y que el servicio de gas natural también se encuentra conectado. Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron a las redes ya existentes en el lote.

Se informa que se presentó una tensión de posventas para unas humedades unas tomas eléctricas y unas reparaciones menores ante lo cual se dio traslado al contratista correspondiente y está pendiente de realizar la visita de verificación y el informe de cierre.

Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes:

1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentías, espacio público, urbanismos y cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de \$600.000.000.
2. Fase complementaria: conexión final eléctrica y la instalación de un hidrante por valor aproximado de \$ 55.000.000

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construcción de la fase 2, el FFIE suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestión y sus respectivos contratistas de obra e interventoría. La fase 2 comprende como alcance los volúmenes de la infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexión de servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden ejecutar durante la fase 2 de construcción o en una fase complementaria posterior a la fase de construcción. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario por cada espacio construido con el ánimo de ser entregado físicamente cada espacio y/o elemento funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotación y puesta en funcionamiento. En esta acta se dejará constancia de los pendientes por conexiones de servicios públicos o cualquier situación que implique una entrega posterior de algún equipo o elemento para su utilización.

Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidación contractual con sus respectivos contratistas para al final de los tiempos establecidos en este proceso de liquidación entregar a la ETC la documentación final del proyecto (Dossier documental) con toda la información del proyecto.

Una vez entregada la información documental la entidad territorial de acuerdo con la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas deberá iniciar los respectivos tramites. Es importante precisar que para este trámite la entidad territorial requiere de la información documental del proyecto (ver listado de documentación según proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al **certificado de ocupación** (una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá expedir bajo la gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la



| | |
|---|---|
| | <p>obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para licencias de construcción solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica deberá entregar a la entidad territorial para que esta realice la correspondiente inscripción y legalización de la infraestructura nueva construida ante escritura pública con el ánimo de expedir una póliza todo riesgo que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez estén sean terminadas y entregadas.</p> <p>Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectúa la supervisión de los convenios en los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificación de cumplimiento de las obligaciones de la ETC.</p> |
| 5 | <p>1. Se expone también; Como es de conocimiento público, ante el brote viral que se ha presentado a nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido:</p> <p>El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 declaró "la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020" por causa del Coronavirus, en el que ordena entre otros, "(...) a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19 (...) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por los términos señalados en cada uno de ellos".</p> <p>Es importante precisar que la emergencia Económica, Social y Ecológica se ha extendido a través de la Resolución No. 1315 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional hasta el 30 de noviembre de 2021.</p> <p>2. Frente a la obligación referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a desarrollar cumplan con los parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco de la política de jornada única deban atenderse se expresa lo siguiente:</p> <p>El Decreto No. 2105 de 2017 <i>«Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del - sistema especial de carrera. docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, básica y media.»</i> que se encuentra vigente, en su artículo 2.3.3.6.1.4 " Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Única señala en el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:</p> <p>1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.</p> <p>Adicionalmente los dos incisos finales del citado artículo establecen:</p> <p><i>"Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan al Proyecto Educativo Institucional, adoptado en uso de la autonomía escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 y de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades territoriales certificadas en educación otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada institución educativa.</i></p> |



La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se refiere el parágrafo del artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formación, establecimientos educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo del establecimiento educativo.”

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que la verificación que señala la obligación No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definición de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestación de la jornada única la realiza el establecimiento educativo, basado en la autonomía que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formación.

Por lo que para el cumplimiento de esta obligación, los miembros del comité validarán que los espacios que han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, hayan contado con una interventoría técnica durante todo el proyecto, quien será la responsable de validar tanto el cumplimiento de la aplicación de la NTC 4595, así como de la calidad de las obras y procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el marco de este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es Responsabilidad del contratista de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo informado por el FFIE quien manifiesta que periódicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe de interventoría y adicionalmente este viene acompañado de un informe de un supervisor técnico independiente quienes avalan la ejecución de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar periódicamente de manera virtual soportes sobre esta situación con el ánimo de soportar esta actividad.

se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera:

| Proyecto | Contratista de Interventoría Inicial | Contratista de Interventoría reasignado o cesionados |
|--|--------------------------------------|--|
| I.E.RURAL DEL SUR | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 |
| IE GONZALO SUAREZ RENDON | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 |
| IE JULIUS SIEBER | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 |
| IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 |
| IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 |

3. Frente a la obligación referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizó los aportes por concepto de



contrapartida con ocasión del convenio marco 1037 de 2015 y específico 911 de 2016 y el Acuerdo de Cofinanciación suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.

De acuerdo con la información entregada por el Patrimonio Autónomo La ETC ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Documento de formalización de las condiciones de transferencia de recursos al Patrimonio Autónomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente información con corte a 03 de septiembre de 2021:

| PRIORIZADO | ETC | RECURSOS NACIÓN | CONTINGENCIAS | TERCERO | TOTAL |
|--|------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS | \$ 9.609.835.618 | \$ 14.960.573.763 | \$ - | \$ 35.617.050 | \$ 24.570.409.381 |
| TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FIJO INTERVENTORÍA | \$ 100.147.183 | \$ 147.665.893 | \$ 203.504.184 | \$ - | \$ 451.317.260 |
| TOTAL RECURSOS EN PROCESO DE PRIORIZACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS | \$ 9.709.982.801 | \$ 15.108.239.656 | \$ 203.504.184 | \$ 35.617.050 | \$ 25.021.726.641 |
| DISPONIBLE PARA PRIORIZAR | ETC | RECURSOS NACIÓN | CONTINGENCIAS | TERCERO | TOTAL |
| TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR | \$ 2.674.819.783 | | | | \$ 2.674.819.783 |
| TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR | \$ 2.674.819.783 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.674.819.783 |
| PAGOS REALIZADOS | ETC | RECURSOS NACIÓN | CONTINGENCIAS | TERCERO | TOTAL |
| TOTAL PAGO POR PROYECTOS | \$ 2.301.454.323 | \$ 4.735.877.252 | \$ - | \$ - | \$ 7.037.331.575 |
| TOTAL PAGO POR COSTO FIJO INTERVENTORÍA | \$ 100.147.183 | \$ 147.665.893 | \$ 203.504.184 | \$ - | \$ 451.317.260 |
| TOTAL PAGO VISITAS | \$ 2.103.000 | \$ 4.907.000 | \$ - | \$ - | \$ 7.010.000 |
| TOTAL PAGO | \$ 2.403.704.506 | \$ 4.888.450.145 | \$ 203.504.184 | \$ - | \$ 7.495.658.835 |

Compromisos adquiridos (verificación acta anterior)

| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
|--|---------------------------------|---|
| Radicación y subsanación de observaciones de licencias de construcción I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL | 29-07-2021 | FFIE – Alcaldía de Tunja – Cumplida Actualmente ya existe la viabilidad de la licencia de construcción y la entidad territorial se encuentra gestionando el pago de la expensa. |
| I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL - definición de sistema de entrega definitiva de aguas residuales | 16-07-2021 | FFIE – Alcaldía de Tunja – En cumplimiento – se está consultando con Corpoboyaca si el sistema de láminas filtrantes requiere de permiso de vertimientos; en caso de no requerirse se aprobará la consultoría a través del fondo. |
| I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA aprobación de estudio de tránsito e inicio de obras | 15-09-2021 | Contratista FFIE – En cumplimiento se radicaron los informes de tránsito los cuales deberán ser aprobados 12-11-2021 |
| IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA presentación de Propuesta para obras complementarias | 30-08-2021 | Contratistas FFIE – En cumplimiento – en trámite de aprobación de consultoría para estructuración de diseños y presupuestos. |








| | | |
|---|------------|--|
| Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos | 30-09-2021 | Alcaldía de Tunja – En cumplimiento – en tramites estructuración de convocatoria para dotación; se evidencia cumplimiento de prestación de servicios públicos, accesos y vigilancia en las instituciones. Lo anterior para los proyectos terminados. |
| Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos. | 30-09-2021 | FFIE - Alcaldía de Tunja – En cumplimiento – en aprobación de fase complementarias de consultorías que permitan definir diseños y presupuestos de varias obras con el animo de realizar las evaluaciones presupuestales correspondientes. |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|--|--|-----------------------------|
| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
| Pago de expensa y expedición de licencias de construcción I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL | 30-11-2021 | Alcaldía de Tunja. |
| JULIUS SIEBER: definición de cierre financiero del proyecto e inicio de las obras | 15-12-2021 | UG-FFIE – Alcaldía de Tunja |
| I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA definición de cierre financiero del proyecto e inicio de las obras | 31-12-2021 | UG-FFIE – Alcaldía de Tunja |
| IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL Aprobación y legalización de consultorías para obras complementarias | 31-12-2021 | UG-FFIE – Alcaldía de Tunja |
| IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL Aprobación de informe de transito por parte de oficina de tránsito municipal | 12-11-2021 | UG-FFIE – Alcaldía de Tunja |
| IE GONZALO SUAREZ RENDON Ejecución de obras complementarias de ampliación de red contra incendios | 31-12-2021 | Alcaldía de Tunja |
| IE GONZALO SUAREZ RENDON - IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON entrega de dossier documentales – certificados de ocupación. | 31-12-2021 | UG-FFIE |
| Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos | 31-12-2021 | Alcaldía de Tunja |



| | | |
|---|------------|--------------------------|
| Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos. | 31-12-2021 | FFIE - Alcaldía de Tunja |
|---|------------|--------------------------|

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Nombre | NIDIA LEONOR ISRAEL | Nombre | JOSE ALBERTO MORENO |
| Dependencia/ Entidad | Delegado ETC SED del Alcaldía de Tunja | Dependencia/ Entidad | Secretario de Educación ETC SED del Alcaldía de Tunja |
|  | |  | |
| Nombre | SOL INDIRA QUICENO FORERO | Nombre | PAULO HERRERA |
| Dependencia/ Entidad | Directora de Cobertura y Equidad - Ministerio de Educación Nacional | Dependencia/ Entidad | Profesional de apoyo FFIE |
| | |  | |
| Nombre | MARIA CAMILA MANRIQUE | Nombre | ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ |
| Dependencia/ Entidad | Profesional Senior de apoyo FFIE | Dependencia/ Entidad | Apoyo – Dirección de Cobertura y Equidad MEN |