



Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	2:30 pm	Hora de finalización	3:30 pm
	11	diciembre	2020				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
SOL INDIRA QUICENO FORERO	Directora de Cobertura y Equidad - MEN
JOSE ALBERTO MORENO	Secretario de Educación ETC – Tunja
NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO	Delegada por la Secretaría de Educación de la ETC – Tunja
ALVARO GARCIA	Supervisor de Infraestructura educativa Secretaría de Educación de la ETC – Tunja
ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES	Profesional de Apoyo MEN Dirección de Cobertura y Equidad
PAULO HERRERA	Profesional de Apoyo FFIE (Opcional)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC Alcaldía de Tunja.

TEMAS TRATADOS	
1	Verificación de los asistentes.
2	Lectura, ajustes y aprobación del orden del día.
3	Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revisión de compromisos.
4	Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades contempladas en el convenio.
5	Temas de relevancia para la correcta coordinación y seguimiento del presente Convenio.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cláusula quinta del mencionado Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este comité se celebrará mínimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario hacerlo.
2	En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecución les corresponden a otras instancias contractuales, tales como, contratistas y sus interventorías.
3	En cuanto a la revisión de compromisos, se tiene lo siguiente: Para las instituciones que se encuentran en ejecución se deben garantizar las siguientes obligaciones:



- Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes públicas, accesos, pozos, canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran afines para el logro del objeto del presente convenio.
- Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, cerramientos, arborización o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el inicio de operación de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la ejecución de los proyectos no cuenten con vías de acceso, a través de las Alcaldías de las instituciones educativas que serán atendidas.
- Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la implementación de la jornada única escolar.

El presente comité se adelanta con base en la información con corte a junio de 2020 remitida por la UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos priorizados por la Alcaldía de Tunja cuyo avance es el siguiente:

IE-SEDE	VALOR MAXIMO ESPERADO	VALOR COFINANCIADO ETC	VALOR MEN-FFIE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	AULAS NUEVAS ESPECIALIZADAS	AULAS ESPECIALIZADAS MEJORADAS	TOTA AULAS	MATRICULA
IE GONZALO SUAREZ RENDON	\$ 3.086	\$ 926	\$ 2.161	8	0	4	0	12	1.270
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA	\$ 2.686	\$ 864	\$ 1.822	11	0	4	0	15	310
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL	\$ 7.278	\$ 3.362	\$ 3.916	26	0	7	0	33	960
I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	\$ 6.223	\$ 1.858	\$ 4.365	22	0	6	0	28	820
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	\$ 4.840	\$ 1.792	\$ 3.047	18	0	2	0	20	2.476
	\$ 24.113	\$ 8.801	\$ 15.312	85	0	23	0	108	5.836

4

IE-SEDE	ETAPA DE EJECUCIÓN (1)	% EJECUTADO
IE GONZALO SUAREZ RENDON	OBRA TERMINADA	100%
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA	TRAMITE DE LICENCIA	0%
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL	TRAMITE DE LICENCIA	0%
I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	TRAMITE DE LICENCIA	0%
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	OBRA	94%

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educación Nacional al convenio marco 1037 de 2016, se consultó a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trámite de licencia de construcción cuyo estado es el siguiente:



JULIUS SIEBER: se informa que se radico oficialmente en la curaduría No. 01 de la ciudad de Tunja el día 01-09-2020 y se presentaron observaciones por parte de curaduría el día 23-10-2020. En estos momentos se encuentra en subsanación de observaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE y el tiempo de entrega de las subsanación fue el pasado 08-12-2020, pero se informa que se solicitó prorroga al tiempo de respuesta hasta el 29-12-2020. Se realizará mesa de trabajo el día 16-12-2020 para verificación de cumplimiento.

Por lo anterior se estima que si las observaciones son aceptadas por la curaduría a mediados de enero se pronunciaría la curaduría para la expedición de esta. La ETC informa que requiere de un tiempo aproximado de 2 semanas adicionales para realizar los pagos de expensas por los tramites administrativos que requiere el pago.

Frente al compromiso establecido por la ETC de realizar las demoliciones y actividades de desmantelacion del salón comunal existente, el traslado de un parque biosaludable y una huerta comunal ETC informa que A través del FFIE y sus contratistas se realizarán dichas actividades teniendo en cuenta que en la desmantelacion Se deberá entregar a la comunidad los elementos reciclables que puedan ser reutilizables.

De acuerdo con la verificación de diseños se evidencio que se han presentado obras complementarias correspondientes a demoliciones, movimiento de tierras y obras de escorrentías. Debido a que se solicitó ejecutar las actividades de adecuación del lote por parte del contratista del FFIE, este presupuesto ya fue presentado a la ETC y se informa que la próxima semana dará una respuesta toda vez que la oficina de infraestructura se encuentra evaluando la priorización de actividades ya que hay unas obras no fundamentales que se están verificando su viabilidad para su ejecución teniendo en cuenta el presupuesto presentado el cual es aproximado a los \$ 888.000.000.

MEN solicita iniciar con los tramites de diseños y solicitud de conexión de servicios públicos una vez sea aprobadas a las licencias de construcción.

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: se informa que se radico la solicitud de licencia el día 01-09-2020 y se presentaron observaciones el día 17-11-2020. En estos momentos se encuentra en subsanación de observaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE y el tiempo de entrega de las subsanación es el 06-01-2021.

Frente a la definición de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada frente a las cotas del terreno, se informa que se confrontaron y se identificaron las diferencias en los diferentes planos existentes y ya se definió técnicamente la cota de entrega y el relleno a ejecutarse en el proyecto. la empresa VEOLIA ESP deberá entregar el certificado de disponibilidad y entrega del punto indicando la cota; dado lo anterior la ETC realizará los tramites ante la empresa de servicios públicos para gestionar este documento la próxima semana. Lo anterior para iniciar con los diseños de obras de alcantarillados y los demás referentes a redes técnicas.

I.E. RURAL DEL SUR: se subsano por parte de la ETC los documentos de licencia de reconocimiento y aclaración de linderos por parte de ETC a través de los debidos certificados emitidos por el IGAC. Con lo anterior se subsano jurídicamente la documentación predial del lote y se tiene definido hacer una última mesa de trabajo con ETC, contratistas y UG-FFIE previo a la radicación en curaduría en



un tiempo estimado de 15 días para realizar la respectiva revisión documental, toda vez que se están realizando algunos ajustes documentales por parte del contratista de acuerdo con observaciones presentadas por la Interventoría del proyecto.

ETC informa que se puede realizar el trámite de radicación de licencia mientras se hace paralelamente un estudio de tránsito requerido por la curaduría, cuyo presupuesto de ejecución ya fue aprobado por la ETC para que fuera ejecutado por el contratista del FFIE. Se informa que a la fecha no se realizó la radicación de la solicitud por que la curaduría requiere del estudio de tránsito para la evaluación del proyecto. finalmente, los contratistas del FFIE no han realizado el estudio de tránsito, debido a que no se pudo establecer el alcance en tiempo y recursos para la realización del mismo, por lo que se solicita a la UG-FFIE adelantar las acciones correspondientes para la realización de este estudio. La ETC informa que se gestionara una reunión con la secretaria de movilidad de Tunja para que se den los lineamientos para la presentación del estudio

Se informa que se requieren Obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras, escorrentías y PTAR con conexión final con recursos aproximados de (\$ 1.030 millones) los cuales se deben ajustar por los diseños finales de la conexión final de la PTAR, ante lo cual se informa que también se está evaluando la alternativa propuesta por la ETC; sin embargo se informa por parte del FFIE que cualquier opción escogida para el tratamiento de las aguas residuales y su disposición requiere de permiso de vertimientos y su correspondiente trámite ante la corporación ambiental correspondiente. A la fecha no se ha iniciado con los tramites de solicitud del permiso de vertimientos. Una vez se tengan los diseños y los presupuestos definitivos se informará a la entidad territorial para su aprobación, situación que se presentara en el transcurso de la próxima semana (14 a 18 de diciembre de 2020)

Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades de la Fase I), así como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE II, por Falta de capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecución de las obras, por lo que se iniciaron por parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminación anticipada y acuerdos de cesión.

Las obras fueron cesionados el último trimestre del año 2019 y una vez cumplidas las condiciones resolutorias para que la cesión pudiera surtir como que los diseños y las licencias de construcción estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de obra donde se evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre de 2019 de acuerdo con la siguiente información:

Nombre IE	Cesión	Cedente	Cesionario
I.E. RURAL DEL SUR	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE GONZALO SUAREZ RENDON	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE JULIUS SIEBER	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO IE BOYACÁ
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7	CONSORCIO GA ESCUELAS



Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos que se encuentran en fase 2 de construcción:

IE GONZALO SUAREZ RENDON: se informa por parte del FFIE que los PAPSOS fueron aprobados y que el proyecto se reinició desde el 10 de agosto de 2020. cuenta con disponibilidad de servicios públicos completos donde está garantizada la conexión de todos los servicios públicos. El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entregó por espacios el 08-10-2020.

Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras de escorrentías y unas demoliciones por valor aproximado de \$110.000.000.

Se informa que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestación del servicio de energía. Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

En términos de dotación se realizó inspección para verificar la dotación de cocina y restaurante y el próximo año se realizarán los procesos de contratación a través de la entidad territorial.

Se esta organizando la información para la entrega del dossier documental, donde se esta subsanado las observaciones presentadas por la unidad de bomberos para la expedición del certificado de seguridad humana. Adicionalmente se solicitó el certificado de supervisión técnica independiente.

Lo anterior con el fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas.

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se suspendió el 15 de enero debido a que se requerían obras complementarias para la conexión de los puntos de conexión eléctrico y de gas y la aprobación de obras complementarias correspondiente a un tendido de taludes, obras de urbanismo y escorrentías; se informa que los motivos de la suspensión fueron superados y la fecha de terminación del proyecto es el día 15-12-2020.

FFIE informa que la ETC realizo la obra complementaria de la conexión eléctrica correspondiente a la instalación del transformador. El contratista realizo los tramites de solicitud de conexión ante la empresa prestadora de servicio EBSA, y se autorizó el día 07-12-2020 la energización por lo que se espera tener energizado el proyecto en un tiempo aproximado de 15 dias.

Para el caso de gas natural se informa que se realizaron las obras externas por parte de VANTI y se deben realizar los tramites para que la empresa realice la conexión definitiva al nicho existente. La ETC informa que dio poder al contratista para este trámite la presente semana.

Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron a las redes ya existentes en el lote.

Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes:



1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentías, espacio público, urbanismos y cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de \$600.000.000.
2. Fase complementaria: conexión final eléctrica y la instalación de un hidrante por valor aproximado de \$ 55.000.000

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construcción de la fase 2, el FFIE suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestión y sus respectivos contratistas de obra e interventoría. La fase 2 comprende como alcance los volúmenes de la infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexión de servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden ejecutar durante la fase 2 de construcción o en una fase complementaria posterior a la fase de construcción. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario por cada espacio construido con el ánimo de ser entregado físicamente cada espacio y/o elemento funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotación y puesta en funcionamiento. En esta acta se dejará constancia de los pendientes por conexiones de servicios públicos o cualquier situación que implique una entrega posterior de algún equipo o elemento para su utilización.

Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidación contractual con sus respectivos contratistas para al final de los tiempos establecidos en este proceso de liquidación entregar a la ETC la documentación final del proyecto (Dossier documental) con toda la información del proyecto.

Una vez entregada la información documental la entidad territorial de acuerdo con la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas deberá iniciar los respectivos tramites. Es importante precisar que para este trámite la entidad territorial requiere de la información documental del proyecto (ver listado de documentación según proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al **certificado de ocupación** (una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá expedir bajo la gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para licencias de construcción solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica deberá entregar a la entidad territorial para que esta realice la correspondiente inscripción y legalización de la infraestructura nueva construida ante escritura pública con el ánimo de expedir una póliza todo riesgo que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez estén sean terminadas y entregadas.

Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectúa la supervisión de los convenios en los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificación de cumplimiento de las obligaciones de la ETC.

5

1. Se expone también; Como es de conocimiento público, ante el brote viral que se ha presentado a nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido:



El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(...) a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19 (...) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por los términos señalados en cada uno de ellos”.

Es así como, la Unidad de Gestión del FFIE ha realizado una evaluación del estado de ejecución de los proyectos que se vienen ejecutando en el FFIE, encontrándose por un lado, que aquellas actas de servicio de obra o acuerdos de obra que se encuentran en Fase II “Construcción” no pueden ejecutarse por requerirse la asistencia del personal para avance; y en el caso de los proyectos en Fase I en ejecución, con diseños aprobados o en trámite de licencia y permisos, o con licencia de construcción ejecutoriada, o para inicio o ejecución de Fase II de obra, no se puede considerar que existan circunstancias que indiquen que los contratos logren seguir su ejecución en condiciones remotas por lo que se hizo indispensable suspender los contratos marco de obra y de Interventoría así como los contratos de obra e interventoría que se encuentren actualmente vigentes y en ejecución. Para el caso de los contratos de Interventoría, entendiendo su coligación funcional con los contratos de obra, al no contar con aquellas actividades relacionadas con el seguimiento propias de su actividad, también sería objeto de suspensión.

En virtud de lo anterior, el Comité Fiduciario en su calidad de órgano máximo de decisión del Patrimonio Autónomo del FFIE y luego de la evaluación realizada, aprobó la suspensión del plazo de ejecución de los contratos de obra e interventoría, y contratos marco de obra e Interventoría, extensivo a todas las actas de servicio de obra, acuerdos de obra y actas de servicio de interventoría derivadas de estos Contratos Marco, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020, en consonancia con lo dispuesto en el precitado Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, novedades contractuales que están en trámite de legalización con los Contratistas, debido a las circunstancias de inminencia e imprevisibilidad que se presentó con ocasión de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.

De acuerdo con el Decreto 593 de 2020 el cual permite como excepción que desde el 27 de abril de 2020 se puedan ejecutar actividades de ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de estas, a partir de esta fecha se informa que se reinician los contratos marco de obra e interventoría, pero no los acuerdos de obra e interventoría toda vez que se deben realizar los protocolos de bioseguridad – aprobación e implementación de estos planes. El PAPSO (PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA) lo debe avalar cada ETC, ARL y supervisor.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020, el cual tiene por objeto regular la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus - COVID 19.

Que el referido decreto 1168, prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020, fue modificado el pasado 28 de noviembre mediante el Decreto 1550 de 2020, prorrogando su vigencia hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 16 de enero de 2021.



Es importante precisar que la emergencia Económica, Social y Ecológica se ha extendido a través de la Resolución No. 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional hasta el 28 de febrero de 2021.

2. Frente a la obligación referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a desarrollar cumplan con los parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco de la política de jornada única deban atenderse se expresa lo siguiente:

El Decreto No. 2105 de 2017 *«Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del - sistema especial de carrera. docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, básica y media.»* que se encuentra vigente, en su artículo 2.3.3.6.1.4 " Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Única señala en el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.

Adicionalmente los dos incisos finales del citado artículo establecen:

“Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan al Proyecto Educativo Institucional, adoptado en uso de la autonomía escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 y de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades territoriales certificadas en educación otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada institución educativa.

La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se refiere el párrafo del artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formación, establecimientos educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo del establecimiento educativo.”

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que la verificación que señala la obligación No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definición de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestación de la jornada única la realiza el establecimiento educativo, basado en la autonomía que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formación.

Por lo que para el cumplimiento de esta obligación, los miembros del comité validarán que los espacios que han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, hayan contado con una interventoría técnica durante todo el proyecto, quien será la responsable de validar tanto el cumplimiento de la aplicación de la NTC 4595, así como de la calidad de las obras y procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el marco de este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es Responsabilidad del contratista de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo



informado por el FFIE quien manifiesta que periódicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe de interventoría y adicionalmente este viene acompañado de un informe de un supervisor técnico independiente quienes avalan la ejecución de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar periódicamente de manera virtual soportes sobre esta situación con el ánimo de soportar esta actividad.

se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera:

Proyecto	Contratista de Interventoría Inicial	Contratista de Interventoría reasignado o cesionados
I.E.RURAL DEL SUR	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE GONZALO SUAREZ RENDON	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE JULIUS SIEBER	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

3. Frente a la obligación referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizó los aportes por concepto de contrapartida con ocasión del convenio marco 1037 de 2015 y específico 911 de 2016 y el Acuerdo de Cofinanciación suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.

De acuerdo con la información entregada por el Patrimonio Autónomo La ETC ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Documento de formalización de las condiciones de transferencia de recursos al Patrimonio Autónomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente información con corte a 30 de septiembre de 2020:

PRIORIZADO	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TOTAL
TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS	\$ 8.791.528.553	\$ 14.960.573.763	\$ -	\$ 23.752.102.316
TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FIJO INTERVENTORÍA	\$ 100.147.183	\$ 147.665.893	\$ 203.504.184	\$ 451.317.260
TOTAL RECURSOS EN PROCESO DE PRIORIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS	\$ 8.891.675.736	\$ 15.108.239.656	\$ 203.504.184	\$ 24.203.419.576
DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TOTAL
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	\$ 3.297.548.632			\$ 3.297.548.632
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	\$ 3.297.548.632	\$ -	\$ -	\$ 3.297.548.632
PAGOS REALIZADOS	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TOTAL
TOTAL PAGO POR PROYECTOS	\$ 1.125.300.863	\$ 4.233.023.508	\$ -	\$ 5.358.324.371
TOTAL PAGO POR COSTO FIJO INTERVENTORÍA	\$ 99.887.266	\$ 147.282.648	\$ 202.976.019	\$ 450.145.934
TOTAL PAGO VISITAS	\$ 2.103.000	\$ 4.907.000	\$ -	\$ 7.010.000
TOTAL PAGO	\$ 1.227.291.129	\$ 4.385.213.156	\$ 202.976.019	\$ 5.815.480.305



Compromisos adquiridos (verificación acta anterior)



Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Radicación de licencias de construcción IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA, IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL, I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	Sujeto a evolución de emergencia sanitaria nacional – 30 de agosto 2020	FFIE – Alcaldía de Tunja. – Cumplida para IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA, IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL; pendiente I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL
Reinicio de proyecto IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON. Aprobación de obras Complementarias.	30 de agosto de 2020	FFIE – Alcaldía de Tunja - cumplida
Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos	Octubre 30-2020	Alcaldía de Tunja – en cumplimiento
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos.	Octubre 30-2020	FFIE - Alcaldía de Tunja – en cumplimiento.
Presentación de balance general de obras complementarias de todo el universo de proyectos con el ánimo de evaluar las prioridades y definir el techo presupuestal de estas actividades	15 – septiembre de 2020	FFIE – cumplida.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Radicación de licencias de construcción I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y definición de estudio de tránsito y definición de sistema de PTAR para inicio de trámite de solicitud ambiental.	30-01-2020	FFIE – Alcaldía de Tunja.
Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos	30-01-2020	Alcaldía de Tunja
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos.	30-01-2020	FFIE - Alcaldía de Tunja



			
Nombre	NIDIA LEONOR ISRAEL	Nombre	JOSE ALBERTO MORENO
Dependencia/ Entidad	Delegado ETC SED del Alcaldia de Tunja	Dependen cia/Entidad	Secretario de Educación ETC SED del Alcaldia de Tunja
			
Nombre	SOL INDIRA QUICENO FORERO	Nombre	PAULO HERRERA
Dependencia/ Entidad	Directora de Cobertura y Equidad - Ministerio de Educación Nacional	Dependen cia/Entidad	Profesional de apoyo FFIE
			
Nombre	ALVARO GARCIA	Nombre	ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ
Dependencia/ Entidad	Supervisor de Infraestructura Educativa ETC SED del Alcaldia de Tunja	Dependen cia/Entidad	Apoyo – Dirección de Cobertura y Equidad MEN