



Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	2:00 pm	Hora de finalización	3:00 pm
	03	marzo	2021				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
SOL INDIRA QUICENO FORERO	Directora de Cobertura y Equidad - MEN
JOSE ALBERTO MORENO	Secretario de Educación ETC – Tunja
NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO	Arquitecta Contratista de la Secretaría de Educación de la ETC – Tunja
ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES	Profesional de Apoyo MEN Dirección de Cobertura y Equidad
PAULO HERRERA	Profesional de Apoyo FFIE (Opcional)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC Alcaldía de Tunja.

TEMAS TRATADOS	
1	Verificación de los asistentes.
2	Lectura, ajustes y aprobación del orden del día.
3	Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revisión de compromisos.
4	Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades contempladas en el convenio.
5	Temas de relevancia para la correcta coordinación y seguimiento del presente Convenio.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cláusula quinta del mencionado Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este comité se celebrará mínimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario hacerlo.
2	En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecución les corresponden a otras instancias contractuales, tales como, contratistas y sus interventorías.
3	En cuanto a la revisión de compromisos, se tiene lo siguiente:  Para las instituciones que se encuentran en ejecución se deben garantizar las siguientes obligaciones:



- *Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes públicas, accesos, pozos, canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran afines para el logro del objeto del presente convenio.*
- *Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, cerramientos, arborización o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el inicio de operación de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la ejecución de los proyectos no cuenten con vías de acceso, a través de las Alcaldías de las instituciones educativas que serán atendidas.*
- *Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la implementación de la jornada única escolar.*

El presente comité se adelanta con base en la información con corte a febrero de 2021 remitida por la UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos priorizados por la Alcaldía de Tunja cuyo avance es el siguiente:

IE-SEDE	VALOR TOTAL	VALOR COFINANCIADO ETC	VALOR MEN-FFIE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	AULAS ESPECIALIZADAS NUEVAS	AULAS ESPECIALIZADAS MEJORADAS	TOTA AULAS	MATRICULA
IE GONZALO SUAREZ RENDON O	\$ 3.213	\$ 1.052	\$ 2.161	8	0	4	0	12	1.270
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA	\$ 3.381	\$ 1.558	\$ 1.822	11	0	4	0	15	310
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE	\$ 7.278	\$ 3.362	\$ 3.916	26	0	7	0	33	960
I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	\$ 6.223	\$ 1.858	\$ 4.365	22	0	6	0	28	820
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	\$ 4.901	\$ 1.854	\$ 3.047	18	0	2	0	20	2.476
	\$ 24.995	\$ 9.683	\$ 15.312	85	0	23	0	108	5.836
	\$ 24.995	\$ 9.683	\$ 15.312	85	0	23	0	108	5.836

4

IE-SEDE	ESTADO DEL PROYECTO	ETAPA DE EJECUCIÓN (1)	% EJECUTADO (3)
IE GONZALO SUAREZ RENDON O	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	100%
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA	EN EJECUCIÓN	TRAMITE DE LICENCIA	0%
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE	EN EJECUCIÓN	TRAMITE DE LICENCIA	0%
I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	EN EJECUCIÓN	TRAMITE DE LICENCIA	0%
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	100%



Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades de la Fase I), así como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE II, por Falta de capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecución de las obras, por lo que se iniciaron por parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminación anticipada y acuerdos de cesión.

Los contratos de los proyectos fueron cesionados el último trimestre del año 2019 y una vez cumplidas las condiciones resolutorias para que la cesión pudiera surtirse como que los diseños y las licencias de construcción estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de obra donde se evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre de 2019 de acuerdo con la siguiente información:

Nombre IE	Cesión	Cedente	Cesionario
I.E. RURAL DEL SUR	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE GONZALO SUAREZ RENDON	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE JULIUS SIEBER	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO GA ESCUELAS
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7	CONSORCIO IE BOYACÁ
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	Si	UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7	CONSORCIO GA ESCUELAS

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educación Nacional al convenio marco 1037 de 2016, se consultó a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trámite de licencia de construcción cuyo estado es el siguiente:

**JULIUS SIEBER:** se informa que se radico oficialmente en la curaduría No. 01 de la ciudad de Tunja el día 01-09-2020 y se presentaron observaciones por parte de curaduría el día 23-10-2020. Se presentaron las subsanaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE el 30-12-2020 y se está a la espera del pronunciamiento definitivo por parte de la curaduría para la expedición. Se informa por parte de la UG-FFIE que los tiempos de respuesta por parte de la curaduría se encuentran dentro de los términos establecidos en el proceso. La ETC se encuentra realizando las gestiones correspondientes ante la curaduría correspondientes a las consultas correspondientes con el ánimo de agilizar los trámites de expedición. Se espera tener la licencia de construcción para mediados del mes de marzo de 2021.

Frente al compromiso establecido por la ETC de realizar las demoliciones y actividades de desmantelación del salón comunal existente, el traslado de un parque biosaludable y una huerta comunal, la ETC informa que realizará directamente dichas actividades teniendo en cuenta que en la desmantelacion Se deberá entregar a la comunidad los elementos reciclables que puedan ser reutilizables.

Se informa que se aprobaron unas obras complementarias por parte de la ETC por un valor de \$624.655.088 incluyendo la Interventoría correspondientes a unos muros de contención, unas demoliciones, movimientos de tierras, andenes y una carpeta asfáltica para accesos y urbanismos.



MEN solicita iniciar con los tramites de diseños y solicitud de conexión de servicios públicos una vez sea aprobadas a las licencias de construcción.

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: se informa que se radico la solicitud de licencia el día 01-09-2020 y se presentaron observaciones el día 17-11-2020. Se presentaron las subsanaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE el 30-12-2020 y la curaduría presento unas observaciones sobre el paramento cuyas subsanaciones finales se radicarán el próximo viernes 12 de marzo de 2021.

Frente a la definición de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada frente a las cotas del terreno, se informa que se confrontaron y se identificaron las diferencias en los diferentes planos existentes y ya se definió técnicamente la cota de entrega y el relleno a ejecutarse en el proyecto. la empresa VEOLIA ESP deberá entregar el certificado de disponibilidad y entrega del punto indicando la cota; dado lo anterior la ETC realizará los trámites ante la empresa de servicios públicos para gestionar este documento. Por parte de los contratistas de la UG-FFIE se están estructurando las propuestas técnicas y presupuestales para el diseño de estas obras complementarias que corresponderían a unos rellenos para garantizar la instalación del alcantarillado, incluyendo unas contenciones y las obras de conexión. adicionalmente se informa que se gestionara la elaboración de un estudio de transito el cual es requerido por la curaduría para la aprobación de la licencia. Se aclara que una vez se apruebe la etapa de diseños de estas obras y se termine esta etapa se podrá conocer los presupuestos correspondientes de las obras. Las ofertas de los diseños se entregarán el próximo viernes 05-03-2021.

I.E. RURAL DEL SUR: A la fecha la UG-FFIE y la ETC informa que no se ha realizado la radicación de la solicitud del trámite de licencia de construcción toda vez que se está realizando el trámite administrativo para la adición al contratista para la ejecución del estudio de tránsito, documento solicitado por la curaduría como requisito para la solicitud de licencia de construcción. La UG-FFIE informa que se están realizando los tramites de aprobación en los órganos del patrimonio como el comité técnico y fiduciario, donde se espera que para el 17-03-2021 tener aprobada la contratación de este insumo; una vez aprobado se iniciara con la legalización de los otro si correspondientes para el inicio de esta actividad. Se tiene previsto un tiempo de ejecución contractual de 2 meses para la ejecución de esta labor. Sin embargo, se informa que se radicara el paquete inicial de insumos en la curaduría el próximo 08-03-2021 para que de manera paralela se subsanen ambos hitos necesarios para la expedición de la licencia de construcción.

Se informa que se requieren Obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras, escorrentías y la definición del sistema de entrega definitiva de las aguas residuales. Para el ultimo hito la UG-FFIE y la ETC informa que están evaluando 3 alternativas: 1. La construcción por parte de la ETC de un colector para que pueda existir la conexión. 2. Diseñar un campo de infiltración 3. Diseñar una PTAR para lo cual se requeriría permiso de vertimientos ante la Corporación ambiental. La UG-FFIE informa que el contratista está realizando la estructuración de las propuestas correspondientes con el fin de evaluar la opción más favorable teniendo en cuenta la variable recursos-tiempo que más favorezca al proyecto, cuya propuesta se entregara a mediados del mes de marzo de 2021.

Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos que se encuentran en fase 2 de construcción:



IE GONZALO SUAREZ RENDON: El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entregó por espacios el 08-10-2020.

Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras de escorrentías y unas demoliciones por valor aproximado de \$110.000.000.

Se informa que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestación del servicio de energía. Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

La entidad territorial informa que está gestionando el menaje del restaurante y de computadores. La IE cuenta con todo el mobiliario de puestos para garantizar la prestación del servicio. De todas maneras, la ETC informa que delegara una persona para verificar la dotación existente e informar sobre la completitud y necesidades.

La UG-FFIE informa que continua con la organizando la información para la entrega del dossier documental. Adicionalmente se solicitó el certificado de supervisión técnica independiente.

Lo anterior con el fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas.

La ETC informa que Está pendiente el cerramiento del IE Gonzalo Suarez Rendon, el cual se está en proceso de asignación de recursos, para su contratación, se cuenta actualmente con un presupuesto de 80 millones y se está en espera la asignación de recursos restantes, para su contratación inmediata.

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se informa que la fecha de terminación del proyecto fue el día 15-12-2020 y se está programando la fecha de entrega por espacios para los próximos 15 días.

Se informa que el proyecto ya se encuentra energizado y que el servicio de gas natural ya también se encuentra conectado. Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron a las redes ya existentes en el lote.

Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes:

1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentías, espacio público, urbanismos y cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de \$600.000.000.
2. Fase complementaria: conexión final eléctrica y la instalación de un hidrante por valor aproximado de \$ 55.000.000

La ETC informa que la contraloría general de la republica solicito la información sobre todos los cortes de obra y avances del proyecto, ante lo cual la UG.FFIE informa que se encuentra recopilando la información correspondiente.

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construcción de la fase 2, el FFIE suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestión y sus respectivos



contratistas de obra e interventoría. La fase 2 comprende como alcance los volúmenes de la infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexión de servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden ejecutar durante la fase 2 de construcción o en una fase complementaria posterior a la fase de construcción. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario por cada espacio construido con el ánimo de ser entregado físicamente cada espacio y/o elemento funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotación y puesta en funcionamiento. En esta acta se dejará constancia de los pendientes por conexiones de servicios públicos o cualquier situación que implique una entrega posterior de algún equipo o elemento para su utilización.

Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidación contractual con sus respectivos contratistas para al final de los tiempos establecidos en este proceso de liquidación entregar a la ETC la documentación final del proyecto (Dossier documental) con toda la información del proyecto.

Una vez entregada la información documental la entidad territorial de acuerdo con la obligación referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y entregadas deberá iniciar los respectivos tramites. Es importante precisar que para este trámite la entidad territorial requiere de la información documental del proyecto (ver listado de documentación según proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al **certificado de ocupación** (una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá expedir bajo la gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para licencias de construcción solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica deberá entregar a la entidad territorial para que esta realice la correspondiente inscripción y legalización de la infraestructura nueva construida ante escritura pública con el ánimo de expedir una póliza todo riesgo que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez estén sean terminadas y entregadas.

La ETC informa que están realizando las correspondientes estructuraciones del plan de alternancia e informan que están revisando los protocolos de las diferentes instituciones educativas para la respectiva aprobación y se espera que en el mes de abril se pueda iniciar con los primeros pilotos.

El MEN informa que adjuntara con la presenta acta algunos lineamientos a tener en cuenta con la habilitación de sedes donde se deberá tener en cuenta aspectos como el cálculo de la CAPACIDAD DE SALONES, CAPACIDAD DE BAÑOS, AFORO GENERAL, CAPACIDAD DE OTROS ESPACIOS y UN PLAN DE CIRCULACIONES Y SEÑALIZACIÓN, donde se deben verificar condiciones como ventilación y aseo, capacidad de los espacios, servicio de suministro de agua, Capacidad de atención simultánea de los baños existentes, necesidad de sanitarios y lavamanos.

Adicionalmente se adjunta la orientación No. 016 para la implementación del plan de alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo adoptado en la resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020.



	<p>Por último recordamos que a se realizó la asignación de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias para la financiación del regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa a los establecimientos educativos bajo el esquema de alternancia ante lo cual anexamos el oficio 2020-EE-149590 donde se informa sobre la asignación a las Entidad Territorial Certificadas en Educación los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias para la implementación de los lineamientos, esta cartera ministerial le informa que, de conformidad con los recursos disponibles, se le asignarán recursos por la suma de \$103.144.000.</p> <p>Es importante mencionar que el Ministerio continuará con el proceso de acompañamiento, seguimiento y monitoreo presupuestal a las ETC en el marco de la implementación de los protocolos y los recursos asignados, con el objetivo de propender la eficiencia en su ejecución.</p> <p>Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectúa la supervisión de los convenios en los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificación de cumplimiento de las obligaciones de la ETC.</p>
5	<p>1. Se expone también; Como es de conocimiento público, ante el brote viral que se ha presentado a nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido:</p> <p>El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(...) a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19 (...) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por los términos señalados en cada uno de ellos”.</p> <p>Es importante precisar que la emergencia Económica, Social y Ecológica se ha extendido a través de la Resolución No. 222 del 25 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional hasta el 31 de mayo de 2021.</p> <p>2. Frente a la obligación referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a desarrollar cumplan con los parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco de la política de jornada única deban atenderse se expresa lo siguiente:</p> <p>El Decreto No. 2105 de 2017 <i>«Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del - sistema especial de carrera. docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, básica y media.»</i> que se encuentra vigente, en su artículo 2.3.3.6.1.4 “Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Única” señala en el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:</p> <p>1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.</p> <p>Adicionalmente los dos incisos finales del citado artículo establecen:</p> <p><i>“Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan al Proyecto Educativo Institucional, adoptado en uso de la autonomía escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de</i></p>



*1994 y de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades territoriales certificadas en educación otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada institución educativa.*

*La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se refiere el párrafo del artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formación, establecimientos educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo del establecimiento educativo.”*

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que la verificación que señala la obligación No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definición de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestación de la jornada única la realiza el establecimiento educativo, basado en la autonomía que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formación.

Por lo que para el cumplimiento de esta obligación, los miembros del comité validarán que los espacios que han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, hayan contado con una interventoría técnica durante todo el proyecto, quien será la responsable de validar tanto el cumplimiento de la aplicación de la NTC 4595, así como de la calidad de las obras y procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el marco de este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es Responsabilidad del contratista de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo informado por el FFIE quien manifiesta que periódicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe de interventoría y adicionalmente este viene acompañado de un informe de un supervisor técnico independiente quienes avalan la ejecución de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar periódicamente de manera virtual soportes sobre esta situación con el ánimo de soportar esta actividad.

se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la siguiente manera:

Proyecto	Contratista de Interventoría Inicial	Contratista de Interventoría reasignado o cesionados
I.E.RURAL DEL SUR	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE GONZALO SUAREZ RENDON	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE JULIUS SIEBER	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7	CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7



3. Frente a la obligación referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizó los aportes por concepto de contrapartida con ocasión del convenio marco 1037 de 2015 y específico 911 de 2016 y el Acuerdo de Cofinanciación suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.

De acuerdo con la información entregada por el Patrimonio Autónomo La ETC ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Documento de formalización de las condiciones de transferencia de recursos al Patrimonio Autónomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente información con corte a 03 de marzo de 2021:

PRIORIZADO	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TERCERO	TOTAL
TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS	\$ 9.547.700.363	\$ 14.960.573.763	\$ -	\$ 35.617.050	\$ 24.508.274.126
TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FIJO INTERVENTORÍA	\$ 100.147.183	\$ 147.665.893	\$ 203.504.184	\$ -	\$ 451.317.260
TOTAL RECURSOS EN PROCESO DE PRIORIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS</b>	<b>\$ 9.647.847.546</b>	<b>\$ 15.108.239.656</b>	<b>\$ 203.504.184</b>	<b>\$ 35.617.050</b>	<b>\$ 24.959.591.386</b>
DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TERCERO	TOTAL
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR	\$ 2.619.733.764	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.619.733.764
<b>TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR</b>	<b>\$ 2.619.733.764</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.619.733.764</b>
PAGOS REALIZADOS	ETC	RECURSOS NACIÓN	CONTINGENCIAS	TERCERO	TOTAL
TOTAL PAGO POR PROYECTOS	\$ 1.944.259.480	\$ 4.709.991.398	\$ -	\$ -	\$ 6.654.250.878
TOTAL PAGO POR COSTO FIJO INTERVENTORÍA	\$ 100.147.183	\$ 147.665.893	\$ 203.504.184	\$ -	\$ 451.317.260
TOTAL PAGO VISITAS	\$ 2.103.000	\$ 4.907.000	\$ -	\$ -	\$ 7.010.000
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>\$ 2.046.509.663</b>	<b>\$ 4.862.564.291</b>	<b>\$ 203.504.184</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7.112.578.138</b>

#### Compromisos adquiridos (verificación acta anterior)






Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Radicación de licencias de construcción I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y definición de estudio de tránsito y definición de sistema de PTAR para inicio de trámite de solicitud ambiental.	30-01-2021	FFIE – Alcaldía de Tunja. – No cumplida
Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos	30-01-2021	Alcaldía de Tunja – En cumplimiento
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos.	30-01-2021	FFIE - Alcaldía de Tunja – En cumplimiento

#### Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Radicación de licencias de construcción I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	08-03-2021 –	FFIE – Alcaldía de Tunja.



I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y definición de estudio de tránsito y definición de sistema de entrega definitiva de aguas residuales	15-03-2021	FFIE – Alcaldía de Tunja
I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y aprobación de ejecución de estudio de tránsito	17-03-2021	FFIE
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA radicación de subsanaciones para expedición de licencia de construcción	05-03-2021	Contratista FFIE
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA presentación de Propuesta para estudio de tránsito	15-03-2021	Contratista FFIE
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA presentación de Propuesta para obras complementarias	15-03-2021	Contratistas FFIE
Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, prestación de servicios públicos, vigilancia, obras complementarias y aseguramiento de los proyectos	30-06-2021	Alcaldía de Tunja
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir con relación a obras complementarias necesarias para el buen funcionamiento de los proyectos.	30-06-2021	FFIE - Alcaldía de Tunja

			
<b>Nombre</b>	<b>NIDIA LEONOR ISRAEL</b>	<b>Nombre</b>	<b>JOSE ALBERTO MORENO</b>
<b>Dependencia/Entidad</b>	Delegado ETC SED del Alcaldía de Tunja	<b>Dependencia/Entidad</b>	Secretario de Educación ETC SED del Alcaldía de Tunja
			
<b>Nombre</b>	<b>SOL INDIRA QUICENO FORERO</b>	<b>Nombre</b>	<b>PAULO HERRERA</b>
<b>Dependencia/Entidad</b>	Directora de Cobertura y Equidad - Ministerio de Educación Nacional	<b>Dependencia/Entidad</b>	Profesional de apoyo FFIE
			
<b>Nombre</b>		<b>Nombre</b>	<b>ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ</b>
<b>Dependencia/Entidad</b>		<b>Dependencia/Entidad</b>	Apoyo – Dirección de Cobertura y Equidad MEN