	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	7 DE 8

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 22 de febrero de 2022

CONTRATO MARCO	X	ACTA DE SERVICIO	X	ACUERDO DE OBRA	X
----------------	---	------------------	---	-----------------	---

Nº	1380-53-2016	N.A.	N.A.
ACTA No :	COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA		
FECHA:	22/02/2022		
OBJETO:	CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

El día 22 de febrero de 2022, se reúnen en las instalaciones de la ETC de Tunja, representantes de la ETC Arq. Nydia Israel Salgado, Néstor Alfredo Barrera Mora secretario de educación de Tunja, Patricia Valcárcel, por parte del ministerio de educación María del Pilar Viana líder territorial del MEN, Representantes del FFIE, Arq. María Camila Manrique, Arq. Mónica Cortes Ramírez (virtual por Microsoft Teams) Arq. Paulo Andrés Herrera y representantes de interventoría PAYC SAS, Arq. Martha Cortes, (virtual por Microsoft Teams), Juan Pablo Perilla, para revisar el estado actual y seguimiento de los proyectos de nueva Infraestructura Educativa para los planteles en ejecución por parte del Consorcio GA Escuelas y Consorcio IE Boyaca.

Se inicia la reunión con la presentación de los asistentes; por parte de la profesional de apoyo a la secretaria de educación hace una reseña del estado actual de las IE que están dentro del convenio FFIE y la ETC de Tunja, manifiesta que a la fecha se ha logrado avanzar en la ejecución de dos instituciones y tres más están pendientes por inicio, la cuales cuentan con licencia de construcción. De parte de la ETC se aprobó la indexación para las IE que están por iniciar fase 2, sin embargo, es importante resaltar que a la fecha está pendiente adicionar obras complementarias para poder dar una terminación completa a los colegios por lo que es necesario que de parte de la ETC se gestionen recursos para cubrir los costos de las obras complementarias fundamentales.

Continúa la reunión con la presentación por parte de la UG FFIE con las IE que están actualmente en liquidación.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	2 DE 8

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 22 de febrero de 2022

IE A CARGO DEL CONSORCIO IE BOYACÁ

AO 201002 NSU

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN – TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 1 – finalizada.

Fase 2 – Finalizada desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 3 – Liquidación, a la fecha está pendiente que el contratista atienda observaciones de planos record y documentos de dossier.

La UG FFIE informa que esta IE requirió la ejecución de obras complementarias, como movimiento de tierras, urbanismos, conexión eléctrica, las cuales fueron adicionadas al acuerdo de obra y ejecutadas por el contratista.

Continúa, informando que se han venido adelantado mesas trabajo con el contratista e interventoría con el fin de subsanar lo pendientes de documentación para la liquidación del acuerdo de obra, entre los temas pendientes están:

- **Dossier.** La UG FFIE informa que de acuerdo a mesar de trabajo se han evidenciado pendientes documentos como actas de novedades contractuales, paz y salvos de proveedores, certificado de conexión a servicios públicos.
- **Planos record.** A la fecha el contratista continúa subsanando observaciones emitidas por interventoría.
- **Posventas:** La UG FFIE informa que a la fecha continúa pendiente que el contratista haga entrega de subsunción de posventas, las cuales hacen referencia a humedades del bloque 4 en la placa de tanques. Pruebas a bombas del sistema hidráulico, arreglos de baños del bloque 7 entre otros que están relacionadas en el acta de visita a obra del 24 de julio de 2021. Se acuerda realizar visita para verificación de subsanación de posventas para el próximo 24 de febrero de 2022 a las 2:00pm.

COMPROMISOS.

Visita a la IE verificación de subsanación de posventas. 24 de febrero de 2022

Seguimiento al proceso de liquidación del acuerdo obra

IE A CARGO DEL CONSORCIO GA ESCUELAS.

AO 201002 GSR

IE GONZALO SUAREZ RENDÓN - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020.

Fase 1 – finalizada.


Fase 2 – Finalizada desde el 8 de octubre de 2020.

Fase 3 – Liquidación, a la fecha se cuenta con todos pendientes subsanados de la fase 3, en este orden se considera que esta al 100%.

DOSSIER: La UG FFIE informa que a la fecha se han subsanado todos los pendientes del dossier tanto de contratista como de interventoría para el proceso de liquidación. La semana anterior se realizó revisión de documentación en físico en las oficinas de interventoría en Bogotá, donde se observó que está pendiente el certificado de seguridad humana. Actualmente, se está adelantando el paquete de entrega (documentos del contrato) para radicar a la ETC para formalizar el acta de bienes y servicios o acta de transferencia.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD HUMANA.

La UG FFIE informa respecto a este pendiente la ETC está a cargo del trámite, dado a que se deben hacer unas adecuaciones en las instalaciones del colegio existente para que la entidad de bomberos de la certificación de todo el colegio, añade que como soporte el año 2020 la ETC envió documento informando que esta entidad se haría cargo del trámite de certificación de bomberos, no obstante, de parte de la UG FFIE se enviara oficio recordando el compromiso. De

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	3 DE 8

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 22 de febrero de 2022

parte de la ETC se informa que se ha venido adelantando el proceso para ejecución de las obras necesarias para la obtención del certificado de seguridad humana; actualmente, ya se surtió el trámite de la consultoría para las obras de adecuación, se está adelantando el proceso de estudios previos para la adjudicación del contrato de obra a través del SECOP, esta actividad la esta adelantado la secretaria de infraestructura. El secretario de educación consulta que costos tiene hacer las adecuaciones, la profesional de apoyo manifiesta que están costando aproximadamente cincuenta millones de pesos MLV.

COMPROMISOS.

- Hacer seguimiento a certificación de seguridad con la ETC
- Hacer seguimiento a radicación de documentos contractuales a la ETC y firma de acta de transferencia.

A.O. 406001 JSB

IE JULIUS SIEBER - TUNJA

Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

Licencia de construcción: La UG FFIE informa que actualmente el proyecto cuenta con licencia de construcción expedida por curaduría 1 de Tunja.

Entrega del lote: La UG FFIE informa que la ET hizo la entrega del predio al FFIE y este al contratista.


Obras complementarias: La UG FFIE informa que el proyecto requiere obras complementarias fundamentales las cuales ya fueron aprobadas por interventoría y la ETC, también fueron adicionadas por comité fiduciario del FFIE, pendiente iniciar obra, el inicio de obra no se ha dado por que el contratista presento una solicitud para que se le reconociera los incrementos de los costos del acero.

Indexación costos acuerdo de obra. La UG FFIE informa que la ET dio aprobación a la solicitud de indexación y actualmente está subsano este pendiente.

Acuerdo directo. El acuerdo directo hace referencia a la solicitud que el contratista presento reclamando el reconocimiento de los sobre costos del acero, esta solicitud actualmente está en revisión por parte de controversias contractuales del FFIE. La ETC consulta que tiempo se demora el trámite del acuerdo directo, la UG FFIE manifiesta que se está adelantado conversaciones con el contratista de obra y otros posibles contratistas, dado que se contempla la posibilidad de que se haga con el mismo contratista o con un contratista nuevo de no llegar a conciliar con el contratista actual. También, se ha venido adelantado el proceso para la consecución de recursos para cubrir estos rubros que no estaban contemplados en el inicio del contrato. Concluye informando que se prevé dar respuesta a más tardar el 11 de marzo de 2022, sobre cómo se procederá con el acuerdo directo con el contratista GA Escuelas, también si se reasignara o no los tres proyectos de la ETC de Tunja.

El señor secretario de educación consulta si una vez aprobados los recursos para indexación por parte de la ETC es posible que haya una nueva solicitud de recursos para indexación de precios, la UG FFIE informa que no, que ya con los recursos aprobados para indexación de precios se da por saldada la solicitud de haber algún condicionante que requiera indexaciones serán costeadas por el FFIE. Pero en el caso de que el proyecto se llegue a reasignar el proyecto es posible que las obras complementarias ya aprobadas requieran ser indexadas y se necesiten recursos adicionales.

La ETC manifiesta que actualmente en la IE Julius Sieber se cuenta con los recursos asignados y no hay ninguna observación, solo el tema del arreglo directo entre el PA FFIE y el contratista, sin embargo, dado que se aprobó la indexación para las tres IE la cual suma alrededor de 1700 millones y estos fueron tomados de la bolsa FFIE, actualmente solo quedan en la bolsa unos 1000 millones, que no alcanzan para cubrir las obras complementarias de las otras dos instituciones. Por lo cual se requiere gestionar con la administración municipal los recursos.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	4 DE 8

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 22 de febrero de 2022

Tiempos de ejecución: La UG FFIE informa que los tiempos proyectados para ejecución son 2 meses para la fase complementaria, 8 meses para la fase 2, y 1,5 meses para la fase 3.

COMPROMISOS.

- Dar respuesta a arreglo directo, 11 de marzo de 2022.

A.O. 406036 RUS

IE RURAL DEL SUR – TUNJA

Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

Licencia de construcción: La UG FFIE informa que actualmente el proyecto cuenta con licencia de construcción expedida por curaduría 1 de Tunja, la cual fue expedida el 10 de diciembre de 2021.

Entrega del lote: pendiente entrega del predio por parte de la ETC a FFIE.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.


Estudio de tránsito: Durante el proceso de licenciamiento una de las solicitudes de la curaduría fue realizar un estudio tránsito, el cual se realizó como obra complementaria. La ETC aprobó la consultoría mediante oficio de priorización y se adiciono al acuerdo de obra; el contratista Consorcio GA Escuelas presentó a la secretaria de tránsito de Tunja para su aprobación. Actualmente el estudio de tránsito está aprobado por la secretaria de tránsito y pendiente que el contratista subsane observaciones para que la interventoría emita concepto aprobatorio. Una vez aprobado por interventoría, se debe enviar a la UG FFIE para que radique a la ETC y esta, cierre el pendiente con la curaduría, dado que se condicione el inicio obra a la entrega del estudio de tránsito.

Topografía: La UG FFIE informa que esta obra complementaria se dio por que una vez ejecutado el estudio de tránsito se evidencio que la vía de acceso a la IE tiene una franja de protección mayor a la inicialmente aprobada, por lo que requiere correr la implantación del proyecto. Actualmente esta pendiente que la ETC de aprobación de priorización de recursos para esta obra complementaria. Una vez la ETC apruebe la priorización de recursos el proceso para adicionar al acuerdo de obra puede demorar 45 días, más el tiempo de que el contratista se demora en la ejecución de la obra complementarias el cual está estimado en 20 días.

Movimiento de tierras: Esta obra complementaria se da por las excavaciones y rellenos que se deben hacer para implantación del colegio, depende de la aprobación y ejecución de la topografía para poderla cuantificar los movimientos de tierra.

Obras de escorrentía: La UG FFIE informa que el contratista está ajustando una propuesta incluyendo la ocupación del cauce, los pases de vía, una batimetría, y un estudio hidrológico. Esta obra complementaria depende de la realización de la obra complementaria de topografía. De acuerdo a lo solicitado por la ETC la obra complementaria de escorrentías comprende la consultoría de las estructuras necesarias para el manejo de aguas superficiales dentro y fuera del predio desde las aguas que caen desde la vía la nacional hasta conducir las a la quebrada chorro blanco. Pero ya en la etapa de construcción el contratista de la IE solo ejecutara las estructuras correspondientes al manejo de escorrentías ubicadas dentro del predio dado que los recursos de FFIE solo son para inversión dentro del predio postulado. Las obras a que haya lugar según la consultoría y que se ubiquen por fuera del predio serán responsabilidad de la ETC.

Sistema séptico: Se ha venido trabajando previo al licenciamiento, inicialmente se proyectó hacer una PETAR la cual se planteó que sería ejecutada por la ETC, no obstante, la administración anterior decidió solicitar que se ejecutara a través del FFIE. posteriormente la nueva administración evaluó y solicitó el cambio de sistema séptico, y se plantearon varias alternativas como una estación de bombeo, luego un sistema de láminas filtrantes y finalmente un sistema de tratamiento encapsulado, este último está en proceso que el contratista presente la consultoría de diseño y la fase de construcción por

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	5 DE 8

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 22 de febrero de 2022

aparte. Concluye informado que el sistema es importado y se paga de acuerdo a los costos del dólar del momento.

Obras complementarias no fundamentales: Se informa que están se desarrollan durante el desarrollo de la fase 2, estas son: Conexiones de servicios públicos (agua potable, gas, energía), cerramiento, urbanismos, hidrante. Concluye informando que todos los precios de las obras complementarias están basados en los precios de contratación de la resolución vigente de la gobernación de Boyacá.

Tiempos de ejecución: La UG FFIE informa que los tiempos para la fase 2 es de 11 meses, y 1,5 meses para la fase 3. Aún está pendiente tiempos de las obras complementarias.

A.O. 406058 TNU

IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA - TUNJA

Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

Licencia de construcción: La UG FFIE informa que actualmente el proyecto cuenta con licencia de construcción expedida por curaduría 1 de Tunja.

Entrega del lote: Pendiente entrega del predio por parte de la ETC a FFIE. La ETC tiene pendiente hacer un retiro de árboles, retiro de maquinaria.


OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Topografía: La UG FFIE informa que esta obra complementaria se dio por la necesidad de reajustar el diseño sanitario y ubicar el nuevo punto de descarga.

Reajuste a red sanitaria y pluvial de la IE. Este reajuste se da porque al proyectar el descargue de la red sanitaria sobre la red pública de aguas servidas la conexión quedaba en contrapendiente, por lo que en su momento se planteó hacer un relleno para dar cumplimiento a la pendiente de descarga según norma NTC 1500. El relleno fue autorizado por la administración anterior quienes dejaron una nota aclararía en planos aprobados. No obstante, la administración actual de la ETC una vez informada de esta obra complementaria reviso y solicito que se revisara la propuesta del relleno dado que considero que es una actividad muy costosa. Por lo que nuevamente se solicitó a la ESP Veolia aportar información sobre el nivel de la cota que se puede hacer la descarga, en este orden Veolia expidió certificado y se revisó en campo en compañía de ETC y se convino hacer un reajuste al proyecto sanitario teniendo en cuenta el nuevo punto de descarga. La consultoría está en proceso de subsanación por parte del contratista dado que inicialmente se había hecho un paquete que comprendía el rediseño de sanitario, consultoría de escorrentías por la afectación de aguas superficiales que ingresan al lote por la parte alta con la vía perimetral, sin embargo, una vez concluido el estudio de tránsito por parte de la ETC se evidencio que se deben hacer unas estructuras sobre esta vía con las que se pueden mitigar y tratar las aguas de escorrentías. Este rediseño es determinante, dado que una vez ajustado al punto de descarga se podrá evidenciar si se requiere hacer rellenos y posiblemente una contención.

Estudio de tránsito: Durante el proceso de licenciamiento una de las solicitudes de la curaduría fue realizar un estudio tránsito, el cual se realizó como obra complementaria. La ETC aprobó la consultoría mediante oficio de priorización y se adiciono al acuerdo de obra; el contratista Consorcio GA Escuelas presentó a la secretaria de tránsito de Tunja para su aprobación. Actualmente el estudio de tránsito está aprobado por la secretaria de tránsito y pendiente que el contratista subsane observaciones para que la interventoría emita concepto aprobatorio. Una vez aprobado por interventoría, se debe enviar a la UG FFIE para que radique a la ETC y esta, cierre el pendiente con la curaduría, dado que se condiciono el inicio obra a la entrega del estudio de tránsito.

Demoliciones. La UG FFIE informa que esta obra complementaria es muy importante dado que es precedente para dar inicio a la fase 2, inicialmente la ETC realizo demoliciones de las instalaciones existentes, no obstante, desistió de terminar y durante la administración actual la ETC solicito que esta actividad fuera ejecutada por el contratista de obra en medio del

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	6 DE 8

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 22 de febrero de 2022

desarrollo de las actividades de ejecución el acuerdo de obra. Se han realizado varias mesas de trabajo para revisar observaciones, a la fecha se tiene aprobado las cantidades y sus costos, sin embargo, está pendiente aprobar el tiempo para esta obra complementaria, dado que el contratista está solicitando 120 días calendario para la ejecución de esta actividad. Por lo anterior se tiene previsto realizar el día 23 de febrero a las 8:30am una visita de campo para revisar rendimientos de las actividades de demolición. A esta visita también hizo la invitación a los profesionales de la ETC. Una vez ajustados los tiempos y aprobados por interventoría se enviarán a la ETC para aprobación con oficio de priorización de recurso.

Cancha. Inicialmente esta IE no contemplaba la cancha múltiple, dado que la administración anterior informo que se podía usar la cancha de las instalaciones del IRDET, fue en la la presente administración cuando se solicitó que se incluyera la placa para cancha múltiple.

Obras complementarias no fundamentales: Se informa que éstas se desarrollan durante el desarrollo de la fase 2, estas son: Conexiones de servicios públicos (agua potable, gas, energía), urbanismos, hidrante.

Tiempos de ejecución: La UG FFIE informa que los tiempos para la fase 2 es de 12 meses, y 1,5 meses para la fase 3. Aún está pendiente tiempos de las obras complementarias.


Una vez terminada la intervención general del FFIE, la ETC solicita que se informe que posibles fechas que tienen previstas para el inicio de cada una de las IE, la UG FFIE informa que es prioridad dar aprobación de a las obras complementarias de consultorías para obtener los estudios y en estos se establezcan los alcances y tipos de ejecución de las obras a haya lugar en las IE de Rural del Sur y Normal Santiago. La ETC informa que dará respuesta una vez lleguen las obras complementarias remitidas por el FFIE, así poder dar avance y poder inicio lo más antes posible.

De parte de la ETC solita información respecto al tiempo que transcurriría en caso de que haya reasignación de los proyectos a un nuevo contratista, la UG FFIE informa que se requieren tiempos para que el nuevo contratista revise y haga apropiación de los diseños, este tiempo puede ser de un mes y medio. Este tiempo también aplica para que el contratista haga las respectivas consultas sobre dudas y que la interventoría de repuesta. En este orden de ideas, el inicio de también está condicionado a la reasignación o no de las IE, de no reasignar se prevé que el inicio de la El Julius Sieber estaría para la primera semana de abril de 2022, en caso de reasignarse los proyectos se podría atrasar el inicio para a mediados del mes de mayo de 2022.







La ETC considera pertinente asignar al contratista de obra, las consultorías de las obras complementarias no fundamentales con el fin de poder establecer los costos y alcances totales y así mismo buscar los recursos que se requieran para ejecutar y dar una terminación total a las IE.


Por otra parte, la ETC manifiesta que le preocupa los procesos de aprobaciones de obras complementarias los cuales toman mucho tiempo, de parte de la UG FFIE se informa que para estos procesos siempre se ha tenido en cuenta que la ETC esté enterada, y se invita a las visitas de obra, mesas de trabajo, comités de gestión territorial. Para el caso del sistema séptico de la IE Rural del Sur que es una de las consultorías que más ha consumido tiempo siempre se han seguido los lineamientos solicitados por la ETC, primero con la PETAR, después con la posibilidad de conectar con la red pública a través de un sistema de bombeo, posteriormente con la propuesta de láminas filtrantes y ahora ultimo con el sistema encapsulado el cual fue recomendado por la misma ETC. La ETC manifiesta que el objetivo es optimizar los recursos que quedan en la bolsa del convenio con el FFIE.

Se prevé programar cada 15 días comités de gestión territorial, el próximo comité seria para el 10 de marzo, no obstante, la UG FFIE enviara la respectiva invitación.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	7 DE 8

PARTICIPANTES *COMITE DE SEGUIMIENTO
ETC TUNJA - BOY .
22-FEB-2022.*

NOMBRE	<i>JUAN PABLO PERKUS LOPEZ</i>	Firma 
En Representación de	<i>PAYC SAS</i>	
Correo electrónico	<i>coordinador2.phc2@payc.co</i>	
Teléfono	<i>3136617664</i>	
NOMBRE	<i>Nidia Israel Salgado</i>	Firma 
En Representación de	<i>S. E. M.</i>	
Correo electrónico	<i>nidiasrael@hotmail.com</i>	
Teléfono	<i>3135982512</i>	
NOMBRE	<i>JOHANN VALDEZ</i>	Firma 
En Representación de	<i>SEM.</i>	
Correo electrónico	<i>JOHANN.VALDEZ@TUNJA.GOV.CO</i>	
Teléfono		
NOMBRE	<i>Néstor Barrera</i>	Firma 
En Representación de	<i>S. E. M.</i>	
Correo electrónico	<i>nestor.barrera@tunja.gov.co</i>	
Teléfono	<i>3183680472</i>	
NOMBRE	<i>Pilar Uiana</i>	Firma 
En Representación de	<i>MEN (Lider Territorial)</i>	
Correo electrónico	<i>mviana@mineducacion.gov.co</i>	
Teléfono	<i>3104809647</i>	
NOMBRE	<i>Pablo A Herrera Perea</i>	Firma 
En Representación de	<i>UG FFEE</i>	
Correo electrónico	<i>pherrera@ffee.com.co</i>	
Teléfono	<i>300 241 4965</i>	

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	8 DE 8

COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 22 de febrero de 2022

PARTICIPANTES

NOMBRE	Arq. María Camila Manrique	Firma
En Representación de	UG FFIE	
Correo electrónico	mmanrique@ffie.com.co	
Teléfono	320 343 6923	
NOMBRE	Mónica Cortes Ramírez	Firma
En Representación de	UG FFIE	
Correo electrónico	mcortes@ffie.com.co	
Teléfono	300 327 9364	
NOMBRE	Martha Patricia Cortés Salazar	Firma 
En Representación de	PAYC SAS	
Correo electrónico	martha.cortes@payc.co	
Teléfono	300 419 6207	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		