
	ACTA DE COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01		DE 6

CONTRATO MARCO	X	ACTA DE SERVICIO	X	ACUERDO DE OBRA	X
-----------------------	----------	-------------------------	----------	------------------------	----------

N° 00911	Diseño, Estudios Técnicos y Obra del PNIE – Región Centro Oriente		ETC TUNJA
ACTA No:	COMITÉ DE GESTIÓN TERRITORIAL ETC – TUNJA		
FECHA:	30/03/2023		
OBJETO: 	CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA, QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JORNADA ÚNICA Y QUE SERÁN EJECUTADOS POR EL FFIE A TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015.		

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA


Siendo las 2:00 pm del día 30 de marzo de 2023, se reúnen de forma virtual, Doc. José Moreno Villamil, Arq. Nidia Israel, Gabriel Duarte, Erika Paola Quiroga, Wilson Velásquez, Luis Felipe Vargas, Janeth Patricia González, de la UG FFIE la Profesional senior Arq. María Camila Manrique, Arq Gestora Paula Rojas. Con el fin de revisar el estado de los proyectos ejecutados dentro del convenio específico con la ETC Tunja.

Se presenta por parte de la Entidad territorial a la preocupación ante el estado de los proyectos, por la necesidad de los colegios y las comunidades.

Proyectos con licencia expedida, reasignados por iniciar:

IE Julius Sieber Sede Santa Rita:

El FFIE hace una introducción general, 11 de enero se firmó contrato de obra, en nov se firmó contrato con la interventoría. Ya se realizaron las visitas técnicas y la documentación y pólizas fueron aprobadas. Aunque han existido demoradas y fallas en los trámites, ha existido acompañamiento por parte del del FFIE [ara resolver dudas de marcos contractuales, términos y condiciones.

	ACTA DE COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01		DE 6

El contratista ya radico la expedición de la póliza y el soporte de pago de la misma, es decir que ya se encuentran legalizadas, están en trámite de revisión. Vía correo electrónico se le informara a la ETC el resultado de la misma.

El contratista ya ha hecho avances en mesas técnicas con pptos que están en manos de la interventoría para ser aprobadas, así como también mesas de índole técnico, arquitectura, estructura, hidráulicas, con el acompañamiento de profesiones del FFIE, para contar con las condiciones de inicio lo antes posible.

El contratista cuenta con 8 días desde la firma del inicio del contrato estimada para el 10 de abril, hasta el inicio de la obra en el cual se debe aterrizar no solo el ppto si no las condiciones técnicas como permisos de provisionales de obra, actualización del constructor responsable ante la curaduría, entre otros.

El contrato tiene un tiempo de ejecución de 9 meses entre los que se incluye los 8 días de ejecución y consolidación de ppto y cronograma de obra, adicionalmente incluye las actividades de obtención de certificados de cumplimiento de obra RETIE.

Las obras complementarias fundamentales del proyecto ya se encuentran ejecutadas y el contratista ya tiene vía libre para dar inicio a las actividades del alcance FFIE.

La rectora del plantel educativo muestra su descontento respecto al inicio de las obras, la comunidad está preocupada por la situación. Así mismo, Luis Felipe Vargas, representante de padres de familia expresa preocupación por la falta de fechas e inicio del proyecto. A lo que el FFIE, confirma la radicación de pólizas y el paso a seguir con fechas e inicio de obras, para dar un parte de tranquilidad.

El FFIE propone reunión a puerta cerrada para la presentación de los contratistas, teniendo en cuenta que el día 10 de abril de 2023 tenemos inicio de contrato, el día 11 de abril 2023, junto con la rectora de la institución, representantes de la comunidad y de la secretaria de educación. Durante los 8 días siguientes el ppto será aterrizado y se iniciará la obra, una vez suceda esto, se cita a la comunidad para ofrecer una vista real el avance del proyecto.


En intervención de la ETC, solicitan por parte de los contratistas el acta de inicio de obra y un certificado de existencia y representación legal del consorcio, para certificar ante la curaduría el inicio del proceso y cumplir con lo que ellos piden.

IE Rural del Sur:


Ya se encuentra radicado el levantamiento topográfico, las pólizas aún no han sido radicadas, pero están prontas a radicarse. El contratista ya radico un primer acercamiento de implantación de acuerdo a lo revisado en campo; se tiene programada una visita al sitio para la semana del 3 al 5 de abril, con el fin de revisar la implantación, replanteo e identificar si es posible reducir la cantidad de rellenos o cortes del terreno en aras de resguardar recursos para el proyecto.

El rector de la institución, Constantino Parada, manifiesta preocupación por la demora en el inicio de las obras, informa que la comunidad educativa ha manifestado inconformidad por lo mismo.

La ETC propone reunión para llegar a un acuerdo en cuanto a las 2 soluciones que se han dado para el tema de corrientes en el lote. 17 de abril de 2023 9:00 am de manera presencial fecha concertada.


	ACTA DE COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01		DE 6

NOMBRE	Paula Andrea Rojas Sanchez	Firma
En Representación de	UG FFIE	
Correo electrónico	psanchez@ffie.com.co	
Teléfono	3194340038	
NOMBRE	Nidia Israel	Firma
En Representación de	ETC TUNJA	
Correo electrónico	nidiaisrael@hotmail.com	
Teléfono	3135982517	
NOMBRE	Maria Camila Manrique	Firma
En Representación de	UG FFIE	
Correo electrónico	Mmanrique@ffie.com	
Teléfono	3203436923	
NOMBRE	Jose Moreno Villamil	Firma
En Representación de	ETC TUNJA	
Correo electrónico	jose.moreno@tunja.gov.co	
Teléfono	3115980193	
NOMBRE	Gabriel Duarte	Firma
En Representación de	Interventoria Consorcio 26	
Correo electrónico		
Teléfono	3102441612	
NOMBRE		
En representación		
Correo Electrónico		
Teléfono		

	ACTA DE COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01		DE 6

NOMBRE	Erika Paola Quiroga	Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Luis Felipe Vargas,	Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE	Wilson Velásquez	Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
<u>NOMBRE</u>		
<u>En representación</u>		
<u>Correo Electrónico</u>		
<u>Teléfono</u>		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

	ACTA DE COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01		DE 6

Firma _____

Nombre:

**PROFESIONAL SENIOR
COORDINACIÓN CENTRO ORIENTE**

Firma _____

Nombre:

REPRESENTANTE ETC BOYACÁ