

Tunja, 6 de septiembre 2023

INFORME PROYECTO FFIE IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

- CONVENIO MARCO 1037 DE 24 DE JUNIO 2015 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE TUNJA. AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES QUE POSIBILITEN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA **JORNADA UNICA**
- CONVENIO DERIVADO 00911 DE 25 ABRIL 2016 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE TUNJA. CUMPLIMIENTO PROYECTOS FFIE, QUE CONTRIBUYAN IMPLEMENTACIÓN **JORNADA UNICA**, EJECUTADOS POR EL FFIE
- **RECURSOS APORTADOS ETC**

APORTANTE	ETC	CONSIGNACIÓN	FECHA	RECURSOS
TUNJA	TUNJA	\$ 50.000	23-MAY-16	PROPIOS
TUNJA	TUNJA	\$ 6.602.200.000	24-MAY-16	PROPIOS
TUNJA	TUNJA	\$ (50.000)	31-MAR-17	PROPIOS
TUNJA	TUNJA	\$ 3.558.000.000	15-SEP-17	PROPIOS
		\$ 10.160.200.000		

VALOR APORTADOS ETC CON COFINANCIACION Y FFIE

IE-SEDE	VALOR MAXIMO ESPERADO	VALOR COFINANCIADO ETC	VALOR MEN-FFIE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	AULAS NUEVAS ESPECIALIZADAS	AULAS ESPECIALIZADAS MEJORADAS	TOTA AULAS	MATRICULA
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CEN	\$ 7.145	\$ 3.319	\$ 3.826	26	0	7	0	33	960

• CONTRATISTAS DE OBRA

EJECUTOR OBRA	NO. DE CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 CESIÓN A; CONSORCIO GA ESCUELAS	1380-37-2016	18/07/2016	18/01/2021

• CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA

EJECUTOR INTEVENTORIA	NO. DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS	1380-53-2016	27/07/2016	27/01/2021

- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA (FASE 2)

ALCANCE DEL PROYECTO:

- 2 AULAS PREESCOLARES
- 16 AULAS DE BÁSICA MEDIA
- 1 LABORATORIO
- 1 AULA POLIVALENTE
- 1 COMEDOR
- 1 COCINA Y DESPENSA
- 1 CENTRO DE RECURSOS
- 26 APARATOS SANITARIAS
- 3 APARATOS SANITARIOS PREESCOLAR
- 4 BATERÍA SANITARIA

RECURSOS

- NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: **960**
- VALOR TOTAL DEL PROYECTO A FECHA 2023: \$ **9.163.851.000**
- APOORTE DE LA NACIÓN: \$ 3.750.136.978 + 4.560.859
- VALOR APOORTE MUNICIPIO CON EMPRÉSTITO: \$852.859.553
- VALOR APROBADO COMPLEMENTARIAS: POR DEFINIR

ACCIONES

- 8 DE ABRIL 2021 CURADURÍA ENTREGA, **RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCION**
- 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 EL PAGO DE \$1.334.956 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. PARA EL 30 DE MARZO DEL 2022-00449 MEDIANTE RESOLUCIÓN DES- 13462
- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACIÓN DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS PROYECTOS FFIE \$1.657.835.158 RECURSOS QUE SE DEBEN DISPONER DE LOS RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO.
- EN FECHA 9 MARZO DEL 2022 LA ETC APROBÓ AL FFIE PRIORIZACIÓN DE RECURSOS A EJECUCIÓN DE COMPLEMENTARIAS COMPRENDIDO POR "INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, REDISEÑO DE REDES SANITARIAS, DISEÑO DE PLACA DEPORTIVA" POR UN VALOR DE \$10.995.103 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 25 DÍAS.
- OCTUBRE 2022 SE ADJUCÓ CONTRATO DE MARTILLO HIDRAULICO CON MANEJO DE ESCOMBROS PARA CULMINAR OBRAS FALTANTES A DEMOLICIÓN PARA DAR CUMPLIMINETO AL 100% DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EL FFIE DE INICIO A OBRAS FASE II.
- EN ENERO DEL 2023 SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRA 1380-1798-2023 AL CONSORCIO L Y B,
- SE DIO INICIO DE OBRAS EL 29 DE MAYO DEL 2023
- SE RETOMÓ TEMA DE REAJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, SE ESPERA DE INFORMACION POR PARTE DEL FFIE.
- **AVANCE DE OBRA A LA FECHA DEL 4%**

TRAZABILIDAD CONTRATOS

1.1.1. Contratistas de Obra 2016 al 2022

EJECUTOR OBRA	No. DE CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 CESIÓN A: CONSORCIO GA ESCUELAS, CONSORCIO IEBOYACÁ	1380-37-2016	18/07/2016	20/07/2022

1.1.2. Contratistas de Interventoría 2016 AL 2022

EJECUTOR INTERVENTORÍA	No. DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS (CESIÓN PAYC S.A.S.)	1380-53-2016	27/07/2016	01/08/2022

Acciones jurídicas del FFIE

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2022 la Unidad de Gestión del FFIE emprendió las siguientes acciones jurídicas con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de Infraestructura Educativa:

1.1. Reasignaciones

Con ocasión del vencimiento del plazo del Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016 suscrito con PAYC SAS y teniendo en cuenta que las Actas de Servicios de Interventoría son accesorias al Contrato Marco de Interventoría, finalizó el plazo de ejecución de las mismas. De acuerdo con lo anterior, se realizaron los procesos de reasignación que dio como resultado en el presente período el siguiente contrato de interventoría dando cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – SEDE	TIEMPO EJECUCION- OBRA	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO	NÚMERO DE CONTRATO
TUNJA	IE JULIUS SIEBER- IE NORMAL SANTIAGO-RURAL DEL SUR -SEDE PRINCIPAL	9 MESES	CONSORCIO CONSULTORES 26	EN EJECUCION	1380-1629-2022

CONTRATOS DE OBRAS 2023

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – SEDE	TIPO DE CONTRATO (OBRA O INT)	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO	NÚMERO DE CONTRATO
TUNJA	IE JULIUS SIEBER	9 MESES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACTA INICIO 15 MAYO 2023 AVANCE PROGRAMADO 5% AVANCE EJECUTADO 12.5%	1380-1669-2022
TUNJA	IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE CENTRAL	7 MESES	CONSORCIO L Y B	ACTA DE INICIO 29 MAYO 2023 OBRA SUSPENDIDA, POR REAJUSTE A OBRAS COMPLEMENTARIAS-VALOR APROXIMADO 850 MILLONES	1380-1798-2023
TUNJA	IE RURAL DEL SUR	12 MESES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	EN ESPERA APROBACIÓN PÓLIZAS. PENDIENTE POR EL FFIE DE ENTREGA PRESUPUESTO A COMPLEMENTARIAS	1380-1670-2022

INSTIRUCION EDUCATIVA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA DE INICIO	PLAZO OBRAS COMPLEMETARIAS INTERMEDIA FASE 2	PLAZO OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE 2	TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA
IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA	No. 1380-1798-2023	No. 1380-1629-2022	20-jun-23	3 MESES	7 MESES	20-abril-24



JOSE ALBERTO MORENO
Secretario Educación