	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA– TUNJA, BOYACÁ COMITÉ DE OBRA No. 007 FECHA: 05/09/2023

<b>CONTRATO MARCO</b>	<b>X</b>	<b>ACTA DE SERVICIO</b>		<b>ACUERDO DE OBRA</b>	
-----------------------	----------	-------------------------	--	------------------------	--


<b>N°</b>	1380-1798-2023	<b>N°</b>	
<b>ACTA No:</b>	<b>006</b>		
<b>FECHA:</b>	<b>05 de septiembre de 2023.</b>		
<b>OBJETO:</b>	<p>Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al Contrato de Obra No. 1380-1798-2023, que comprende "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y NARIÑO".</p> <p>ALCANCE AL OBJETO: La institución educativa donde se ejecutará el objeto del presente contrato, es la de NORMAL SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL, ubicada en el Municipio de Tunja Departamento de Boyacá</p>		

### TEMAS PRESENTE ACTA

El día 5 de septiembre de 2023, se reúnen en el campamento de obra de parte del consorcio LYB, la ingeniera ambiental y SST de L Y B María Isabel Perdomo, la trabajadora social Alejandra Merchán, el arquitecto Hugo Núñez residente de obra, el director de obra ingeniero Mario Zambrano, Yolanda Pulido representante legal de consorcio LYB, arquitecto Hamilton Bohórquez coordinador de proyectos de LYB, de parte de interventoría William Tovar inspector SST, ingeniera Erika Acero inspectora de interventoría, arquitecto Gabriel Duarte director de interventoría, Ingeniera de apoyo Erika Quiroga e ingeniera Paola Reyes residente de interventoría, de parte de la ETC la ingeniera Valentina González y la arquitecta Nidia Israel, el ingeniero William Albarracín de la ETC, la gestora del FFIE Paula Rojas y virtualmente la supervisora del FFIE arquitecta María Camila y, y de parte de interventoría la trabajadora social Paola Latorre, reunión que tiene como objeto el hacer seguimiento a los compromisos técnicos, administrativos, de seguridad y salud en el trabajo y ambiente en la obra, en el marco de ejecución de la Fase de obra complementaria fundamental y fase 2 del Proyecto de Infraestructura Educativa de la IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA – Tunja, Boyacá.

#### 1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR


El día 5 de septiembre del 2023, en el desarrollo de fase la complementaria fundamental y fase II del proyecto de infraestructura educativa de la IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA – Tunja, Boyacá.

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA– TUNJA, BOYACÁ COMITÉ DE OBRA No. 007 FECHA: 05/09/2023

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO <sup>1</sup>
1. Actualizar las fechas en el cronograma	Contratista	Trascurso de la próxima semana	Cumplido
2. Valla publicitaria	Contratista	Trascurso de la próxima semana	En proceso
3. Actas de vecindad entrega final a interventoría	Contratista	1/09/2023	En proceso
4. Actas de socialización	Contratista	Trascurso de la próxima semana	Cumplido
5. Mesa de trabajo APU no previstos interventoría y contratista	Contratista/ Interventoría	30/08/2023	En proceso
6. Mesa de trabajo para diseño hidráulico	Contratista/ Interventoría	Trascurso de la próxima semana	En proceso
<p>Interventoría resalta que para dar solución al tema del punto 6, mesa de trabajo de los APU no previstos, estos se acogerán de la sabana de precios establecidos de APU no previsto del FFIE, a lo que la gestora del FFIE manifiesta que ya los enviara en el transcurso del comité al contratista para revisión y acogida de los que se necesiten, por lo tanto, interventoría y contratista realizaran la revisión correspondiente y acuerdan que precios son los necesarios para este proyecto.</p> <p>El FFIE deja la aclaración que dado el caso que dentro de la sabana de precios no se encuentren los precios no previstos del proyecto, el contratista deberá presentar este con su respectiva cotización para aprobación.</p> <p>Para el tema del rediseño eléctrico, interventoría resalta que se realizó la revisión correspondiente y se encuentra aprobada la propuesta económica respectiva, solicita a contratista el continuar con el rediseño, para verificación y aprobación por interventoría.</p> <p>De igual manera interventoría informa que estaba pendiente el informe de fallos, a lo que se manifiesta que en reunión interna con especialista en geotecnia y representante legal tomaron la decisión de esperar hasta la excavación de zapatas en bloques 3, 4, y 5 los cuales presentan menos llenos, para determinar el suelo presente en estas y determinar las conclusiones finales.</p> <p>Después de socializar, conocer y aprobar los compromisos del comité anterior, la interventoría procede a dar continuidad al orden del día con los siguientes temas a tratar en cada comité:</p>			

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA– TUNJA, BOYACÁ COMITÉ DE OBRA No. 007 FECHA: 05/09/2023

## **1. COMPONENTE SOCIAL**

### **1.1 Actas de vecindad:**

Interventoría informa que el contratista ha cumplido con la entrega de las actas de vecindad de la fecha establecida.

### **1.2 Fomento de empleo**

Interventoría informa que el contratista cumplió con la publicación de la convocatoria de empleos para el proyecto y para el recibimiento de hojas de vida.

### **1.3 Informe mensual:**

Interventoría informa que el contratista ya presentó el informe mensual 2 con la atención de observaciones.

### **1.4 Socialización de inicio:**

Interventoría indica que el acta de socialización se encuentra aprobada y será enviada a los asistentes.

### **1.5 Verificación del Buzón de sugerencias y PQRS:**

Interventoría indica que se realiza apertura de buzón instalado en portería del proyecto y a la fecha no se presentan PQRS, al igual que por medio telefónico y correo electrónico no han recibido PQRS.

Sin embargo, interventoría resalta que de acuerdo a la PQRS presentada por el ingeniero William de la ETC en el comité pasado, se esta realizando la evaluación de la misma y tramitando la respuesta correspondiente.

## **2. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL.**


### **2.1 Accidentalidad:**

La Interventoría informa que no se reportan accidentes ni incidentes.

### **2.2 Observaciones SST:**

Interventoría informa que se encuentran 12 oficiales y 1 maestro de obra, como personal operativo y el 5 de septiembre del 2023 llega inspectora SST, todos cuentan con seguridad social vigente.

De igual manera interventoría manifiesta que se realizó la conformación del COPASST y COCOLA, se encuentra pendiente la conformación de los grupos de brigadas de emergencias.

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA– TUNJA, BOYACÁ COMITÉ DE OBRA No. 007 FECHA: 05/09/2023

### 2.3 Observaciones ambientales:

Interventoría recuerda que el PMT se vence el próximo 10 de octubre, el contratista manifiesta que realizara la actualización correspondiente.

## 3. COMPONENTE TECNICO.

### 3.1 Avance de obra:

De acuerdo con seguimiento realizado, esta Interventoría manifiesta que a la fecha se presenta un avance del 7,99% ejecutado vs un 5,84% programado del total del contrato, correspondiente a la ejecución del 87,29% proporcionado en el movimiento de tierras y reemplazo de suelo que a la fecha se encuentra en el 100% de ejecución de la obra complementaria fundamental, el 66,68% de preliminares, el 0,18% de cimentación.

### 3.2 Informe de las actividades ejecutadas:

El residente del contratista realiza el resumen de las actividades ejecutadas en obra, informando que durante la semana se realizó la localización y replanteo del bloque 2,3 y 4, en acompañamiento constante de la interventoría, se realizó la excavación de zapatas y vigas de cimentación en bloque 2, se realizó el mejoramiento en zapatas que quedaron sobre terreno natural, según lo indica el estudio de suelos, capas de sub base granular compactadas al 95% del Proctor y se inicia amarre e instalación de acero de refuerzo en vigas y zapatas.


Interventoría resalta que al realizar la excavación de las zapatas en bloque 3, se evidencio presencia de agua, posiblemente por nivel freático, por consiguiente, se evaluó por especialista de geotecnia de contratista el realizar un mejoramiento en ciclópeo de concreto de 2500 psi, con el porcentaje 40% y 60%, el cual interventoría pidió que este concepto técnico venga firmado y aprobado por el especialista, para aprobación de ejecución de estos trabajos, el contratista manifiesta que ya se solicito esto por los especialistas estructural y geotécnico, hace la aclaración que los especialistas toman esta novedad como procesos constructivo en obra, sin embargo el contratista hará llegar el concepto técnico correspondiente.

## 4. OBSERVACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS

La interventoría resalta el establecer la ruta crítica en la programación del proyecto, para evitar el atraso en las actividades en obra.

El contratista nuevamente recuerda las observaciones a los diseños hidro sanitarios, informe que fue enviado a interventoría el 30 de agosto del 2023. La interventoría manifiesta que se realizara mesa de trabajo entre contratista e interventoría el día de hoy para revisar estas observaciones.

La interventoría manifiesta que ya se realizo la entrega de las actas de comité pendientes, solicitadas por la ETC.

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA– TUNJA, BOYACÁ COMITÉ DE OBRA No. 007 FECHA: 05/09/2023

La ETC consulta por la obras complementarias no fundamentales tales como urbanismos y cerramiento, para lo cual interventoría resalta que la ETC manifiesta que estas obras complementarias se incluyan dentro de la fase 2.


De la misma manera se indica por interventoría informa que dentro de los planos que se aprobaron esta establecido la fase 3 complementaria, donde se establecen diseños de urbanismos y donde se puede establecer el alcance de estas obras complementarias.

La ETC manifiesta que el contrato de ejecución sobre la carrera 2 ya se encuentra por adjudicar, por consiguiente, manifiesta que se debe de correr el cerramiento de la obra, a lo que la interventoría indica que se le socialicen los diseños y el alcance de este contrato que desarrollara la ETC, para determinar que se incluiría dentro de las complementarias a ejecutar por el FFIE.

Interventoría y contratista manifiesta que se ha mantenido el suministro constante de materiales para la obra y se mantendrá durante la semana.







### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
1. Rediseño eléctrico	Contratista	Trascurso de la próxima semana
2. Valla publicitaria	Contratista	Trascurso de la próxima semana
3. Actas de socialización	Contratista	Trascurso de la próxima semana
4. Mesa de trabajo para diseño hidráulico	Contratista/ Interventoría	Trascurso de la próxima semana
5. Alcance y diseños a ejecutar sobre la carrera 2, colindante con el terreno del proyecto	ETC	Trascurso de la próxima semana


	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA- TUNJA, BOYACÁ COMITÉ DE OBRA No. 007 FECHA: 05/09/2023

#### PARTICIPANTES







NOMBRE	Rana Valentina González Tobarro	Firma 
En Representación de	Secretaría de Educación	
Correo electrónico	rg.gonzalezvalentina@gmail.com	
Teléfono	3154439627	
NOMBRE	Nidia Israel Salgado	Firma 
En Representación de	Alcaldía Tupa - Educación	
Correo electrónico	ndia.infraestructura@gmail.com	
Teléfono	3125982512	
NOMBRE	William Albarracén Novoa	Firma 
En Representación de	Sec. Infraestructura	
Correo electrónico	william.albarracén@tunja.gov.co	
Teléfono	3117414226	
NOMBRE	Paula Rojas	Firma 
En Representación de	UG - FFIE	
Correo electrónico	psanchez@ffie.com.co	
Teléfono	3194340038	
NOMBRE	GABRIEL DUARTE ORJUELA	Firma 
En Representación de	CC26- INTERVENTORÍA	
Correo electrónico	GabrielDuarte@dibenem.com.co	
Teléfono	3102447612	
NOMBRE	Yolanda Polo P	Firma 
En Representación de	CONSORCIO LTB	
Correo electrónico	gerencia@lanal.com.co	
Teléfono	3108085402	




	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA- TUNJA, BOYACÁ COMITÉ DE OBRA No. 007 FECHA: 05/09//2023

#### PARTICIPANTES

NOMBRE	HAMILTON F. BOLAÑOS	Firma 
En Representación de	CONSORCIO LYB	
Correo electrónico		
Teléfono	3204733741	
NOMBRE	Aleandra Meichán	Firma 
En Representación de	P. Social Consorcio LYB	
Correo electrónico	alexmeceri@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	Maria Isabel Perdomo Luna	Firma 
En Representación de	Consorcio LYB	
Correo electrónico	maisuz20021@gmail.com	
Teléfono	311496869	
NOMBRE	Hugo E. Núñez	Firma 
En Representación de	Consorcio Lyb	
Correo electrónico		
Teléfono	3134608934	
NOMBRE	FELIX PAXA QUIROGA	Firma 
En Representación de	Consorcio Computores 26	
Correo electrónico	auxiliar4@dibemgmt.com	
Teléfono	3125258488.	
NOMBRE	WILLIAM ALEJANDRO TOAR	Firma 
En Representación de	Consorcio Computores 26	
Correo electrónico	inspectorssstcomitadoboyacacm	
Teléfono	324330042	


	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA- TUNJA, BOYACÁ COMITÉ DE OBRA No. 007 FECHA: 05/09//2023

#### PARTICIPANTES

NOMBRE	Enika Lorena Aceiro Albarracín	Firma  Enika Aceiro
En Representación de	Interventoría CC26	
Correo electrónico	interventoria.santiagodetunja@gmail.com	
Teléfono	3212393924	
NOMBRE	SIBETH PAOLA REYES SAGANONG	Firma  Sibeth Reyes
En Representación de	Consorcio 26	
Correo electrónico	iens.consorcio26@gmail.com	
Teléfono	3125252261	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		



 <p>Fondo de Financiamento de la <b>Infraestructura Educativa</b></p>	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA– TUNJA, BOYACÁ      COMITÉ DE OBRA No. 007      FECHA: 05/09/2023

Firma \_\_\_\_\_

Nombre:

**CONTRATISTA<sup>2</sup>**

Firma 

Nombre:

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA<sup>3</sup>**

Paula andrea Firmado digitalmente

Firmado digitalmente  
por Paula andrea

Firma **Rojas sanchez** por Paula andrea Rojas sanchez

Rojas sanchez

Nombre:

**SUPERVISOR FFIE**

**Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE:** Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE  
Copia: Interventoría  
Copia: Contratista

<sup>2</sup> En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado

<sup>3</sup> Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor”