

### ACTA DE SEGUIMIENTO

Version

Código

Página

Vigencia a partir de:  
**16-08-2016**

01

FE-30

1 DE 4

FECHA: 16 de marzo de 2021


CONTRATO MARCO	X	ACTA DE SERVICIO		ACUERDO DE OBRA	
----------------	---	------------------	--	-----------------	--

Nº	1380-53-2016	Nº	Nº
ACTA No :	REUNION VISITA DE OBRA BOBEROS A LA IE GONZALO SUAREZ RENDON DE TUNJA – BOYACÁ Y SUBSANACION DE PENDIENTES DE OBRA.		
FECHA:	16/03/2021		
OBJETO:	CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)		

### LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

[illegible]

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	2 DE 4

FECHA: 16 de marzo de 2021

### TEMAS PRESENTE ACTA

Se reúnen en las instalaciones de la IE Gonzalo Suarez Rendón representante de bomberos, Representante del FFIE, Representante del Contratista Consorcio GA Escuelas y representante de Interventoría Consorcio Sedes Educativas con el fin de hacer seguimiento a observaciones hechas por la dependencia de Bomberos Tunja a fin de obtener la certificación de seguridad humana para el área construida en la IE Gonzalo Suarez Rendón.

El FFIE informa que en la zona construida se realizaron las adecuaciones por la entidad de bomberos tales como reubicación de alarmas, instalación de extintores.

Durante visita de campo se hace recorrido de obra y se verifican las condiciones de seguridad de las instalaciones del área nueva construida (extintores, rutas de evacuación, detección de incendios, alarmas), a lo que el comandante de bomberos manifiesta que se observan materiales y equipos nuevos en buen estado y que se revisaran en el momento que hagan las pruebas con la red seca.


El contratista manifiesta que, dadas las condiciones de aceptabilidad del área nueva expresada por el comandante de bomberos, solicita que se haga una aprobación parcial de estas instalaciones, no obstante, bomberos informa que no es conveniente dar aprobaciones parciales dado que el objetivo certificar el total de la institución educativa. En consecuencia, reitera lo manifestado en reunión del 16 de febrero de 2021 donde se dejó claro que: solo se expedirá certificado de seguridad humana una vez la IE cuente con las adecuaciones necesarias para atención de emergencias (red seca, extintores, rutas de evacuación, detección de incendios, alarmas) en conclusión se debe ejecutar un sistema que permita atender las emergencias en toda IE, esto en el entendido que el ingreso de un equipo o maquina se dificulta por el procedimiento de ingreso al colegio.

Finalmente, bomberos informa que para poder dar la certificación de seguridad se debe atender lo expresado por la ley 1575 de 2012, resolución 0661 de 2014 y ley 1796 de 2016

El comandante de bomberos hace lectura del acta diligenciada por esta entidad, la cual se anexa a la presente.

**Por otra parte, se realizó verificación de pendientes de obra consignados en acta del 16 de octubre de 2020**

- *Verificar el acabado de la lámina en acero galvanizado instalada como protección de las bajantes de aguas lluvias que por sugerencia del FFIE se solicita que en anticorrosivo y pintura. – El contratista realizó el debido acabado con pintura gris basalto.*
- *Señalizar y marcar tapas de cajas de inspección de aguas negras, aguas lluvias, agua potable, cajas de paso eléctricas, mejorar el acabado de los ganchos instalados en las tapas de concreto se deben dejar a ras para evitar tropiezos. - El contratista realizó la debida señalización de las cajas de inspección según su función (Eléctrica, pluvial o sanitaria)*
- *Verificar tomas en el área de cocina deben ser tomas GFCI que cumplan con los requisitos para zonas húmedas. - Se cambiaron las tomas convencionales por tomas GFCI.*

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>3 DE 4</b>


**FECHA: 16 de marzo de 2021**







- La ETC solicita que se les allegue la documentación referente al Dossier, adicionalmente solicita mesa de trabajo para socializar el manual de mantenimiento y entregables a la ETC. Aun continua pendiente el radicado de esta documentación.
- EL FFIE solicita la instalación de la señalización de acuerdo al plano de rutas de evacuación, el contratista informa que hará los respectivos ajustes atendiendo indicaciones.

#### **COMPROMISOS.**

- Programar visita a obra una vez estén dadas las condiciones de seguridad para verificación, inspección y realización de pruebas necesarias para validación del concepto de seguridad humana.
- Por parte del Instalar señalización de evacuación de acuerdo a diseños aprobados.



	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>4 DE 4</b>

NOMBRE	Oscar Lozano	Firma 
En Representación de	Consortio GA Escuelas	
Correo electrónico	oscar.lozano@alfarosas.com	
Teléfono	314 3476283	
NOMBRE	Pablo A. Herrera P.	Firma 
En Representación de	UG FFIE	
Correo electrónico	pherrera@ffie.com.co	
Teléfono	300 2414965	
NOMBRE	<del>Ch. de la Universidad</del>	Firma 
En Representación de	Proyectos	
Correo electrónico	arquivel332@bubikaw.	
Teléfono	3132926490	
NOMBRE	Germán Robles	Firma 
En Representación de	C. Bomberos Vol. Tingo	
Correo electrónico	bomberostingo@yahoo.es	
Teléfono	7426070	
NOMBRE	Juan Pablo Perillo R.	Firma 
En Representación de	(Pare) Congreso de las Américas	
Correo electrónico	coordinadiguan@seguimien	
Teléfono	313 6619664	
NOMBRE	/	Firma 
En Representación de	/	
Correo electrónico	/	
Teléfono	/	



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja  
Departamento de Prevención y Seguridad  
NII. 891.800.439-5



FORMATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA / VISITA - 2020

FECHA DE VISITA

16 03 2021

CIUDAD

Tunja

NOMBRE PROYECTO

Intervención Educativa Colegio Suarez

Revisión acuerdo 20100

CONSTRUCTORA

Consorcio GA Escuelas

NIT

901284032-2

DIRECCIÓN

Calle 47A N.E-39 J.I. Camacho

TEL

314 3476283

Ing. Oscar Lopez

ACTA VISITA / REUNIÓN

Después de la reunión programada en el colegio Suarez, Revisión: Cpp. Jorge Enrique Labrador (Sg), German Morales, Arq. Supervisor de FFIE Jorge Herrera, Ing. Oscar Lopez (Carabinero Técnico), Consorcio GA Escuelas, Interventor, Arq. Juan Pablo Tarillo. Se revisó Proyecto e visita física donde se evidenció la existencia de la red de alarmas, sistema de detección y extincción de emergencia. El acta de visita se firmó en la fecha que se pudo realizar la visita de las condiciones de Seguridad, además la prueba de la PCI manual y la totalidad de las Condiciones de Seguridad humana. Se reitera el cumplimiento de lo mencionado en acta 16 de Febrero de 2021. La presente acta se suscribe como certificación alguna ya que se debe realizar la inspección y Verificación de Condiciones de Seguridad Humana al tenor de la ley 1575 de 2012, resolución 661 de 2014, y ley 1796 de 2016.

OG FFIE

Interventor

Consorcio GA escuelas

QUIEN RECIBIÓ LA VISITA

INSPECTORES

NOMBRE

NOMBRE

CC

FIRMA