


N°	1380-53-2016	N°	N.A.
ACTA No :	COMITÉ DE GESTIÓN TERRITORIAL N° 24 ETC ALCALDÍA DE TUNJA		
FECHA:	2020/03/18		
OBJETO:	CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)		

[illegible]

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

### TEMAS PRESENTE ACTA

El día 18 de marzo de 2020, representante del FFIE, representantes de la interventoría Consorcio Sedes Educativas, representantes del Consorcio GA ESCUELAS BOYACÁ y representantes de la ETC e Interventoría, para revisar el estado actual y seguimiento obras complementarias para la Infraestructura Educativa para los planteles IE NORMAL LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN, IE JULIUS SIEBER, IE RURAL DEL SUR, NORMAL IE SANTIAGO DE TUNJA, IE GONZALO SUAREZ RENDÓN.

#### VISITA TÉCNICA

##### AO 406036 IE RURAL DEL SUR \_ RUS

Se revisa en campo.

- Obras complementarias. planta de tratamiento de aguas PTAR. Está en revisión de interventoría, – GA Escuelas enviara diseños a ETC se enviaran el día de hoy 18 de marzo 2020.
- Construcción de vallado y manejo de escorrentías. Se enviara topografía a FFIE y ETC el día de hoy para que la ETC Tunja continua con el vallado en los predios aledaños
- LA ETC Solicita Plano de implantación del lote y proyecto arquitectónico (Se enviara hoy 18)
- Movimiento de tierras y rellenos. Está aprobado por interventoría, Se enviara información a FFIE y ETC el día 18 de marzo.
- Socializar con comunidad para el trazado y construcción del vallado. Se solicita la fecha: fecha por definir hasta tener claridad en los procedimientos por definir el manejo de aguas lluvias y tratadas.
- Permiso Corpoboyaca, Se solicitara una vez se tenga claro el procedimiento de vertimiento (recirculación, Al suelo o directo al agua) a cargo de la ETC.
- Estudio tránsito. LA ETC informa que continúa en trámite.

La ETC evaluara las situaciones (obras Complementarias) y dará respuesta en el transcurso de la próxima semana.


##### AO 406058 IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA \_ NTU

Visita de campo con la ETC, Contratista FFIE e Interventoría.

Se revisa en campo.

- Relleno, Se revisara información técnica por parte de la ETC.
- En el recorrido se le indico a la secretaria de infraestructura los pozos existentes y autorizados por VEOLIA.
- Peritaje técnico a vivienda existe. – se realizara por parte de la ETC y se socializara al alcalde para definir.
- Conexión A servicios públicos. La información técnica de topografía fue enviada por el FFIE el día de ayer y está en revisión por la ETC. La vista de campo se realizó con acompañamiento de topografía.



	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

- Se solicita la reubicación de piedras acopiadas de la plaza de bolívar. A cargo de la ETC

#### **AO 406001 IE JULIUS SIEBER \_ JSB**

Se revisa en campo.

- Muro de contención. Esta subsanación de observaciones por parte del contratista.
- Cortes excavaciones y rellenos. El Contratista informa que está aprobado por interventoría.
- Demoliciones. LA ETC informa que revisara la posibilidad de realizarlas, Se tendrá respuesta en el transcurso de la próxima semana.
- Reconocimiento técnico salón Comunal. La ETC informa que ya está la parte, estructural, no obstante se revisaran los conceptos estructurales y arquitectónicos y ajuste de planos. Se prevé entregar en el transcurso de la semana, se aclara que los planos de implantación fueron enviados a la secretaria Educación e infraestructura para actualizar los planos con el reconocimiento

#### **AO 201002 \_ IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN \_ NSU**


Se revisa en campo.

- Obra Complementaria referente a tendidos de taludes, y cuneta de coronación – se envió información por parte del FFIE a ETC el día 17 de marzo de 2020, está en revisión. La ETC sugiere que se tenga en cuenta manejo de jardinería.
- Barandas, Se remitió información a la ETC el día 17 de marzo de 2020, está en revisión.
- Conexión a servicios públicos. Se socializo la ubicación del nuevo transformador.
- Se informó al contratista por parte del FFIE que los temas de las cocinas los cuales se iban a revisar en reunión del 18 de marzo de 2020 con el arquitecto Eduardo Machado del FFIE, deben ser enviados vía E-mail al gestor territorial quien remitirá información para revisión.

#### **2. AO 201001 \_ IE GONZALO SUAREZ RENDÓN \_ GSR.**







Se revisa en campo.

Muro de cerramiento. El contratista informa En este caso se presenta una obra complementaria referente al muro de cerramiento sobre la transversal 15-A. El contratista informa que la obra complementaria consiste en realizar unos sondeos para identificar las condiciones de suelo y muro de contención existente, porque sobre este se debe ejecutar un muro de cerramiento. Los sondeos permitirán identificar el estado actual de esta estructura y servir como soporte para la propuesta de la cimentación del muro de cerramiento que reemplazara el muro que se está cayendo. Finalmente el contratista remitirá la información técnica a la ETC para su revisión.

 <b>Infraestructura Educativa</b>	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

RECOPILADO INSTITUCIONES ETC TUNJA. OBRAS COMPLETADAS 18-03-20

**PARTICIPANTES**

NOMBRE	Paolo A. Herrera Perez.	Firma
En Representación de	UG FFIE	
Correo electrónico	pherrera@ffie.com.co	
Teléfono	3002414965	
NOMBRE	Oscar Lozano	Firma
En Representación de	Consorcio GA	
Correo electrónico	oscar.lozano@alfacosas.com	
Teléfono	3143476283	
NOMBRE	John Santamaría	Firma
En Representación de	Alcaldía Tunja	
Correo electrónico	johnsantamaria242@alcaldia-tunja.gov.co	
Teléfono	3015417785	
NOMBRE	Walter Rojas Diaz	Firma
En Representación de	Consorcio GA	
Correo electrónico	topowhrojas@gmail.com	
Teléfono	3144717142	
NOMBRE	Juan Pablo Perillo Lopez	Firma
En Representación de	Consorcio Sedes Educativas	
Correo electrónico	coordinadorjuan.cse@guaoil.com	
Teléfono	3136672664	
NOMBRE	//	Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		