



Tunja, 24 de abril de 2023

Doctor

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA Y DEFENSA
INSTITUCIONAL ALCALDIA MAYOR DE TUNJA**

JOSE FERNANDO MORALES ACUÑA

CLL 19 9-95 EXT 1704

Tunja, Boyacá

7407770

juridica@tunja.gov.co



TUN2023ER002488

TUN2023EE002508

Asunto: Respuesta a solicitud de información

Respetado Doctor Morales:

En atención a solicitud de información para Contraloría AF-110-680, que en mi calidad de Secretario de Educación de la Alcaldía de Tunja, mediante la presente y dando la importancia que se merece doy respuesta de fondo en su numeral:

INFORME PROYECTOS FFIE

Para ejecutar las acciones al cumplimiento del convenio específico No. 911 de 2016, suscrito entre el MEN y el municipio de Tunja cuyo objeto es ?CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TENDIENTES AL DESARROLLO DE LAS GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA, QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JORNADA ÚNICA Y QUE SERÁN EJECUTADOS POR EL FFIE A TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015.?, me permito informar:





La ETC dando cumplimiento a las obligaciones enmarcadas dentro del convenio, ha dado participación en los comités de Gestión Territorial convocado por el FFIE y que está dentro de las obligaciones de este Comité donde se plasma las gestiones, compromisos y acciones del FFIE, CONTRATISTAS y ETC, donde se toman decisiones frente a los avances de cada uno de los proyectos FFIE.

IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA:

Se informa que ya obtenida las licencias de construcción por parte de la ETC en el año 2021 del 2021, se inició tramites de aprobación de AUTORIZACIONES a ejecución de complementarias al FFIE.

En la Normal Santiago de Tunja, en fecha 9 marzo del 2022 la ETC aprobó al FFIE priorización de recursos ejecución de complementarias comprendido por ?información topográfica, rediseño de redes sanitarias, diseño de placa deportiva? por un valor de \$10.995.103 con un plazo de ejecución de 25 días, a la fecha y tras múltiples solicitudes en comités de gestión territorial, se ha manifestado por parte de la ETC de entrega a los estudios autorizados y priorizados.

Ya en fecha diciembre del 2022 la ETC mediante contrato 1389, ejecutó actividades de alquiler de maquinaria para dar agilidad a la demolición de placa de piso, faltante a demoler para entregar predio al FFIE, pero es de resaltar que sin las obras complementarias fundamentales ya aprobadas por la ETC, no es posible iniciar obras. Se espera entrega de propuesta del FFIE.

IE. RURAL DEL SUR:

Para este proyecto se aprobó y entrego estudio de tránsito en el mes de febrero del 2022, insumo necesario para inicio de obras y el cual se le dio trámite mediante aprobación de complementaría a GA Escuelas.

En trazabilidad a cumplimiento de complementarias, se aprobó priorización de recursos el 14 de febrero del 2022 por un valor de 1.436.925 para el estudio del levantamiento topográfico, donde se definirá las excavaciones, terrazas y rellenos de la implantación del proyecto IE Rural del Sur, dando un tiempo de 11 días calendario para la estrega de propuesta en cotización a la ETC, al costo de la realización de esta actividad.

En fecha 18 de julio del 2022, mediante correo por el arquitecto Paulo Herrera Supervisor actas de Servicio, entrego los estudios técnicos de la consultoría de la IE Rural del Sur, estudios que fueron solicitados durante cinco meses, situación que nos preocupó porque era una actividad que estaba proyectada ejecutar en 11 días y donde el FFIE siempre nos respondía con evasivas que son tiempos que se tomaban para estos trámites, todo se evidencia en actas de comités de gestión territorial. Ya revisando los citados estudios se encontraron observaciones dadas por la ETC a esto de faltantes en estudio y aclaración en varia observaciones comprendidas en (- Mojones geo referenciados norma 643 - Nube de puntos inicial - Nube de puntos final - Cartera de replanteo excavación y relleno en campo -





Coordenadas y cotas de localización) que fueron dadas mediante comunicado del de julio del fecha 20 de julio del 2022, y que es un insumo necesario para continuar con la revisión a estos estudios y posible aprobación de estos al contratista GA Escuelas, a lo anterior preside que en los siguientes comités de gestión territoriales se les ha venido solicitado la información y que a la fecha tres meses después no se han entregado a la ETC.

Ya la Administración observando la despreocupación del FFIE, por dar trámite a nuestra solicitud, que determino en el mes de octubre, utilizar la maquinaria del SENA y con el levantamiento topográfico entregado aunque incompleto se trabajó en la excavación y manejo de tierra. A la fecha se culminaron las labores de terrazas, manejos de tierras, la ETC recibió en fecha 18 de abril del 2023 los estudios, diseños, y presupuesto del FFIE, el cual está siendo revisado por el área de la Secretaría de Infraestructura, donde se espera que para el próximo comité de Gestión Territorial del 27 de abril se dará la aprobación o observaciones a estos estudios.

IE JULIUS SIEBER:

En el desarrollo de los proyectos de infraestructura educativa a través del Fondo de Financiamiento de la infraestructura Educativa - FFIE, el proyecto suscrito de la Institución Educativa Julius Sieber, se tramitó y se dio licencia en fecha 6 de mayo del 2021, posteriormente se hizo acto solemne de puesta de piedra el 22 de junio, dado por el Doctor LUIS ALEJANDRO FÚNEME GONZÁLEZ, Alcalde Mayor de Tunja, cumpliendo con lo estipulado en convenio 0911 del 2016. En fecha 31 de marzo del 2022 y de acuerdo con "Compromiso Colombia" de la Contraloría General de la Republica, en reunión de fecha 31 de marzo del 2022, se establecieron compromisos por parte del FFIE respecto al inicio de las obras de las IEs Julius Sieber, e informar del cambio de contratista o asignación de otra empresa, dando como fecha de plazo de respuesta el día 8 de abril del 2022 y la entrega de la fecha de inicio de las actividades de construcción.

Para el mes de mayo del 2022 y tras superado el inconveniente de asignación de contratista de obra, se dio inicio de obra de fase dos intermedia, con una duración de 103 días. Ya culminadas actividades el 30 de agosto del 2022, se informa por parte del consorcio ALFA CO S.A.S, que no cuentan con contrato de obra fase dos, hecho que preocupo a la ETC, ya que se venía manifestado por parte del FFIE, que todos los tramites contractuales estaban resueltos y se culminarían obras para junio del 2023.4

Finalmente, a todo lo señalado, se entrega una trazabilidad en fechas de contratos dados por el FFIE, donde se evidencia los contratistas y tiempos en fecha de ejecución de contratos por proyecto, con fecha de terminación, donde se puede evidenciar el tiempo en esperar

Contratistas de Obra

EJECUTOR OBRA	No. DE CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 CESIÓN A: CONSORCIO GA ESCUELAS, CONSORCIO IEBOYACÁ	1380-37-2016	18/07/2016	20/07/2022





Contratistas de Interventoría

EJECUTOR INTERVENTORÍA	No. DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS (CESIÓN PAYC S.A.S.)	1380-53-2016	27/07/2016	01/08/2022

Fase II: Obra

LLA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SEDE	FASE ACTUAL	POR CEN TAJE PROGRAMADO	PO RCEN TAJE EJECUTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE INICIO OBRA
			OBRA	OBRA	DISEÑO	DISEÑO	
LL1193	SEDE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA	OBRAS COMPLEMENTARIAS INICIALES ¹	100%	100%	04/01/2017	13/08/2019	12/05/2022

Acciones jurídicas del FFIE

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2022 la Unidad de Gestión del FFIE emprendió las siguientes acciones jurídicas con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de Infraestructura Educativa:

Reasignaciones

Con ocasión del vencimiento del plazo del Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016 suscrito con PAYC SAS y teniendo en cuenta que las Actas de Servicios de Interventoría son accesorias al Contrato Marco de Interventoría, finalizó el plazo de ejecución de las mismas. De acuerdo con lo anterior, se realizaron los procesos de reasignación que dio como resultado en el presente periodo el siguiente contrato de interventoría dando cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ? SEDE	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO	NÚMERO DE CONTRATO
ETC	(OBRA o INT)			
TUNJA RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL	INT	CONSORCIO CONSULTORES 26	PÓLIZAS APROBADAS 21 DE OCTUBRE, PENDIENTE REASIGNACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	1380-1629-2022





INSTITUCIÓN EDUCATIVA ? SEDE ETC	TIPO DE CONTRATO (OBRA o INT)	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO	NÚMERO DE CONTRATO
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA TUNJA - SEDE CENTRAL	INT	CONSORCIO CONSULTORES 26	PÓLIZAS APROBADAS 21 DE OCTUBRE, PENDIENTE REASIGNACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	1380-1628-2022
TUNJA IE JULIUS SIEBER - SEDE SANTA RITA	INT	CONSORCIO CONSULTORES 26	PÓLIZAS APROBADAS 21 DE OCTUBRE, PENDIENTE OBRA	1380-1627-2022

A todo lo argumentado se concluye que ya contando el FFIE con contratos dados a finales del 2022, y ya transcurridos cuatro meses, es una realidad el inicio de obras de construcción fase 2 de la IE Julius Sieber, contratista que iniciara actividades a partir del 1 de mayo del 2023 según lo comunicado por el FFIE en último comité de Gestión Territorial del 2023.

Se informa que los contratos de las Instituciones educativas Rural del Sur y Normal Santiago de Tunja, siguen a la fecha en proceso de legalización de pólizas, pero paralelamente se está dando trámite de aprobación de completarías, las cuales se espera que para finales del mes de abril estén aprobadas, esto con el fin que para el mes de mayo a junio se esté iniciando obras fase dos.

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRAS:

En cuánto el tiempo de ejecución de los contratos se informa que en la IE Julius Sieber el contrato está estipulado en tiempo a ejecutarse en nueve meses, lo que significa que para el mes de enero del 2024, se estaría entregando obras terminadas.

La IE Normal Santiago el contrato tiene un tiempo de ejecución de 7 meses, donde se proyecta dar inicio de obras en el mes de junio del 2023, donde culminarían actividades en fecha diciembre del 2023.


En al IE Rural del Sur, se estipulo un contrato de 11 meses donde se contempla inicio de obras para el mes de junio del 2023, lo que determinaría una fecha estimada de entrega de obras para el mes de mayo del 2024.

A todo lo argumentado en informe, anexo contratos de los tres proyectos dados en el 2023, con acta de inicio de la IE Julius Sieber, actas de los dos últimos comités de gestión territorial, donde se evidencia la trazabilidad a la fecha.





Atentamente,



JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación Territorial
DESPACHO

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revisó: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL

Anexos: CO 1380-1669-2022.pdf
CO 1380-1670-2022.pdf
FE-1-001 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA A INTERVENTORIA.pdf
DOCUMENTO CONSORCIAL LYB.pdf
ETC TUNJA -COMITE? GT - 30 mar 2023.pdf
ACTA DE REUNION-COMITE DE GESTION TERRITORIAL TUNJA - 17 ABRIL 2023.pdf

