


FECHA: 11 de diciembre de 2020

N°	1380-53-2016	N°	N.A.
ACTA No :	REUNION MESA DE TRABAJO IE JULIUS SIEBER TUNJA – BOYACÁ.		
FECHA:	11/12/2020		
OBJETO:	CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)		

[illegible]

¹ En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.


	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	2 DE 5

FECHA: 11 de diciembre de 2020

TEMAS PRESENTE ACTA

Se reúnen a través de planta forma virtual Microsoft Teams, representantes del FFIE, representantes de ETC, representantes de la Unión Temporal MEN 2016, representantes de Consorcio GA Escuelas, y representantes de la interventoría con el fin de hacer seguimiento a las observaciones realizadas por la curaduría urbana No. 1 de la ciudad de Tunja e identificar los avances que se han logrado a la fecha.

- Se informa que para el proceso de licenciamiento de la IE Julius Sieber la ETC solicito prorroga, en consecuencia, el nuevo plazo para entrega de observaciones es el 29 de diciembre de 2020. El FFIE solicita que le allegue el comunicado de solicitud con el fin de informar al contratista y a la interventoría.
- La ETC informa que realizo verificación de información de planimetría de la IE Julius Sieber sin embargo se encontraron inconsistencias en los paramentos, el contratista UTMEN 2016 informa que esas inconsistencias fueron subsanadas, por razón la ETC solicita se le allegue la última versión actualizada con las observaciones corregidas.
- El contratista de fase 2 solita se atiendan todas observaciones tanto las de diseños a cargo de UTMEN 2026 como las del reconocimiento a las edificaciones existentes a cargo de la ETC, la ETC informa que el tema de los reconocimientos se está adelantando y se espe3ra tenerlas listas para la próxima semana.
- Con el fin hacer una revisión pronta y oportuna la UTMEN creara un OneDrive donde se almacenarán los archivos planiemtricos y de más necesarios para el trámite de licencia y se puedan ser consultados por la ETC y demás interesado. El OneDrive será creado a mas tardar el día de hoy 11 de diciembre de 2020.
- Una vez ubicada la información en el OneDrive la ETC revisara en un plazo no mayor al 16 de diciembre de 2020. Cuando se programará una mesa de trabajo para verificar el avance de las subsanaciones observaciones, queda pendiente definir hora para la mesa de trabajo. El contratista de fase 2 solicita la presencia de todos lo especialistas a fin de tratar temas como parqueaderos sobre los cuales hay observaciones, numero de baños entre otros
- La interventoría recomienda que los parqueaderos que se marcan como privados en planos se cambien a públicos y para su reemplazo se tomen dos de los que están en el área de parqueaderos públicos y obviamente demarquen como privados debidamente resguardados, lo anterior dado a que como están señalados los parqueaderos privados pueden convertirse en públicos, también recomienda verificar el ancho de la zona de descarga mínimo de 3,50m.
- La UTMEN 2016 se compromete a subsanar todas las observaciones a que haya lugar antes del 16 de diciembre de 2020 y dejar planos ajustados en el OneDrive.
- Por otra parte, la ETC informa que continua con el proceso de trámite ante el IGAC con el fin de obtener el certificado de áreas por parte de esta entidad, no obstante, aclara que llegado el momento y no se obtiene este certificado se procederá a radicar ante curaduría sin el

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	3 DE 5

FECHA: 11 de diciembre de 2020

documento.


- La interventoría recomienda unificar planimetría dado que una viene desde el diseñador y otra desde la ETC con el reconocimiento, la idea de unificar es evitar posibles confusiones a la hora de revisar por parte de la curaduría. El FFIE de igual manera recuerda que en proceso anteriores se presentó de manera unificada.
- La ETC recuerda que dentro del proceso de licenciamiento se debe incluir la demolición ya que en el anterior proceso de licenciamiento no se incluyó, es decir debe quedar licencia de construcción, reconocimiento y demolición. Adicionalmente informa que se debe incluir la hoja de vida de todos los profesionales que intervienen en el proceso de consultoría.
- La ETC solicita se allegue el cuadro de áreas a fin de cotejar datos con lo consignado en documentos como escritura pública, certificado de tradición y libertad y certificado especial del IGAC, UTMEN informa que toda la información esta consignada en los diseños que se cargaran en el OneDrive.
- También Solicita se allegue el formulario único nacional con las firmas de los especialistas para terminar su diligenciamiento en la ETC y anexarlo a las subsanaciones.

OTROS. – OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El Contratista Consorcio GA Escuelas manifiesta su preocupación por los tiempos que transcurrirán para aprobación de estos proyectos, pues se corre el riesgo de no alcanzar a ejecutar proyectos como Rural del Sur o la Normal Santiago dado que a la fecha no se ha concluido el proceso de aprobación de obras complementarias. El FFIE informa que en el caso de la IE Julius Sieber están en manos de la ETC y se está a espera de su respuesta. En el Caso de la IE Normal Santiago de Tunja se está pendiente de realizar una reunión con la ESP Veolia S.A., la cual debe ser coordinada por el arquitecto German Ricardo Camacho de Infraestructura, con el fin de consolidar la información aportada por la ESP Veolia S.A al GT y a la ETC y definir los temas de los rellenos. En cuanto a Rural del sur esta pendiente que el Consorcio GA escuelas termine de ajustar observaciones.

COMPROMISOS





1. La unión temporal MEN 2016 creara carpeta en OneDrive con los últimos archivos actualizados el día hoy 11 de diciembre 2020, para la revisión de la ETC Tunja.
2. Programar mesa de trabajo con Interventoría Consorcio Sedes Educativas, Contratista de consultoría UTMEN 2016, Contratista de fase 2 Consorcio GA Escuelas, ETC Tunja (Secretaria de educación y planeación municipal) UG FFIE el miércoles 16 de diciembre revisión final conjunta.
3. Posteriormente se programa mesa de trabajo con CURADURIA 1 - Interventoría CSE, UT MEN 2016, GA Escuelas, ETC Tunja (educación y planeación) UG FFIE especialista Eduardo Machado tema aclaración de dudas generales (parqueaderos. baños, Alcance)
4. Adelantar Certificado de IGAC por parte de la ETC Tunja.


	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	4 DE 4

FECHA: 11 de diciembre de 2020

5. Entrega final con la subsanación de observaciones el martes 29 de diciembre 2020

PARTICIPANTES

NOMBRE	Paulo A Herrero P	Firma 
En Representación de	UG FFIC	
Correo electrónico	pherrero@ffic.gov.co	
Teléfono	3002414965	
NOMBRE	Oscar Lozano	Firma 
En Representación de	Consortio 6A escuelas	
Correo electrónico	oscar.lozano@alfaresas.com	
Teléfono	314347628	
NOMBRE	JUAN PABLO PEREIRA R	Firma 
En Representación de	CONSORCIO GERES EDUCATIVAS	
Correo electrónico	coordinadorjuin.cce@gmail.com	
Teléfono	313 6617664	
NOMBRE	José Nelson Villal/	Firma 
En Representación de	Jose Nelson Villal/	
Correo electrónico	Secretaria de educación	
Teléfono	311 5980193	
NOMBRE		Firma

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	5 DE 5

FECHA: 11 de diciembre de 2020

En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		