 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

FECHA: 20 de enero de 2021

TEMAS PRESENTE ACTA

Se reúnen en las instalaciones de la IE Gonzalo Suarez Rendón representante de bomberos, representante de la ETC, Representante del FFIE, Representante del Contratista Consorcio GA Escuelas y representante de Interventoría Consorcio Sedes Educativas con el fin de hacer seguimiento a observaciones hechas por la dependencia de Bomberos Tunja a fin de obtener la certificación de seguridad humana para el área construida en la IE Gonzalo Suarez Rendón.

El capitán de bomberos informa que se requiere ejecutar la instalación de una red seca que incluya la ubicación de una siamesa y gabinetes, durante recorrido la ETC informa que esta actividad estará a cargo de la administración municipal. En el acta de bomberos se aclara que para la siguiente visita se espera que estas estructuras estén ejecutadas para dar el visto bueno a la certificación de seguridad humana.

La UG FFIE informa a la ETC que estará a la espera de la solución de red contraincendios para IE Gonzalo Suarez Rendón con el fin de dar inicio al proceso de liquidación al acuerdo de obra 201002 ejecutado por el consorcio GA Escuelas y contratista de interventoría CSE.

Por otra parte, informa que para la firma del certificado de ocupación por parte del supervisor técnico independiente debe estar firmado el certificado de seguridad humana expedido por bomberos.


El comandante de bomberos hace lectura del acta diligenciada por esta entidad, la cual se anexa a la presente.

Finalmente, se hace recorrido de revisión a los pendientes del acta del 16 de octubre de 2020 las cuales hacen referencia a:

- Verificar el acabado de la lámina en acero galvanizado instalada como protección de las bajantes de aguas lluvias que por sugerencia del FFIE se solicita que en anticorrosivo y pintura. – El contratista realizó el debido acabado con pintura.
- Señalizar y marcar tapas de cajas de inspección de aguas negras, aguas lluvias, agua potable, cajas de paso eléctricas, mejorar el acabado de los ganchos instalados en las tapas de concreto se deben dejar a ras para evitar tropiezos. - El contratista realizó la debida señalización de las cajas de inspección según su función (Eléctrica, pluvial o sanitaria)
- Verificar tomas en el área de cocina deben ser tomas GFCI que cumplan con los requisitos para zonas húmedas. - se cambiaron las tomas convencionales por tomas GFCI.
- La ETC solicita que se les allegue la documentación referente al Dossier, adicionalmente solicita mesa de trabajo para socializar el manual de mantenimiento y entregables a la ETC. Aun continua pendiente el radicado de esta documentación.
- EL FFIE solicita la instalación de la señalización de acuerdo al plano de rutas de evacuación, el contratista informa que hará los respectivos ajustes atendiendo indicaciones.

COMPROMISOS.

- La ETC adelantará la ejecución pertinente a la red contraincendios con el fin de obtener la certificación de seguridad humana para la IE Gonzalo Suarez Rendón.

 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

FECHA: 20 de enero de 2021

PARTICIPANTES

NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja
Departamento de Prevención y Seguridad
Nit. 891.800.439-5



FORMATO DE INSPECCION TECNICA / VISITA - 2020

Ciudad	TUNJA	Fecha de visita	20	01	2021
Nombre Proyecto	AMPLIACION COLEGIO SUAREZ RENDON				
Constructora	CONSORCIO ESCUELAS	NIT	901264032-2		
Dirección	CALLE 19 # 15-32	Tel.			

ACTA VISITA / REUNIÓN

NOS REUNIMOS GN GI COLEGIO SUAREZ RENDON, LAS SIGUIENTES PERSONAS ARQUITECTO PAOLO HERRERA EN REPRESENTACION DE MINISTERIO EDUCACION, ARQUITECTA NIDIA HONOR ISRAEL, ALCALDIA DE TUNJA, S. EDUCACION, ADMINISTRADORA DE EMP. VIVIANA RODRIGUEZ, DE SECRETARIA DE EDUCACION, INGENIERO OSCAR LOSANO, CONSTRUCTO, CONSORCIO ESCUELAS, Y CAPITAN JORGE VALDEPARRA, BOMBEROS TUNJA Y INTERVENTORIA CSE ARQUITECTO JUAN PABLO PERILLA, NOS REUNIMOS PARA REITERAR LA NECESIDAD DE INSTALAR LA RED CONTRA INCENDIOS EN EN COLEGIO GONZALO SUAREZ RENDON DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA NSR 10 CAPITULO J, LOS ASISTENTES TOMARAN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES PARA DOTAR A LA EDIFICACION DEL EQUIPO CONTRA INCENDIOS TIPO MANUAL CORRESPONDIENTE IGUALMENTE EN PROXIMA VISITA SE REALIZARA LA PRUEBA DE RED MENCIONADA, LA REVISION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD HUMANA, LEIDA LA PRESENTE ACTA SE ACLARA QUE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS MENCIONADAS LAS REALIZARA LA ALCALDIA DE TUNJA, VG FFIE INFORMA A LA ETC TUNJA ESTAREMOS A LA ESPERA DE LA SOLUCION DE LA RED CONTRA INCENDIOS, CON EL FIN DE INICIAR EL PROCESO DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA GA ESCUELA Y CONTRATISTA INTERVENTORIA CSE,

QUIEN RECIBIO LA VISITA		INSPECTORES	
NOMBRE		NOMBRE	
CC	40.040.621	FIRMA	

40.040.621
40.040.621

Interventoria CSE
40.040.621