 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

CONTRATO MARCO	X	ACTA DE SERVICIO		ACUERDO DE OBRA	
-----------------------	----------	-------------------------	--	------------------------	--

N°	1380-53-2016	N°	N.A.
ACTA No :			
FECHA:	22/09/2021		
OBJETO:	CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ¹


TEMAS PRESENTE ACTA

AO 201002. IE NORMAL LEONOR ALVALREZ – TUNJA

El contratista de obra ya realizó ajustes a las Post Ventas, el día viernes 1 de octubre a las 8:00 am, se realizara visita de verificación por parte de Contratista e Interventoría, con el objetivo de generar acta de recibo de Post Ventas con el Rector de la IE.

Fase 3: está pendiente radicar RETIE y RETILAP y se realizará mesa de trabajo para el 23 de septiembre para

¹ En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

revisar los planos record. FFIE, solicita adelantar el informe final de Interventoría incluyendo los informes de supervisión técnica continua con actas de visita de obra, la Interventoría manifiesta la entrega para el 15 de Octubre con el informe de certificado técnico de Ocupación.

La ETC Tunja solicita la entrega de DOSSIER en físico y en digital. Se informa que está en proceso de elaboración y el día de ayer se realizó una nueva mesa de trabajo verificando el avance del mismo. La ETC solicita trazabilidad de las mesas de trabajo para lo cual la Interventoría manifiesta que el día viernes 24 se enviará copia de los comunicados de observaciones.

Se programará por solicitud del rector de la IE, nuevamente socialización de los manuales de uso y mantenimiento, Contratista solicita asistencia de personal de mantenimiento fijo de la IE y de la ETC. Sujeto a disponibilidad del personal de mantenimiento de la IE, ETC y el proveedor.

FFIE informa que la unidad de bomberos indica que no se ha cancelado el certificado de seguridad humana. El contratista informa que elevará la petición a gerencia. Interventoría manifiesta que se solicitará dentro de la paz y salvos del DOSSIER.

AO 201001. IE GONZALO SUAREZ RENDON – TUNJA

Vía telefónica el Rector de la IE reporta Post Ventas referenciando falta de energía en algunas aulas y un baño. Por parte de Contratista e Interventoría se manifiesta que se programa visita al proyecto para el día.....

A.O. 406001 IE JULIUS SIEBER (JSB - TUNJA)


Se informa que el contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-144, del 9 de junio de 2021, solicitó reajuste a los precios del acero; la Interventoría de acuerdo a la revisión realizada a los soportes remitidos por el Contratista y las cotizaciones realizadas por el personal de Interventoría, encontró que se evidencia diferencia en el valor aprobado, por lo cual se remite copia del comunicado COM-0781-21 del 18 de junio de 2021, al PA FFIE, con el objetivo de definir las acciones a tomar, según la información suministrada. En mesa de seguimiento "COMPROMISO COLOMBIA" el PA FFIE informó que el 17 de septiembre de 2021, se tendría una respuesta para realizar un acuerdo directo y poder iniciar la Fase Intermedia. Sin embargo en el presente comité se informa que realizó el análisis para los contratos tipo B, el cual no aplica para esta institución y se hace necesario realizar una mesa de trabajo, se espera tener al 30 de septiembre el tema resuelto.

FFIE recomienda a Contratista e Interventoría enviar solicitud de prórroga al contrato marco ya que las IE de Tunja se salen de los tiempos actuales.

A.O. 406036 IE RURAL DEL SUR (RUS - TUNJA)

La ETC informa que para la curaduría informa que hay plazo hasta hoy para radicar. La ETC ya subsana las observaciones que le corresponde.

OC: ya fue enviado láminas filtrantes para cotizar al Contratista. Contratista informa que se encuentra en proceso de elaboración para remitir a la interventoría incluyendo a la actualización de las OC que ya están

 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

aprobadas y se presentará el 24 de septiembre de 2021 ante la Interventoría.

Contratista presentara consultoría para análisis de escorrentía.

Estudio de tránsito Contratista informa que radica el presente día ante la secretaría de tránsito.

La ETC se encarga de la conexión final para red de aguas lluvias.


A.O. 406058 IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA (NST - TUNJA)

OC. Ya la interventoría envió oficio de aprobación de cantidades y está pendiente por parte de la ETC remitir el lugar de disposición final de residuos. ETC informa que se encuentra en espera de respuesta por parte de la Secretaria de desarrollo y se espera a más tardar para el viernes 24 de septiembre tener respuesta.

Demoliciones. ETC indica que se cotizará por aparte para presentarle al FFIE con el objetivo de buscar se homologue la cotización presentada por el contratista. FFIE manifiesta que en caso que la ETC resuelva hacerlo por su cuenta, el compromiso es la entrega del lote.







FFIE, solicita remitir el paquete completo incluyendo el valor de la Interventoría respecto a las demoliciones. La interventoría manifiesta que una vez se cuente con el botadero se entregará completo.

ETC informa que se encuentra en proceso de trámites para el retiro de árboles y maquinaria.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

COMITE DE SEGUIMIENTO ETC TUNJA.
22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PARTICIPANTES

NOMBRE	Juan Pablo Perea Romero	Firma 
En Representación de	PAYC SAS.	
Correo electrónico	coordinador2.ffiez@payc.co	
Teléfono	313 661 2664	
NOMBRE	Paulo A Herrera Perea	Firma 
En Representación de	UG FIEE	
Correo electrónico	pherrera@frie.com.co	
Teléfono	300 241 4965	
NOMBRE	Nidia Jairo Sulgado	Firma 
En Representación de	Secretaria de Educacion	
Correo electrónico	nidiajairo@hdma.com	
Teléfono	3135 9825 12	
NOMBRE	Yenny Viviana Benitez C.	Firma 
En Representación de	Consortio ie Boyaca	
Correo electrónico	consorcioie.terico@gmail.com	
Teléfono	311 266 8556.	
NOMBRE	Rafael Ricardo Cubrera D.	Firma 
En Representación de	PAYC. S.A.S	
Correo electrónico	coordinador1.ffiez@payc.co	
Teléfono	3166182120	
NOMBRE	Oscar Lozano	Firma 
En Representación de	Consortio 6A Escuelas	
Correo electrónico	oscar.lozano@alfucosus.com	
Teléfono	3143476283	