 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	1 DE 3

FECHA: 24 de mayo de 2021

CONTRATO MARCO	X	ACTA DE SERVICIO		ACUERDO DE OBRA	
-----------------------	----------	-------------------------	--	------------------------	--

N°	1380-53-2016	N°	N°
ACTA No :	REUNION VISITA A PREDIO IE NST PARA DEFINICION DE NIVEL DE DESCARGA AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES.		
FECHA:	25/05/2021		
OBJETO:	CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)		

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO¹

TEMAS PRESENTE ACTA


Se reúnen en las instalaciones del predio definido para el proyecto de la IE Normal Superior Santiago de Tunja, representantes de la ETC, representante de la ESP Veolia S.A. Representante del FFIE, representante del Contratista Consorcio GA Escuelas y representante de Interventoría para revisar y definir en sitio de obra el punto de descarga de aguas servidas y pluviales del proyecto a construir en la IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA.

AO 406058 NST NORMAL SANTIAGO DE TUNJA

Se informa que el alcance de inversión del acuerdo de obra solo llega hasta el perímetro del predio, por tal razón el tramo de conexión desde el borde del predio hasta el pozo de inspección que se designara por la ESP Veolia S.A. se convierte en obra complementaria. Para este caso la ETC informo que se haría cargo de esta actividad.

Tomando como referencia lo anterior es necesario definir el nivel de descarga en el pozo de inspección que asigne la ESP

¹ En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	2 DE 3

FECHA: 24 de mayo de 2021

Veolia S.A., de igual manera establecer el nivel las cajas de inspección hasta donde llegara el contratista a borde de predio y desde donde la ETC realizara la conexión de aguas servidas y pluviales a red pública.

La ESP Veolia informa que cuando se dio la disponibilidad del servicio se informó que se podría realizar la conexión en los pozos 1, 2, 3, o 4. El contratista solicita a la ETC que se defina el nivel del punto hasta donde debe llegar la red a borde de predio, a lo que la ETC y la ESP Veolia S.A. informan que la conexión se puede reanalizar al pozo 3 o 4, en el transcurso de la semana verificaran niveles en campo y se entregara la información al consorcio GA escuelas a más tardar el viernes 28 de mayo de 2021 en lo referente a niveles y ubicación de caja de inspección de aguas servidas y pluviales.

Se le solita al contratista que una vez recibida la información de niveles dada por la ETC se verifique niveles dentro del predio y se identifique si finalmente se requieren obras complementarias o no de contenciones y movimiento de tierras (rellenos), el contratista informa que una vez recibida la información actualizara los diseños hidrosanitarios y se radicarán a la interventoría y a la ESP Veolia S.A., también verificara el tema de obras complementarias y se entraran diseños y presupuestos a la interventoría a más tardar el día viernes 4 de junio de 2021.

Se le recordó a la ETC que se deben retirar del predio los árboles que interfieren con la implantación del proyecto o en desarrollo constructivo del mismo, así mismo retirar materiales (piedras plaza de Tunja y materia fresado de vía) y equipos allí almacenados, el contratista manifiesta que aportara el plano de implantación para que se identifique que árboles se deben trasladar, la ETC informa que se realizara esta actividad en un tiempo no mayor a un mes.

La ETC recuerda que a la fecha no se ha aportado ningún tipo de documentación a las oficinas de tránsito para iniciar el proceso de verificación del estudio de tránsito. También comenta que se requiere que las obras complementarias deben estar aprobadas y adicionadas al acuerdo de obra para poder inicio de obra incluyendo la obra complementaria de la cancha múltiple. Finalmente manifiestan que si quedan saldos financieros en la bolsa del FFIE se proyecte el retiro y reposición del cerramiento.

La ETC solicita al contratista que se le allegue información sobre el personal que estará visitando el predio a fin de hacer el reporte al servicio de celaduría del predio para que les permitan el ingreso a realizar las actividades de topografía.

OTROS.

AO 406001 JSB IE JULIUS SIEBER


La ETC informa que se ha adelantado acercamientos con la comunicad realizando los inventarios de las existencias en el predio, (parque biosaludable, huerta) y se prevé que la entrega del lote al contratista el próximo 31 de mayo de 2021.

AO 406036 IE RURAL DEL SUR.

La ETC informa que se está en espera de que la curaduría expida observaciones, para lo que solicitara que sean atendidas dentro de los tiempos de ley.

Compromisos.







- La ETC entregara niveles y ubicación del punto de descarga (caja de inspección) de aguas servidas y pluviales al contratista el día 28 de mayo de 2021.
- El contratista realizará ajustes a diseños hidrosanitarios y radicará a ETC, ESP Veolia S.A. he interventoría el día 4 de junio de 2021.
- La ETC hará traslado de árboles, retiro de materiales y equipos del predio en un tiempo no mayor a un mes.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	3 DE 3

PARTICIPANTES

24-05-2021.

REUNION NOENAL SANTIAGO

NOMBRE	JUAN PABLO PERALTA E.	Firma 
En Representación de	PAYC SAS	
Correo electrónico	coordinador2.ffie2@payc.co	
Teléfono	3136612664	
NOMBRE	Nidia Israel Gutierrez	Firma 
En Representación de	Secretaria de Educacion	
Correo electrónico	nidiaisrael@holumar.com	
Teléfono	3135982513	
NOMBRE	WILSON GONZALEZ G.	Firma 
En Representación de	ALCALDIA DOXMUELLO	
Correo electrónico	wilssonf.1975@outlook.com	
Teléfono	3102679312	
NOMBRE	JUAN PABLO ALARCÓN E.	Firma 
En Representación de	VEDLIA TUNJA	
Correo electrónico	juan.alarcon@vedlia.com	
Teléfono		
NOMBRE	Paula A Herrera Peralta	Firma 
En Representación de	UG FFIE	
Correo electrónico	pherrera@ffie.com.co	
Teléfono	3002414965	
NOMBRE	Oscar Lozano	Firma 
En Representación de	CONSORCIO GA ESCUELAS	
Correo electrónico	oscar.lozano@alfalozas.com	
Teléfono	314 3476283	