 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

FECHA: 22 de enero de 2021

TEMAS PRESENTE ACTA

Se reúnen a través de planta forma virtual Microsoft Teams, representantes del FFIE, representantes de ETC, Representantes de ESP Veolia S.A., representantes de Consorcio GA Escuelas, y representantes de la interventoría Consorcio Sedes Educativas, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de normatividad RAS y definición de nivel de descarga de redes hidrosanitarias de la IE Normal Superior Santiago de Tunja.


La ETC manifiesta su agradecimiento a los participantes en especial a los representantes de la ESP Veolia S.A., ya que es importante definir el concepto del punto de descarga de aguas servidas y pluviales, en el entendido que los recursos se deben racionalizar y ejecutar de manera idónea.

El FFIE informa que el objetivo de la reunión es lograr una conclusión sobre el nivel de la cota de descarga de las aguas servidas y pluviales que se evacuaran producto de la construcción de las nuevas instalaciones de la IE Normal Santiago de Tunja, dado que se han emitido dos comunicados donde los conceptos difieren entre sí; adicionalmente, teniendo definido este concepto proceder con el ajuste final de las obras complementarias a que haya lugar.

El contratista informa que en este tema se viene trabajando desde la administración municipal anterior, también se había solicitado la disponibilidad servicio a la ESP Veolia S.A. a través del ingeniero Juan Pablo Alarcón (Funcionario de ESP Veolia S.A.) en base a esta solicitud, se obtuvo un comunicado soportado con un plano donde se mostraba el pozo 2 para hacer el conexionado de redes hidrosanitarias. Con esta información el consorcio GA Escuelas responsable de la ejecución procedió a realizar unos ejercicios de diseño teniendo en cuenta que según el oficio emitido por ESP Veolia S.A. determinaba que se debía conectar a la cota clave de la tubería que pasa por el pozo en mención. Por lo anterior se concluyó que para dar cumplimiento al diseño hidrosanitario se tenía que hacer un relleno de 1,50m, es decir se tenía que elevar el nivel de implantación del proyecto para poder conectar en debida forma las redes sanitarias y pluviales al pozo 2.

Posteriormente, en la actual administración municipal, la ETC presenta un nuevo concepto emitido por ESP Veolia S.A. donde se informa que se puede conectar a la cota batea del pozo 2, este nuevo concepto modifica de manera sustancial la propuesta inicial de la obra complementaria de rellenos para implantación del proyecto. En este orden, el contratista solicita se defina con qué nivel de cotas (clave o batea) se puede hacer el empalme de las redes de las edificaciones propuestas a la red pública de alcantarillado. Adicionalmente el contratista menciona la resolución 330 de 2017 artículo 144 que hace referencia a las conexiones domiciliarias e indica que: *"...la conexión de la red de alcantarillado debe hacerse por gravedad y por la parte superior media del colector de alcantarillado como mínimo las cotas claves de las tuberías deben quedar al mismo nivel..."* Concluye diciendo que es importante el cumplimiento normativo a fin de que los diseños sean aprobados.

De parte de la ESP Veolia S.A. informa que es necesario aclarar que a la fecha el procedimiento formal ante la entidad no se ha ejecutado en debida forma. En el año 2019 el contratista solicito colaboración sobre unas cotas del alcantarillado existente sobre la zona de afectación del proyecto con el fin de proceder sobre la descarga de aguas residuales producto de la construcción del proyecto, la ESP Veolia S.A., en su momento notificó por escrito que se colaboraría con el proyecto, pero que se necesitaba que el solicitante iniciará con el proceso mediante conducto regular para avalar la certificación de disponibilidad del servicio. Por otra parte, informa que la profundidad de la red alcantarillado existe está cumpliendo la normatividad vigente, en este orden es el proyecto el que

 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

FECHA: 22 de enero de 2021

debe ajustarse a las condiciones existentes, lo que se tiene que definir por parte del solicitante es si las profundidades de los pozos le permiten descargar por gravedad o requiere la implementación de algún sistema adicional. Por lo anterior es el solicitante del servicio quien debe presentar el proyecto hidrosanitario a la ESP Veolia S.A. para su revisión y aprobación, situación que a la fecha no se ha realizado.

En cuanto a la información aportada inicialmente al consorcio GA Escuelas y posteriormente la entregada a la ETC ESP Veolia S.A. informa que se pudieron observar algunas diferencias que no tienen relevancia ya que las profundidades cumplen con lo dispuesto en el RAS, es por eso que el solicitante debe ajustar con la información aportada por la ESP al proyecto y dar cumplimiento a las normas vigentes, conectándose a la red o a los pozos que están adyacentes al proyecto.


También se puede decir que la disponibilidad del servicio ya la tienen, dado que se emitió un documento a la ETC informando los niveles de conexión a la red pública de alcantarillado, en este orden se puede proseguir con los datos entregado por la ESP Veolia S.A a la secretaria de infraestructura. Finalmente, la ESP Veolia S.A manifiesta su disponibilidad para brindar la asesoría pertinente y dar respuesta oportuna cuando se radique el proyecto hidrosanitario de la IE, adicionalmente solicita que unifique el canal de comunicación a lo que UG FFIE informa que se hará a través de la ETC para que toda la información sea unificada y concisa.

EL contratista solicita a la ETC la carta de inclusión de consultoría y construcción de obras complementarias, la UG FFIE informa que este documento ya está y se incluyen las conexiones a servicios públicos, obras de rellenos y contenciones.

La interventoría solicita que se radique información previa a mesa de trabajo para poder dar una revisión y tener observaciones, también solicita que se le allegue el ultimo documento de disponibilidad de servicio. consecuencia, se plantea que los especialistas de contratista e interventoría se contacten para dar revisión.

COMPROMISOS.

- El contratista informa que radicara proyecto hidrosanitario el 26 de enero de 2021 a interventoría Bogotá teniendo en cuenta las ultimas observaciones dadas en la presente mesa de trabajo.
- Allegar a interventoría el ultimo documentación sobre disponibilidad de servicio y cotas de descarga de red hidrosanitaria aportada la ESP.
- Se plantea reunión mesa de trabajo el próximo jueves 28 de enero de 2021.

 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

FECHA: 22 de enero de 2021

PARTICIPANTES

NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		