

Tunja, 8 de junio 2023

<p align="center"><b>- I.E JULIUS SIEBER (FASE 2)</b></p> <p><b>ALCANCE DEL PROYECTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 AULAS PREESCOLARES</li> <li>• 9 AULAS DE BÁSICA MEDIA</li> <li>• 1 BIBLIOTECA</li> <li>• 1 AULA POLIVALENTE</li> <li>• 1 COMEDOR COCINA</li> <li>• 1 ZONA ADMINISTRATIVA</li> <li>• 1 ZONA RECREATIVA</li> <li>• 15 APARATOS SANITARIAS, BÁSICA MEDIA</li> <li>• 3 APARATOS SANITARIOS PREESCOLAR</li> <li>• 1 BATERÍA SANITARIA DISCAPACITADOS</li> </ul>	
<p align="center"><b>RECURSOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 310</li> <li>• VALOR TOTAL DEL PROYECTO: <b>\$ 2.638.541.270</b></li> <li>• APOORTE DE LA NACIÓN: \$ 1.785.185.712</li> <li>• VALOR APOORTE MUNICIPIO CON EMPRÉSTITO: \$785.291.275</li> <li>• VALOR APROBADO COMPLEMENTARIAS: 87.565.675</li> </ul>	
<p align="center"><b>ACCIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 DE ABRIL 2021 SE ENTREGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA IE JULIUS SIEBER CON FECHA DEL 6 DE MAYO DE 2021 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN IE JULIUS SIEBER</li> <li>- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACIÓN DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS PROYECTOS FFIE</li> <li>- DEL 10 MAYO A AGOSTO DEL 2022 SE EJECUTÓ OBRAS COMPLEMENTARIAS.</li> <li>- EN NOVIEMBRE DEL 2022 SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRA, AL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</li> <li>- EL 10 DE MAYO DEL 2023 SE DA ACTA DE INICIO.</li> <li>- AVANCE ACTUAL DE OBRA DEL 12%</li> </ul>	
<p align="center"><b>- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA (FASE 2)</b></p> <p><b>ALCANCE DEL PROYECTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 AULAS PREESCOLARES</li> <li>• 16 AULAS DE BÁSICA MEDIA</li> <li>• 1 LABORATORIO</li> <li>• 1 AULA POLIVALENTE</li> <li>• 1 COMEDOR</li> <li>• 1 COCINA Y DESPENSA</li> <li>• 1 CENTRO DE RECURSOS</li> <li>• 26 APARATOS SANITARIAS</li> <li>• 3 APARATOS SANITARIOS PREESCOLAR</li> <li>• 4 BATERÍA SANITARIA DISCAPACITADOS</li> </ul>	
<p align="center"><b>RECURSOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 960</li> <li>• VALOR TOTAL DEL PROYECTO: <b>\$ 7.083.005.563</b></li> <li>• APOORTE DE LA NACIÓN: \$ 3.750.136.978</li> </ul>	

- VALOR APOORTE MUNICIPIO CON EMPRÉSTITO: \$852.859.553
- VALOR APROBADO COMPLEMENTARIAS: POR DEFINIR

### ACCIONES

- 8 DE ABRIL 2021 CURADURÍA ENTREGA, **RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCION**
- 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 EL PAGO DE \$1.334.956 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. PARA EL 30 DE MARZO DEL 2022-00449 MEDIANTE RESOLUCIÓN DES- 13462
- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACIÓN DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS PROYECTOS FFIE \$1.657.835.158 RECURSOS QUE SE DEBEN DISPONER DE LOS RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO.
- EN FECHA 9 MARZO DEL 2022 LA ETC APROBÓ AL FFIE PRIORIZACIÓN DE RECURSOS A EJECUCIÓN DE COMPLEMENTARIAS COMPRENDIDO POR "INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, REDISEÑO DE REDES SANITARIAS, DISEÑO DE PLACA DEPORTIVA" POR UN VALOR DE \$10.995.103 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 25 DÍAS.
- OCTUBRE 2022 SE ADJUCÓ CONTRATO DE MARTILLO HIDRAULICO CON MANEJO DE ESCOMBROS PARA CULMINAR OBRAS FALTANTES A DEMOLICIÓN PARA DAR CUMPLIMINETO AL 100% DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EL FFIE DE INICIO A OBRAS FASE II.
- EN ENERO DEL 2022 SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRA 1380-1798-2023 AL CONSORCIO L Y B,
- SE DIO INICIO DE OBRAS EL 29 DE MAYO DEL 2023
- SE RETOMÓ TEMA DE REAJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, SE ESPERA DE INFORMACION POR PARTE DEL FFIE.

### - INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR(FASE 2)

#### ALCANCE DEL PROYECTO:

- 3 AULAS PREESCOLARES
- 19 AULAS DE BÁSICA MEDIA
- 1 BIBLIOTECA
- 1 AULA DE BILINGUISMO
- 2 LABORATORIOS INTEGRADOS
- 1 AULA DE TECNOLOGIA INNOVACION Y MULTIMEDIA
- 1 AULA POLIVALENTE
- 1 COMEDOR
- 1 COCINA
- 1 ZONA ADMINISTRATIVA
- 37 UNIDADES SANITARIAS
- 1 ZONA RECREATIVA
- 4 BATERÍA SANITARIA DISCAPACITADOS

### RECURSOS

- NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 820
- VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 6.100995.127
- APOORTE DE LA NACIÓN: \$ 4.270696.589
- VALOR APOORTE MUNICIPIO CON EMPRÉSTITO: \$1.830.298.53
- **VALOR COMPLEMENTARIAS: POR DEFINIR**

### ACCIONES

- 23 NOVIEMBRE 2021, REMISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA IE RURAL DEL SUR, RESOLUCIÓN DELICENCIA NO. 15001-1-21-01192 POR LA CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LAS MODALIDADES DE DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA.
- ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACIÓN DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS PROYECTOS FFIE \$1.657.835.158 RECURSOS QUE SE DEBEN DISPONER DE LOS RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
- SE APROBÓ PRIORIZACIÓN DE RECURSOS EL 14 DE FEBRERO DEL 2022 POR UN VALOR DE 1.436.925 PARA EL ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DONDE SE DEFINIRÁ LAS EXCAVACIONES, TERRAZAS Y RELLENOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO IE RURAL DEL SUR, DANDO UN TIEMPO DE 11 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DE PROPUESTA EN COTIZACIÓN A LA ETC, AL COSTO DE LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD.
- SEPTIEMBRE 2022 SE RECIBE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA POR PARTE DEL FFIE, DONDE SE DETERMINAN COSTOS DE TERRASEO Y RELLENOS.
- SEPTIEMBRE 2022 SE ESTÁ EJECUTANDO OBRAS DE TERRAZAS Y REMOCIÓN DE MATERIAL DONDE QUEDARÁ LA IMPLANTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN O BLOQUES DE LA I.E. CON MAQUINARIA SENA Y SE EJECUTARÁ 30% DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL MUNICIPIO, EL 70% RESTANTE SE AUTORIZARÁ AL CONTRATISTA DEL FFIE PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RELLENOS
- EN ENERO DEL 2023, SE ADJUDICÓ CONTRATO DE OBRA 1380-1670-2022 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE APROBACIÓN DE POLIZAS Y DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE COMPLEMENTARIAS

## TRAZABILIDAD CONTRATOS

### 1.1.1. Contratistas de Obra 2016 al 2022

EJECUTOR OBRA	No. DE CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 CESIÓN A: CONSORCIO GA ESCUELAS, CONSORCIO IE BOYACÁ	1380-37-2016	18/07/2016	20/07/2022

### 1.1.2. Contratistas de Interventoría 2016 AL 2022

EJECUTOR INTERVENTORÍA	No. DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS (CESIÓN PAYC S.A.S.)	1380-53-2016	27/07/2016	01/08/2022

## Acciones jurídicas del FFIE

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2022 la Unidad de Gestión del FFIE emprendió las siguientes acciones jurídicas con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de Infraestructura Educativa:

### 1.1. Reasignaciones

Con ocasión del vencimiento del plazo del Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016 suscrito con PAYC SAS y teniendo en cuenta que las Actas de Servicios de Interventoría son accesorias al Contrato Marco de Interventoría, finalizó el plazo de ejecución de las mismas. De acuerdo con lo anterior, se realizaron los procesos de reasignación que dio como resultado en el presente periodo el siguiente contrato de interventoría dando cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura.

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – SEDE	TIEMPO EJECUCIÓN- OBRA	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO	NÚMERO DE CONTRATO
				EN EJECUCIÓN	

NIT.891800846 - 1

TUNJA	IE JULIUS SIEBER- IE NORMAL SANTIAGO- RURAL DEL SUR -SEDE PRINCIPAL	9 MESES	CONSORCIO CONSULTORES 26		1380-1629-2022
-------	---	---------	--------------------------	--	----------------

#### CONTRATOS DE OBRAS 2023

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – SEDE	TIPO DE CONTRATO (OBRA O INT)	CONTRATISTA	ESTADO DEL PROCESO	NÚMERO DE CONTRATO
TUNJA	IE JULIUS SIEBER	9 MESES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACTA INICIO 15 MAYO 2023 AVANCE PROGRAMADO 5% AVANCE EJECUTADO 12.5%	1380-1669-2022
TUNJA	IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE CENTRAL	7 MESES	CONSORCIO L Y B	ACTA DE INICIO 29 MAYO 2023 OBRA SUSPENDIDA , POR REAJUSTE A OBRAS COMPLEMENTARIAS-VALOR APROXIMADO 850 MILLONES	1380-1798-2023
TUNJA	IE RURAL DEL SUR	12 MESES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	EN ESPERA APROBACIÓN PÓLIZAS. PENDIENTE POR EL FFIE DE ENTREGA PRESUPUESTO A COMPLEMENTARIAS	1380-1670-2022

**2. ACUERDO DE COFINANCIACIÓN PARA LA TRASFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.** Resolución MEN No. 014617 del 29 de julio de 2022. apropiación presupuestal por un valor de \$180.000.000 financiación de recursos para el MEJORAMIENTO de la infraestructura escolar oficial IE Gustavo Rojas Pinilla, sede Esperanza Tunja, Boyacá.

- Entre enero del 2023 a abril del mismo, se inicia convocatoria para contratar obra de mantenimiento de IE Gustavo Rojas Pinilla, Sede La Esperanza-Rural.
- Se espera visita de contratista de obra seleccionado, para inspección técnica y aprobación de actividades a ejecutar.

Cordialmente.

**JOSE ALBERTO MORENO**  
Secretario de Educación